



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

**Determinazione numero 104 del 22/01/2021**

**OGGETTO: MIUR INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. LEGGE 23 DICEMBRE 2017 N. 205. ITIS E. FERMI VIA LUOSI 7 MODENA. OPERE DI COMPARTIMENTAZIONE ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CON RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI A RISCHIO SPECIFICO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA FINALE A SALDO. CUP G96B19000610001 CIG 814654017B. CUP G96B19000610001**

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con determina dirigenziale n. 377 del 19/12/2019 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 106.000,00.

L'importo complessivo è finanziato per la somma di € 70.000,00 dal MIUR secondo il programma di finanziamenti per gli interventi antincendio nelle attività scolastiche e sportive e per la restante parte da fonti dell'ente.

Con la medesima determinazione il Direttore d'Area dava avvio alla procedura di gara individuando, quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto previa valutazione di n. 3 preventivi da parte di operatori economici indicato dal RUP e selezionati fra quelli iscritti all'elenco degli operatori economici della Provincia di Modena, istituito con determinazione del Direttore d'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27.01.2017 di categoria e classifica adeguati all'oggetto ed all'importo del contratto, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del predetto D.Lgs 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara.

Con determinazione n. 371 del 18-03-2020 si aggiudicavano i lavori in oggetto al Raggruppamento Temporaneo di Impresa EUROGROUP Srl con sede in Mirandola via Cagni 6 P.IVA 02629480365 in qualità di mandataria e S.R. IMPRESA EDILE di Salvatore Ribaudò con sede in S. Giacomo delle Segnate MN via Condotta 35 CF RDBSVT77M05G273N e P.IVA 02174690202 in qualità di mandante come da atto notarile in data 22/04/2020, per un importo contrattuale netto di € 71.451,68 di cui € 69.459,51 per lavori ed € 1.992,17 per oneri di sicurezza, giusto contratto RSP N. 3068 DEL 06/11/2020.

Con determinazione n. 1146 del 01/09/2020 si approvava la modifica contrattuale redatta ai sensi del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. art 106 c. 2.b e in data 21-08-2020 dal direttore dei lavori ing. Daniele Bergonzini comprensiva di nuovo quadro economico come di seguito indicato.

	LAVORI	IMPORTO €		
		TOTALE	QUOTA MIUR	QUOTA ENTE
	Importo dei lavori comprensiva di variante	73.068,78	45.869,48	27.199,30
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.992,17	1.315,58	676,59

a)	TOTALE LAVORI	75.060,95	47.185,07	27.875,88
	SOMME A DISPOSIZIONE	IMPORTO €		
	Contributo ANAC	30,00	19,81	10,19
	Spese di progettazione	9.995,00	6.600,47	3.394,53
	Iva 10% su totale lavori	7.506,10	4.718,51	2.787,59
	IVA 22% e Cnpaia 4% su spese di progettazione	2.686,66	1.774,21	912,45
	Incentivi art. 113 dlgs 50/2016	800,00	528,30	271,70
	Imprevisti			
	Indagini e prove			
	Prove di laboratorio presso ente atto 347/2019			
	Arrotondamenti	89,80	59,30	30,50
	Ribasso d'asta comprensivo di IVA 10%	9.831,50	9.114,33	717,17
b)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	30.939,05	22.814,93	8.124,12
c)	Somma a) + b)	106.000,000	70.000,00	36.000,00

I lavori sono stati consegnati in data 21 Maggio 2020 come risulta dal verbale di consegna in pari data e dovevano compiersi in 78 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale, e perciò cessanti col giorno 5 Agosto 2020.

A seguito della modifica contrattuale assunta agli atti al prot. 25352 del 25-08-2020 sono stati concessi n. 5 giorni per l'espletamento delle nuove lavorazioni prorogando la conclusione dei lavori al giorno 04-09-2020.

Lo stato finale dei lavori relativi al CUP G96B19000610001, comprendente la certificazione di regolare esecuzione è stato redatto in data 13-11-2020 dal Direttore dei lavori ing Daniele Bergonzini che certifica l'ammontare complessivo netto dei lavori ad € 75.060,95, pari all'importo contrattuale.

Come risulta da tale certificato l'impresa ha eseguito i lavori secondo le prescrizioni contrattuali.

In corso d'opera è stato emesso un certificato di pagamento a fronte del SAL n. 1 a tutto il 25-07-2020 per l'importo netto di € 35.700,00.

Il credito dovuto all'impresa esecutrice pertanto ammonta ad € 39.360,95 al netto ribasso d'asta ed al netto IVA.

L'impresa, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere e senza apporre ulteriori riserve, con la firma in calce del certificato di regolare esecuzione, ha accettato i contenuti del medesimo atto, ivi incluso il credito a suo favore.

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

- determinazione n. 1125 del 26-08-2020 a favore dell'impresa SOGEDI Srl P.IVA 0221859068 recante l'importo netto di € 6.100,00 per la realizzazione di tubazioni di trasporto del gas inerte all'interno del nuovo laboratorio.
- Determinazione n. 1203 del 14-09-2020 a favore di CER INDUSTRIA Srl P.IVA 1847141205 recante l'importo netto di € 2.500,00 per la realizzazione di un nuovo impianto per la distribuzione di protossido di azoto e acetilene nel nuovo laboratorio;
- determinazione n. 1262 del 28-09-2020 a favore di SO.M.I.T. Srl P.IVA 02135150205 dell'importo netto di € 1.822,00 per la fornitura e posa in opera di isolante.

L'Impresa EUROGROUP P.IVA 02629480365 risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle assicurazioni sociali, DURC on- line al protocollo INAIL 24748512: Data richiesta 07/11/2020 Scadenza validità 07/03/2021;

L'Impresa SOGEDI SRL P.IVA 02218590368 risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle assicurazioni sociali, DURC on- line al protocollo INAIL24760992 Data richiesta 09/11/2020 Scadenza validità 09/03/2021;

L'Impresa SO.M.I.T. SRL P.IVA 02135150205 risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle assicurazioni sociali, DURC on- line al protocollo INAIL 24746397 Data richiesta 07/11/2020 Scadenza validità 07/03/2021;

L'Impresa CER INDUSTRIA P.IVA 01847141205 risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle assicurazioni sociali, DURC on- line al protocollo INAIL 24143299 Data richiesta 14/10/2020 Scadenza validità 11/02/2021.

L'impresa EUROGROUP P.IVA 02629480365 ha trasmesso la garanzia fidejussoria per la rata a saldo della Banca Popolare SAN FELICE 1893 fideiussione m. 8722 dell'08/01/2020 (assunta gli atti con prot. 1393 del 18/01/2021).

Visto il Certificato di Regolare di Esecuzione e la Relazione sul Conto Finale, si ritiene pertanto di liquidare il conto finale per il pagamento a saldo del residuo.

Si dà atto che rispetto all'importo contrattuale, non si registra alcuna economia.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena Ing Alessandro Manni.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

## D E T E R M I N A

- 1) di approvare la relazione di accompagnamento al conto finale dei lavori del 13-11-2020 assunta agli atti dell'ente al prot. n. 1867 cl 06-06-02 f834 del 21/01/2021 redatta dall'ing Daniele Bergonzini in qualità di Direttore dei lavori e controfirmata al legale rappresentante dell'impresa appaltatrice EUROGROUP, con cui si accerta la regolare esecuzione dei lavori per l'importo complessivo di € 75.060,95;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso in pari data;

- 3) di dare atto che il codice C.I.G. è il n. **814654017B** e il codice CUP è il n. **G96B19000610001**;
- 4) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione é regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'Ente;
- 5) di dare atto che durante il corso dei lavori è stato corrisposto 1 (uno) acconto all'impresa esecutrice, pari ad € 35.700,00 (Stato avanzamento lavori n°1) pertanto rispetto all'importo dei lavori eseguiti pari ad euro 75.060,95 il saldo a credito dell'impresa risulta essere di euro 39.360,95 oltre iva 10%;
- 6) di approvare pertanto il saldo finale ed il credito all'impresa, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso per la somma di € 43.297,05 IVA compresa verra' emesso con la seguente imputazione al bilancio 2021:
- quanto ad euro 11.493,34 al sub res 335/20 prenot. 646/20 capitolo 2651/1
  - quanto ad euro 6.100,00 al sub res 625/20 prenot. 646/20 capitolo 2651/1 ditta SOGEDI Srl (subappaltatore)
  - quanto ad euro 2.500,00 al sub res 653/20 prenot. 646/20 capitolo 2651/1 ditta CER INDUSTRIA (subappaltatore)
  - quanto ad euro 1.822,00 al sub res 676/20 prenot. 646/20 capitolo 2651/1 ditta SO.M.I.T (subappaltatore)
  - quanto ad euro 4.826,37 al sub res 336/20 prenot. 651/20 capitolo 2651/2
  - quanto ad euro 16.555,34 al sub res 337/20 prenot. 652/20 capitolo 2651/2
- 7) di dare atto che a favore del subappaltatore SOGEDI Srl risulta un credito di € 6.100,00, a favore della ditta CER INDUSTRIA risulta un credito di € 2.500,00 mentre all'impresa SO.M.I.T. vanta un credito di € 1.822,00;
- 8) di approvare il quadro economico a consuntivo sotto riportato:

	LAVORI	IMPORTO €		
		TOTALE	QUOTA MIUR	QUOTA ENTE
	Importo lavori eseguiti	73.068,78	45.869,48	27.199,30
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.992,17	1.315,58	676,59
a)	Totale lavori e oneri	75.060,95	47.185,07	27.875,88
	SOMME A DISPOSIZIONE	IMPORTO €		
	Contributo ANAC	30,00	19,81	10,19
	Spese di progettazione	9.995,00	6.600,47	3.394,53
	InarCASSA 4%	399,80	264,02	135,78
	IVA 22% su spese di progettazione	2.286,86	1.510,19	776,67
	Iva 10% su totale lavori	7.506,10	4.718,51	2.787,59
	Incentivi art. 113 dlgs 50/2016	800,00	528,30	271,70
b)	Totale somme a disposizione	21.017,76	13.641,30	7.376,45
c)	TOTALE SOMME SPESE a) + b)	96.078,71	60.826,37	35.252,34
d)	TOTALE FINANZIAMENTO	106.000,00	70.000,00	36.000,00
e)	ECONOMIA	9.921,29	9.173,63	747,66

- 9) di provvedere alla liquidazione degli incentivi di cui all'art. 113 del dlgs 50/2016 pari ad euro 800,00 dando atto che il relativo mandato di pagamento verterà emesso con imputazione al capitolo 2651/2 res. 652/20 sub res 115/20 del bilancio 2021;
- 10) di dare atto che dal prospetto si evincono che le spese sino ad oggi sostenute ammontano ad € 96.078,71 e che rispetto al totale finanziato, risulta una economia di € 9.921,29, di cui euro 9.173,63 a carico del Miur ed euro 747,66 a carico della provincia:
- 11) di liberare la somma di € 9.921,29 come segue:
- quanto ad euro 9.114,33 presenti al sub res 633/20 res. 651/20 capitolo 2651/1 bilancio 2021
  - quanto ad euro € 717,17 presenti al sub res 632/20 res. 646/20 capitolo 2651/2 bilancio 2021
  - quanto ad euro 30,49 presenti al res. 646/20 capitolo 2651/2 bilancio 2021;
  - quanto ad euro 59,30 già liberati dalla prenot. 651/20 cap. 2651/2 del bilancio 2020;
- 12) di diminuire di euro 9.173,63 (finanziamento Miur), l'acc. Res. n. 433/20 del capitolo 2340 del bilancio 2021;
- 13) di dare atto che sono in corso di liquidazione le competenze dovute all'ing. Bergonzini pertanto si mantiene al sub res 114/20 res. 652/20 del cap. 2651/2 la somma di euro 8.877,16;
- 14) di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa e all'ufficio Contratti per gli adempimenti di competenza;
- 15) di dare atto che l'impresa EUROGROUP P.IVA 02629480365 ha trasmesso la garanzia fidejussoria per la rata a saldo della Banca Popolare SAN FELICE 1893 fideiussione m. 8722 dell'08/01/2020 (assunta gli atti con prot. 1393 del 18/01/2021);
- 16) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n.06-06-02F869(rif. Arch. 287);
- 17) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente  
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)