



Provincia di Modena

Determinazione numero 107 del 22/01/2021

OGGETTO: MIUR INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. LEGGE 23 DICEMBRE 2017 N. 205. IIS "P. LEVI" VIA RESISTENZA VIGNOLA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. CUP G59E19000900001 CIG 8224234498 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO..

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con Atto del presidente n. 215 del 18/12/2019 la Provincia di Modena ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi presso gli edifici dell'istituto di istruzione superiore "P. Levi" in Vignola per l'importo di €. 70.000,00.

L'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale è stato effettuato per ciascuna palazzina ed affidato con determinazione dirigenziale n. 2236 del 02/10/2019 all'ing. Daniele Bergonzini c.f. BRGDNL61S10L885R p.iva 02298620366 domiciliato in via Trento Trieste 5 in Vignola per l'importo complessivi di €. 3.195,18.

Con determinazione dirigenziale n. 73 del del 24/01/2020 e' stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto redatto dal professionista succitato, per l'importo complessivo di € 70.000,00 di cui € 54.068,39 a base d'appalto comprensivi di € 393,50 per oneri di sicurezza come risulta dal quadro economico a seguire:

LAVORI	IMPORTO €
Importo lavori soggetti a ribasso	53.674,89
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	393,50
TOTALE LAVORI	54.068,39
SOMME A DISPOSIZIONE	
Contributo ANAC	30,00
Spese di progettazione det 215/2019	2.518,27
InarCASSA 4%	100,73
Iva 22% su € 54.068,39	11.895,05
IVA 22% su euro 2.518,27 e InarCASSA	576,18
Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016	800,00
Arrotondamenti	11,38

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	11.931,61

TOTALE QUADRO ECONOMICO	70.000,00

Con Determinazione n. 442 del 07/04/2020 i lavori sono stati affidati all'impresa EMILIA FINITURE via Labriola 58 Modena P.IVA 03088900364 con lo sconto dello 18,04%, pertanto per un importo contrattuale pari a € 44.385,44 comprensivo di €. 393,50 per oneri di sicurezza.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuto al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risulta essere così composto:

LAVORI	TOTALE
Importo di aggiudicazione	43.991,94
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	393,50

TOTALE LAVORI	44.385,44
SOMME A DISPOSIZIONE	
Contributo ANAC € 30 + € 30 per nuova gara	60,00
Spese di progettazione det 236/2019	2.518,27
InarCASSA%	100,73
IVA 22% su spese di progettazione	576,18
Iva 22% su totale lavori	9.764,80
Incentivi art. 113 dlgs 50/2016	781,38
Imprevisti	0,00
Indagini e prove	0,00
Prove di laboratorio presso ente atto 347/2019	0,00
Arrotondamenti	0,00
Ribasso d'asta comprensivo di IVA 22%	11.813,20

Somme a disposizione	25.614,56

Somma a) + b)	70.000,00

La somma aggiudicata di € 43.991,94 oltre € 393,50 per oneri di sicurezza ed € 9.764,80 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 54.150,24 ed e' stata impegnata con la

determinazione n. 442 del 07/04/2020, alla prenotazione n. 462/19 al capitolo 3146 “IPI Levi di Vignola: manutenzione straordinaria”, finanziato interamente con fondi M.I.UR. (Giusto Decreto 0000101 del 13.02.2019 - codice 0360232909). del P.E.G. 2020.

Il contratto del Registro Scritture Private è stato stipulato in data 26/08/2020 al repertorio n. 3053.

A garanzia degli impegni assunti l'appaltatore ha presentato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 000850/110155399 rilasciata dalla Groupamma Assicurazioni – agenzia di Modena 2 in data 4.3.2020 interata con Appendice di modifica in data 22.04.2020 per l'importo di € 7.989,37.

In merito alla responsabilità di danni a persone e cose, l'appaltatore ha stipulato un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione mediante polizza n. 110155366 rilasciata da Groupama Assicurazioni – agenzia di Modena 2 in data 5.3.2020 successivamente integrata con appendice in data 4.5.2020 per un massimale di € 164.150,23 per danni di esecuzione e per un massimale di € 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi.

I lavori sono stati consegnati il giorno 10/06/2020 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 78 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

Non sono state emesse delle sospensioni.

L'impresa non ha richiesto alcuna proroga dei tempi contrattuali.

In data 28.08.2020 il direttore dei lavori ha emesso il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 12 del DM 49/2018.

La Direzione dei lavori ha redatto il conto finale in data 28/08/2020 per l'importo complessivo di € 54.150,24.

L'importo complessivamente speso per i lavori ed IVA ammonta a € 58.156,80 come di seguito specificato:

a	Lavori eseguiti		€ 44.385,44
b	IVA al 22%		€ 9.764,80

c		SOMMANO	€ 54.150,24
d	Somme a disposizione impegnate		
	Contributo ANAC	€ 60,00	
	Spese di progettazione det 236 del 02/10/2019	€ 3.195,18	
	Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016	€ 781,38	
	Sommano		€ 4.036,56

e	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 58.186,80

Il Quadro economico di assestamento finale è il seguente:

LAVORI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	FINALE
Importo di aggiudicazione	53.674,89	43.991,94	43.991,94
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	393,50	393,50	393,50
	-----	-----	-----
TOTALE LAVORI	54.068,39	44.385,44	44.385,44

SOMME A DISPOSIZIONE			
Contributo ANAC € 30 + € 30 per nuova gara	30,00	60,00	60,00
Spese di progettazione det 236/2019	2.518,27	2.518,27	2.518,27
InarCASSA%	100,73	100,73	100,73
IVA 22% su spese di progettazione	576,18	576,18	576,18
Iva 22% su totale lavori	11.895,05	9.764,80	9.764,80
Incentivi art. 113 dlgs 50/2016	800,00	781,38	781,38
Arrotondamenti	11,38	0,00	0,00
Ribasso d'asta comprensivo di IVA 22%	0,00	11.813,20	0,00
	-----	-----	-----
Somme a disposizione	11.931,61	25.614,56	13.801,36
	-----	-----	-----
Somma	70.000,00	70.000,00	58.186,80

In corso d'opera è stato corrisposto all'impresa un unico stato di avanzamento dei lavori per un importo netto di € 40.625,09 come sotto esplicitato:

tipo certificato	Data a tutto il.....	ditta intestataria del pagamento	n.ro certificato pagamento	n.ro fattura	Importo fattura	importo al netto ribasso ed al netto IVA
1° SAL	03.08.2020	Emilia Finiture	170/2020	181-E del 26.8.2020	€ 40.625,09	€ 40.625,09

pertanto, rispetto all'importo contrattuale di €. 44.385,44 il credito dell'impresa rimane pari a netti €. 3.760,35 come da prospetto sottoriportato:

ditta intestataria del pagamento	importo contrattuale al netto ribasso ed al netto IVA	importo liquidato dai precedenti SAL al netto ribasso ed al netto IVA	Credito dell'Impresa per lavori netti ribasso ed al netto IVA
Emilia Finiture	€ 44.385,44	€ 40.625,09	€ 3.760,35

Secondo il suddetto Stato finale resta un credito netto dell'Impresa esecutrice titolare dell'appalto di netti € 3.760,35 oltre a €. 827,28 per I.V.A. 22% per un totale di €. 4.587,63.

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale INAIL, con DURC prot. n. 23194073 del 23/10/2020 con scadenza 20/02/2021.

L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

La ditta aggiudicataria ha presentato, a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, la polizza fideiussoria n. 000850 / 110946960 del 12/11/2020 della GROUPAMA ASSICURAZIONI AGENZIA 000850 - MODENA 2.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/08/2020 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 11/11/2020.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito a Impresa aggiudicataria e subappaltatore come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento. Il responsabile unico del procedimento è l'ing. Alessandro Manni Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 28/08/2020 dell'importo netto di € 44.385,44 di cui € 43.991,94 per lavori ed € 393,50 per oneri finalizzati alla sicurezza, in esecuzione del contratto del Registro Scritture Private stipulato in data 26/08/2020 al repertorio n. 3053;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 11/11/2020, che evidenzia una spesa complessiva di € 54.150,24 di cui €. 44.385,44 per lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza e € 9.764,80 per Iva 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e acquisito agli atti con prot. n. 1838 cl. 06-06-02 f. 837 del 21/01/21 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. € 44.385,44 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto alla ditta n. 1 stato di avanzamento per l'importo di netti € € 40.625,09 rimanendo pertanto € 3.760,35 oltre a € 827,28 per I.V.A. 22% a credito delle stesse come sotto riportato:

ditta intestataria del pagamento	importo contrattuale al netto ribasso ed al netto IVA	importo liquidato dai precedenti SAL al netto ribasso ed al netto IVA	Credito dell'Impresa per lavori netto ribasso ed al netto IVA
Emilia Finiture	€ 44.385,44	€ 40.625,09	€ 3.760,35

- 5) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €. 4.587,63 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti dando

atto che il relativo mandati di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 387/20 res. 691/20 - cap 3146 “IPI Levi di Vignola: manutenzione straordinaria”, finanziato interamente con fondi M.I.U.R. (Giusto Decreto 0000101 del 13.02.2019 - codice 0360232909) del Bilancio 2021;

- 6) di dare atto che l’impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale INAIL, con DURC prot. n. 23194073 del 23/10/2020 con scadenza 20/02/2021;
- 7) di dare atto che rispetto all’importo impegnato con determinazione dirigenziale n. 2236 del 02/10/2019 di €. 3.195,18 per l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale affidato all’ing. Daniele Bergonzini c.f. BRGDNL61S10L885R p.iva 02298620366 domiciliato in via Trento Trieste 5 in Vignola non e’ stato liquidato alcun acconto, rimanendo pertanto a credito del professionista succitato l’intera somma;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico approvazione progetto esecutivo, aggiudicazione e opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

LAVORI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	FINALE
Importo di aggiudicazione	53.674,89	43.991,94	43.991,94
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	393,50	393,50	393,50
	-----	-----	-----
TOTALE LAVORI	54.068,39	44.385,44	44.385,44
SOMME A DISPOSIZIONE			
Contributo ANAC € 30 + € 30 per nuova gara	30,00	60,00	60,00
Spese di progettazione det 236/2019	2.518,27	2.518,27	2.518,27
InarCASSA%	100,73	100,73	100,73
IVA 22% su spese di progettazione	576,18	576,18	576,18
Iva 22% su totale lavori	11.895,05	9.764,80	9.764,80
Incentivi art. 113 dlgs 50/2016	800,00	781,38	781,38
Arrotondamenti	11,38	0,00	0,00
Ribasso d’asta comprensivo di IVA 22%	0,00	11.813,20	0,00
	-----	-----	-----
Somme a disposizione	11.931,61	25.614,56	13.801,36
Somma	70.000,00	70.000,00	58.186,80

- 9) di approvare il quadro economico dell’opera a consuntivo dell’importo complessivo di € 58.186,80 come sopra riportato;
- 10) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di € 11.813,20 presente al res. 691/20 del cap 3146 “IPI Levi di Vignola: manutenzione straordinaria”, del bilancio 2021, finanziato interamente con fondi

- M.I.UR. (Giusto Decreto 0000101 del 13.02.2019 - codice 0360232909), che si libera con il presente atto;
- 11) di diminuire l'accertamento res. 440/2020 del capitolo 2340 "Contributo dallo stato per nuovi istituti scolastici e per adeguamenti normativi" del bilancio 2021 della succitata somma di euro 11.813,20;
 - 12) di mantenere impegnata al sub-res 145/20 – res. 691/20 – cap 3146 del bilancio 2021 la somma di € 3.195,18 a favore dell'Ing Bergonzini, che deve emettere la fattura di saldo del suo incarico;
 - 13) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 781,38 dando atto che il relativo mandato di pagamento sara' emesso con imputazione al sub-res. 146/20 res. 691/20 – cap 3146 del bilancio 2021; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvedera' con successivo apposito atto;
 - 14) di dare atto che il codice CUP G59E19000900001 e il codice CIG 8224234498;
 - 15) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F837 rif. Arch 290);
 - 16) di dare atto che la ditta aggiudicataria ha presentato, a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, la polizza fideiussoria n. 000850/110946960 del 12/11/2020 della GROUPAMA ASSICURAZIONI AGENZIA 000850 - MODENA 2;
 - 17) di svincolare la cauzione definitiva e la polizza contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori come previsto dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;
 - 18) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della EMILIA FINITURE via Labriola 58 Modena P.IVA 03088900364;
 - 19) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)