



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 346 del 08/03/2021

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2020. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. (CIG - 8278978CC3) (CUP G87H18001270003).

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determina Dirigenziale n. 484 del 21/04/2020 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP./U.O. Manutenzione Strade 1 – Area Nord dell'importo complessivo di € 1.397.468,32 di cui € 956.169,26 a base d'asta, € 24.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e € 417.299,06 per IVA e altre somme a disposizione.

Al finanziamento della spesa di € 1.397.468,32 e' stato provveduto mediante fondi di cui D.M. 49/2018 – M.I.T. 2020, impegnando la somma al Cap. 4178/1 – prenot. 115/2020 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2020.

Quale modalità di scelta del contraente, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. c-bis e comma 9-bis del D.lgs. 50/2016, la procedura negoziata con gara informale ad invito, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e con il criterio del minor prezzo sull'importo posto a base di gara tramite ribasso percentuale sull'elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del predetto decreto. Per l'individuazione delle imprese da invitare, si è provveduto utilizzando l'Elenco degli operatori economici costituito da codesta Amministrazione con determinazione del Direttore dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27/01/2017, previa selezione di almeno 15 operatori economici come previsto dal Disciplinare di istituzione del suddetto Elenco e al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Provincia di Modena, nel rispetto del principio di rotazione.

Ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.lgs. n. 50/2016 che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la presente procedura di gara è stata espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER a seguito di Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER.

In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 630 del 25/05/2020, sono state invitate alla procedura negoziata le 21 imprese riportate nella lettera invito prot. n. 11516 del 23/04/2020 -identificativo SATER di sistema PI 111658-20)

In data 14 maggio 2020 si è svolta la seduta di gara pubblica virtuale (verbale prot. n. 13736 del 14/05/2020) per l'esame della documentazione pervenuta e, a seguito dell'applicazione

dell'esclusione automatica, di cui all'art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016, che ha individuato una soglia di anomalia pari a 10,765, si è avuta in esito la graduatoria finale (comunicato con pec tramite il Sistema Sater ai concorrenti con comunicazione registro di Sistema n. PI 128575-20) dalla quale è risultato aggiudicatario il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ZANIBONI SRL (mandataria) con sede in Via Napoli 14 – 41034 Finale Emilia (MO) -C.F. e P.ta IVA 01645130368 – EMILIANA ASFALTI SRL (mandante), con sede in Via Grande 770 – 41038 San Felice sul Panaro (MO) – C.F. e P.ta IVA 01044110367 - GEOMAC di Silvestri Samuele & C. SNC (mandante), con sede in Via 2 Giugno 73 – 41037 Mirandola (MO) - C.F. e P.ta IVA 02066990363, che ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso percentuale del 9,66%, corrispondente a € 92.365,95 e quindi, per un importo di €. 863.803,31 oltre € 24.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 887.803,31), € 195.316,73 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.083.120,04

Nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono state redatte perizie di variante.

Da quanto esposto ne consegue che l'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori, come da contratto rep. 28.929 del 25/01/2021, risulta come di seguito specificato:

- Per lavori al netto del ribasso	€.	863.803,31
- Per oneri di sicurezza	€.	24.000,00

Sommano	€.	887.803,31
- Per I.V.A. al 22%	€.	195.316,73

Importo complessivo	€.	1.083.120,04

I lavori sono stati consegnati in Via d'Urgenza al fine di ripristinare le pavimentazioni maggiormente deteriorate su alcune strade dell'Area Nord meglio evidenziate negli elaborati progettuali, per il ripristino delle condizioni minime di sicurezza della circolazione stradale.

L'esecuzione delle lavorazioni si è svolta in conformità a quanto previsto dal progetto e secondo le indicazioni della D.L.

Durante l'esecuzione dei lavori non sono intervenute ditte in subappalto.

Il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 28/01/2021, da cui risulta un importo netto speso per lavori ed oneri della sicurezza di € 887.766,22 con una minore spesa di € 37,09 rispetto all'importo contrattuale di € 887.803,31.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 1.083.074,79 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	863.766,22
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€	24.000,00

Sommano	€	887.766,22
Per IVA al 22%	€	195.308,57

Sommano	€	1.083.074,79

In corso d'opera e' stato liquidato al Raggruppamento temporaneo di Imprese un acconto 1° S.A.L. nel modo seguente:

- Impresa Mandataria Zaniboni s.r.l.-	€ 355.943,12 per lavori ed oneri della sicurezza,
- Impresa Mandante Emiliana Asfalti s.r.l.	€ 342.511,54 per lavori ed oneri della,
- Impresa Mandante Geomac s.n.c.	€ 184.872,73 per lavori ed oneri della sicurezza,

per un importo di € 883.327,39 per lavori ed oneri della sicurezza, oltre ad € 194.332,03 per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di netti € 1.077.659,42 .

Pertanto da quanto precedentemente esposto si evince che rimane un credito a favore dell'Impresa Zaniboni s.r.l. (Mandataria del R.T.I.) di € 5.415,37, di cui € 4.438,83 di lavori ed oneri della sicurezza, oltre ad € 976,54 per IVA al 22%.

Dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per noli e lavori per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'Impresa.

Lavori netto eseguiti	€.	887.766,22
Pagamenti in acconto		
- 1° S.A.L. al 30/07/2020	€.	883.327,39

Credito dell'Impresa Mandataria	€	4.438,83
I.V.A. al 22%	€	976,54

Credito complessivo	€	5.415,37

L'Impresa ZANIBONI SRL (Mandataria del R.T.I.) assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata in data 12/02/2021 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta assunta agli atti con prot. 5308 del 18/02/2021, con scadenza 12/06/2021, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Analogamente si è proceduto con:

-Impresa EMILIANA ASFALTI SRL (Mandante del R.T.I.) assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata in data 21/02/2021 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta assunta agli atti con prot. 5564 del 22/02/2021, con scadenza 21/06/2021, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

-Impresa GEOMAC di Silvestri Samuele & C. snc (Mandante del R.T.I.) assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata in data 22/02/2021 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta assunta agli atti con prot. 5565 del 22/02/2021, con scadenza 22/06/2021, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Visto il Conto Finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 20/08/2020, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/01/2021.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo dei residui a credito dell'Impresa Appaltatrice, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in attuazione del regolamento UE 679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare il Conto Finale dei Lavori dell'importo netto di € 887.766,22 (di cui € 863.766,22 per lavori ed € 24.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza), con una minore spesa di € 37,09 rispetto all'importo contrattuale pari a € 887.803,31 in esecuzione al contratto repertorio n. 28.929 del 25/01/2021;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 1.083.074,79, di cui € 887.766,22 per lavori ed per oneri finalizzati alla sicurezza, e € 195.308,57 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 45,25 rispetto all'importo impegnato pari ad € 1.083.120,04;
- 3) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 6920/ 11-15-03 F. 861.4 del 04/03/2021 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 887.766,22 è stato corrisposto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese n. 1 acconto, come in premessa specificato, per un importo totale complessivo di netti € 883.327,39, rimanendo pertanto netti € 4.438,83 oltre ed € 976,54 per I.V.A. al 22% per un totale complessivo di € 5.415,37;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 5.415,37 all'impresa Mandataria del R.T.I. ZANIBONI SRL con sede in Via Napoli 14 – 41034 Finale Emilia (MO) -C.F. e P.ta IVA 01645130368, a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub-res. 437/20 res. 115/20 del Capitolo 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2021;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 45,25 che si libera dal sub-res. 437/20 al res. 115/20 - Cap 4178/1 del PEG 2021;
- 8) di dare atto che il quadro economico post affidamento è stato modificato a seguito di determinazione n. 655 del 27/05/2020 con la quale è stato approvato il PROGETTO ESECUTIVO DEI "LAVORI COMPLEMENTARI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2020", dove sono state impegnate con medesima determinazione le somme del quadro economico per imprevisti e somme a disposizione. Pertanto il raffronto tra il quadro economico dell'opera a seguito della modica effettuata ed il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	PROGETTO post determinazione n. 655 del 27/05/2020	LAVORI ESEGUITI (NETTI)
	Euro	Euro
Importo lavori	863.803,31	863.766,22
Oneri per la sicurezza	24.000,00	24.000,00
	-----	-----

Sommano per lavori	887.803,31	887.766,22
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	195.316,73	195.308,57
Contributo A.N.A.C.	375,00	375,00
Incentivi - Art. 113 del D.L.vo50/2016	19.603,39	19.603,39
Lavori complementari di rifacimento segnaletica orizzontale (det. n.655 del 27/05/2020)	171.683,43	157.350,39
Incentivi - Art. 113 del D.L.vo50/2016 (det. n.655 del 27/05/2020)	//	2.768,59
Somme derivanti da ribasso I.V.A. compresa	112.687,07	//
Spese per pubblicazione	1.000,00	//
Spese per laboratorio	9.000,00	//
	-----	-----
Totale somme a disposizione	509.665,62	375.405,94
	-----	-----
Importo complessivo	1.397.468,93	1.263.172,16

- 9) di dare atto che rispetto alla somma prenotata, si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di € 134.296,77 già accertati ed € 45,25 che si liberano come sopra specificato;
- 10) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 19.603,39 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub.res 391/20 - res. 115/20 cap 4178/1 del P.E.G. 2021; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 11) di mantenere impegnata al sub-res. 564/20 – res. 115/20 - cap. 4178/1, la somma di €. 877,30 quale saldo a favore ditta Veneta Sicurezza e Segnaletica, per i lavori complementari e di rifacimento della segnaletica orizzontale, giusta determinazione 655/2020, essendo stato liquidato solo un acconto pari a €. 156.493,09 IVA compresa;
- 12) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche, relativamente alla succitata determinazione 655/2020, in €. 2.768,59 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub-res 442/20 - res. 115/20 cap 4178/1 del P.E.G. 2021; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 13) di dare atto che il codice CIG. è il n. 8278978CC3 e il codice CUP è il n. G87H18001270003;
- 14) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F861.4 (rif. Arch. 295);
- 15) di approvare la restituzione della cauzione definitiva prestata mediante garanzia fidejussoria n. 8001462145-03 rilasciata dalla Aviva Italia s.p.a. – agenzia 001960-000101AA. E AA Consulting srl in data 01/06/2020 per Euro 44.390,16 pari al 9,660% (novevirgolaseicentosessanta) dell'importo contrattuale;
- 16) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)