



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 409 del 23/03/2021

OGGETTO: ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI AREA NORD ANNO 2020. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. [CIG.8424046EA9 - CUP G87H20001000003]..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determina Dirigenziale n. 1260 del 25/09/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP./U.O. Manutenzione Strade 1 (Area Nord) per un importo complessivo pari a € 210.828,77 di cui € 146.982,86 a base d'asta (di cui € 5.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 63.845,91 per IVA e altre somme a disposizione.

La spesa complessiva di € 210.828,77 è stata finanziata al Capitolo 4763 "Interventi per programma straordinari di manutenzione della rete viaria – DM 123/2020 e DM del 29/05/2020" del P.E.G. 2020 finanziata con fondi MIT del 29/05/2020.

L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi (nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. 19 Aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 19 Giugno 2019 n. 55, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36 comma 9bis del predetto D.Lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Con nota Prot n. 26880 del 09/09/2020 tramite piattaforma telematica SATER di INTERCENT-ER si è chiesto di presentare un'offerta a diversi operatori economici; il preventivo migliore ricevuto è quello formulato dall'operatore economico EMILIANA ASFALTI SRL - Via Grande, n°770 - 41038 San Felice sul Panaro (MO) - C.F. e P.Iva 01044110367, che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 5,80% e quindi per un importo contrattuale di € 138.747,85 (di cui € 133.747,85 per lavori ed € 5.000,00 per oneri della sicurezza) oltre a € 30.524,53 per IVA, al 22%, per un totale di € 169.272,38, il tutto approvato con Determina Dirigenziale di affidamento n°1260 del 25/09/2020.

In data 08/02/2021 veniva stipulato il relativo Contratto d'appalto (Rep.n°28932).

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 13/11/2020, come risulta dal certificato di ultimazione redatto in pari data e quindi in tempo utile.

Il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 08/03/2021, da cui risulta un importo netto speso per lavori (desunto dal Conto Finale dei Lavori) di € 138.647,97 con una minore spesa di € 99,88 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 169.150,52 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	133.647,97
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€	5.000,00
Sommano	€	138.647,97
I.V.A. 22%	€	30.502,55
Importo complessivo	€	169.150,52

In corso d'opera è stato liquidato all'Impresa Appaltatrice n° 1 acconto per un importo netto di € 137.954,73 per lavori ed oneri della Sicurezza cosicché il credito a favore della suddetta ditta appaltatrice rimane di € 693,24, oltre ad € 152,51 per I.V.A, per un totale totale di € 845.75.

L'Impresa EMILIANA ASFALTI SRL di San Felice sul Panaro (MO) assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 22/02/2021 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta assunta agli atti con Prot.n° 5564 del 22/02/2021, con scadenza 21/06/2021, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Visto il Conto Finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 11/02/2021, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 08/03/2021.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo dei residui a credito dell'Impresa Appaltatrice, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare il Conto Finale dei Lavori dell'importo netto di € 169.150,52 (di cui € 138.647,97 per lavori, € 5.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza), con una minore spesa di € 99,88 rispetto all'importo contrattuale pari a € 138.747,85 in esecuzione del Contratto Rep.n°28932 del 08/02/2021;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 169.150,52, (di cui € 138.647,97 per lavori ed per oneri finalizzati alla sicurezza, € 30.502,55 per IVA al 22%), con una minore spesa di € 121,86 rispetto all'importo impegnato pari ad € 169.272,38;
- 3) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è acquisito agli atti con prot.n° 8794/11-15-03 fasc. 913 del 22/03/2021 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 138.647,97 come in premessa suddivisa, è stato liquidato all'Impresa Appaltatrice e all'impresa subappaltatrice n° 1 acconto per un importo netto di € 137.954,73 per lavori ed oneri della Sicurezza, cosicché il credito a favore della suddetta ditta appaltatrice rimane di € 693,24, oltre ad € 152,51 per I.V.A, per un totale totale di € 845,75;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 845,75 i.c. all'Impresa Appaltatrice EMILIANA ASFALTI SRL di San Felice sul Panaro (MO) a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub-res. 673/20 res. 2253/20 del Capitolo 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – DM 123/2020 e DM del 29/05/2020" del PEG 2021;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 121,86 che si libera dal sub-res. 673/20 al succitato res. 2253/20 - Capitolo 4763;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Post-Affidamento	Quadro consuntivo
A) Lavori:	Euro	Euro
a1) Importo lavori	133.747,85	133.647,97
a2) Oneri per la sicurezza	5.000,00	5.000,00
	-----	-----
Sommano per lavori	138.747,85	138.647,97
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
b1) I.V.A. 22%	30.524,53	30.502,55
b2) Incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016	2.939,66	2.939,66
b3) Somme a disposizione per lavori complementari di segnaletica orizzontale (compreso ribasso d'asta) Eur. 38.616,73, già impegnate con A.D.1460/2020	38.616,73	
	-----	-----
Totale somme a disposizione (A+B)	72.080,92	33.442,21
	-----	-----
IMPORTO COMPLESSIVO	210.828,77	172.090,18

- 9) di dare atto che rispetto all'importo prenotato, in ragione di quanto sopraesposto, si evince una minore spesa di €. 38.738,59 di cui €. 38.616,73 già liberati (ed utilizzati dall'Amministrazione come da determinazione n. 1460/2020) ed € 121,86 che si liberano come sopra specificato, e viene mantenuta a disposizione dell'Amministrazione;
- 10) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.939,66 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub-res. 674/20 - res.2253/20 del succitato Capitolo 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – DM 123/2020 e DM del 29/05/2020" del PEG 2021; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 11) di dare atto che il codice C.I.G. riferito a questo affidamento è 8424046EA9 ed il codice CUP è G87H20001000003;
- 12) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F913 (rif. Arch 360);
- 13) di approvare la restituzione della cauzione definitiva prestata mediante garanzia fidejussoria n° 8001608875-03 rilasciata da Aviva Italia S.p.A. – agenzia di AA E AA Consulting s.r.l. - in data 15/10/2020 per Euro 5.549,91;
- 14) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)