



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Geologico

Determinazione numero 870 del 17/06/2021

OGGETTO: SP27 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA CADUTA MASSI DAL KM 18+000 AL KM 18+200 IN LOCALITA' SAN GIACOMO LA PENNA (2° STRALCIO) IN COMUNE DI MONTESE. (CIG: 834173162F CUP: G37H20000120001). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 775 del 17/06/2020 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 15023 del 26/05/2020, per l'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 73.798,42 per lavori ed oneri di sicurezza, € 26.201,58 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n° 775 del 17/06/2020 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa CO.VE.MA. S.R.L. Via Guido Reni, 45 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) P.IVA 03428670362, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 12,89% e quindi per un importo di € 52.647,93 oltre € 13.359,98 per oneri di sicurezza, € 14.521,74 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 80.529,65.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risulta così composto:

A) LAVORI:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	60.438,44	
A dedurre ribasso contrattuale del -12,89%	€uro	<u>-7.790,51</u>	
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	€uro	52.647,93	
A sommare oneri per la sicurezza	€uro	13.359,98	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		66.007,91

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Spese per acquisizione di aree	€uro	2.200,00	
Spese per progettazione	€uro	5.645,37	
Spese per prove di laboratorio	€uro	939,79	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€uro	1.180,77	
Economie da ribasso di gara IVA compresa	€uro	9.504,42	
I.V.A. al 22% su lavori e oneri	€uro	14.521,74	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		33.992,09

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		100.000,00
---------------------------------------	------	--	-------------------

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 18/03/2020 APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI - ANNUALITÀ 2020, DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1 DPCM DEL 27 FEBBRAIO 2019 "ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1028 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145". di cui alle OCDPC 511/2018, OCDPC 503/2018, OCDPC 533/2018, OCDPC 558/2018 (*codice intervento 16072 – OCDPC 533/2018 – CS 6097*).

L'importo sopracitato di Euro 100.000,000 ha trovato corrispondente copertura finanziaria nella parte entrata del bilancio, già accertata, al cap. 2004 "Contributo Regione Dipartimento Protezione civile".

L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.875 Rif. Arch. 314.

Il contratto dei lavori di importo di € 66.007,91 è stato sottoscritto in data 13/08/2020 e iscritto nel Registro delle Scritture private della provincia di Modena al n° 3050.

I lavori sono iniziati in data 14 gennaio 2021, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 60 con termine ultimo previsto per il giorno 14/03/2021.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 29/01/2021, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 26/02/2021 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 66.007,91 pari all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 11/05/2021 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 66.007,91 oltre all'IVA al 22% pari a € 14.521,74 per complessivi € 80.529,65; il quadro economico dell'opera a consuntivo assomma ad € 88.409,01 come di seguito specificato:

<i>Lavori:</i>		€uro	€uro
A1	Importo lavori eseguiti al netto del ribasso e oneri di sicurezza	66.007,91	
A2	I.V.A. al 22%	14.521,74	
	Totale lavori ed I.V.A.		80.529,65
<i>Somme a disposizione:</i>			
B1	Contributo A.N.A.C.	0,00	
B2	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	1.180,77	
B3	Spese per progettazione	5.498,59	
B4	Spese per trascrizione decreti di asservimento	1.050,00	
B5	Spese per istruttoria deposito pratica sismica	150,00	
	Sommano le somme a disposizione		7.879,36
	TOTALE GENERALE		88.409,01
	ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO		11.590,99

In corso d'opera è stato liquidato all'appaltatore per i lavori in oggetto, n. 1 acconto per complessivi € 46.292,78 (IVA al 22% compresa); dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'impresa con IVA al 22%.

Importo speso per lavori, oneri di sicurezza ed IVA: €uro 80.529,65

A detrarre n. 1 pagamento in acconto che risulta:

s.a.l.	certificato di pagamento	importo	Iva al 22%	Totale
---------------	---------------------------------	----------------	-------------------	---------------

1°	<u>n. 230 del 05/02/2021</u>	<u>37.944,90</u>	<u>8.347,88</u>	<u>46.292,78</u>
	TOT. ACCONTI	37.944,90	8.347,88	46.292,78
	Rata di saldo	28.063,01	6.173,86	34.236,87

L'appaltatore CO.VE.MA. S.R.L. Via Guido Reni, 45 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) P.IVA 03428670362 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da D.U.R.C. prot. INAIL_26207690 emesso in data 18/02/2021 con validità a tutto il 18/06/2021.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 26/02/2021, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 11/05/2021.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 66.007,91 di cui € 52.647,93 per lavori e € 13.359,98 per oneri finalizzati alla sicurezza, pari all'importo contrattuale, in esecuzione del contratto sottoscritto in data 13/08/2020 e iscritto nel Registro delle Scritture private della provincia di Modena al n° 3050;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 80.529,65 di cui € 52.647,93 per lavori e € 13.359,98 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 14.521,74 per IVA al 22% pari all'importo impegnato per la Ditta;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 16952 del 27/05/2021;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;

- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza pari a € 66.007,91 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto per € 37.944,90 all'appaltatore CO.VE.MA. S.R.l. Via Guido Reni, 45 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) P.IVA 03428670362 rimanendo pertanto € 28.063,01 oltre a € 6.173,86 per IVA al 22% a credito dell'impresa;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 34.236,87 all'appaltatore a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub 287/21 - prenot. 955/21 - capitolo 4720 "Sistemazione strade con contributo della protezione civile" del Peg. 2021;
- 7) di dare atto che l'importo speso per lavori è pari all'importo impegnato per la Ditta;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post - gara, approvato con Determinazione n° 775 del 19/06/2020 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	Euro	Euro
A) LAVORI		
Per lavori	52.647,93	52.647,93
oneri per la sicurezza	<u>13.359,98</u>	<u>13.359,98</u>
<i>Sommano lavori e oneri di sicurezza</i>	<i>66.007,91</i>	<i>66.007,91</i>
 B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Contributo A.N.A.C.	0,00	0,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	1.180,77	1.180,77
Spese per progettazione	5.645,37	5.498,59
Spese per acquisizione aree e trascrizione decreti	2.200,00	1.050,00
Spese per prove di laboratorio	939,79	0,00
Spese per istruttoria deposito pratica sismica	0,00	150,00
Economie da ribasso di gara IVA compresa	9.504,42	0,00
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	14.521,74	14.521,74
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>33.992,09</i>	<i>22.401,10</i>
 Importo complessivo	 100.000,00	 88.409,01

- 9) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 100.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 11.590,99 al capitolo 4720 "Sistemazione strade con contributo della protezione civile" del Peg 2021 come segue:
 - €. 146,78 già liberati
 - €. 1.939,79 presenti sulla prenot. 955/21
 - €. 9.504,42 che si liberano dal sub 289/21 alla succitata prenot. 955/21
- 10) di diminuire dell'importo della minore spesa, in virtù di quanto sopra esposto, l'accertamento al cap 2004 "Contributo Regione Dipartimento Protezione Civile" del P.E.G. 2021 come segue:
 - quanto a €. 5.648,59 dal res. 793/2020
 - quanto a €. 5.795,62 accert. 382/21
 dando atto che €. 146,78 sono già stati accertati;
- 11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 1.180,77 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 288/21 prenot. 955/21 - capitolo 4720 "Sistemazione strade con contributo della protezione civile" del Peg. 2021; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 12) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto Rsp. 3050 del 13/08/2020 mediante polizza fidejussoria n. 1669341 rilasciata dalla Elba

- Assicurazioni S.p.A. – agenzia K & CO di Grosseto - in data 7/07/2020 per € 4.290,51 in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 103 comma 5 del Dlgs 50/2016;
- 13) di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia Romagna ai fini del perfezionamento dell'erogazione del finanziamento;
 - 14) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)