



Provincia di Modena

Area Tecnica
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Geologico

Determinazione numero 934 del 24/06/2021

OGGETTO: SP24 LAVORI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' A SEGUITO DEGLI AGGRAVAMENTI DEL DISSESTO CHE NE HANNO DETERMINATO LA CHIUSURA AL KM 11+300 IN LOCALITA' LAMA DI MONCHIO IN COMUNE DI PALAGANO CIG: 8327015628 CUP: G67H20000140001). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 686 del 03/06/2020 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 10838 del 16/04/2020, per l'importo complessivo di € 120.000,00 di cui € 85.664,00 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 34.336,00 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n° 686 del 03/06/2020 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa SASSATELLI FERDINANDO & C. S.r.l. con sede in via Diga n. 7 – Fontanaluccia di Frassinoro (MO) P.IVA 02145230369, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 3,75% e quindi per un importo di € 80.848,84 oltre € 1.665,20 per oneri di sicurezza, (importo contrattuale euro 82.514,04) oltre € 18.153,09 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 100.667,13.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risulta così composto:

A) LAVORI:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	83.998,80	
A dedurre ribasso contrattuale del -3,75%	€uro	<u>-3.149,96</u>	
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	€uro	80.848,84	
A sommare oneri per la sicurezza	€uro	1.665,20	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		82.514,04

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

B.2.1 - Spese per acquisizione di aree	€uro	2.459,20	
B.3.1 - Incentivi per funzioni tecniche (1,6% su €uro 85.664,00)	€uro	1.370,62	
B.5.1 - Spese per progettazione def/esecc + CSP	€uro	6.232,53	
B.7.2 - Contributo A.N.A.C.	€uro	,00	
B.7.3 - Spese per deposito pratica sismica	€uro	150,00	

B.9.1 - Spese per prove di laboratorio	€uro	1.229,51
B.9.2 - Spese per indagini geognostiche geofisiche	€uro	1.674,48
B.8.1 - IVA al 22% su A (lavori e oneri)	€uro	18 153,09
B.8.2 - Inarcassa 4% su B.5.1	€uro	249,30
B.8.3 - IVA 22% su (B.5.1+B.8.2)+B.9.1+B.9.2	€uro	2 064,88
B.20 - economie da ribasso di gara	€uro	3.842,95
B.21 – arrotondamento	€uro	59,40
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro	37.485,96
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro	120.000,00

I lavori sono stati finanziati con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 54 del 02/04/2020 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 (OCDPC 622 DEL 17 DICEMBRE 2019). APPROVAZIONE DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE – PRIMO STRALCIO. (codice intervento 16177) pubblicato sul BUR in data 03/04/2020.

L'importo sopracitato di Euro 120.000,000 ha trovato corrispondente copertura finanziaria nella parte entrata del bilancio, già accertata, al cap. 2004 "Contributo Regione Dipartimento Protezione civile".

L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.876 Rif. Arch. 308.

Il contratto dei lavori di importo di € 82.514,04 è stato sottoscritto in data 04/09/2020 e iscritto nel Registro delle Scritture private della provincia di Modena al n° 3054.

I lavori sono iniziati in data 20 luglio 2020, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 84 con termine ultimo previsto per il giorno 11/10/2021.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 09/10/2020, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 27/11/2020 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 82.498,64 con una minore spesa di € 15,40 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 26/05/2021 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 82.498,64 oltre all'IVA al 22% pari a € 18.149,70 per complessivi € 100.648,34; il quadro economico dell'opera a consuntivo assomma ad € 113.810,29 come di seguito specificato:

<i>Lavori:</i>	€uro	€uro
A1 Importo lavori eseguiti al netto del ribasso e oneri di sicurezza	82.498,64	
A2 I.V.A. al 22%	18.149,70	
Totale lavori ed I.V.A.		100.648,34
<i>Somme a disposizione:</i>		
B1 Contributo A.N.A.C.	30,00	
B2 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 su appalto lavori	1.370,62	
B3 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 su appalto servizio di indagini	33,49	
B4 Spese per progettazione IVA 22% e cassa compresa	7.755,78	
B5 Spese per indagini geofisiche IVA 22% compresa	2.042,87	
B6 Spese per indennità di esproprio	498,91	
B7 Spese per decreto di trascrizione esproprio	1.100,00	

B8	Spese per accertamenti di laboratorio IVA 22% compresa	180,28	
B9	Spese per istruttoria deposito pratica sismica	150,00	
	Sommano le somme a disposizione		13.161,95
TOTALE GENERALE			113.810,29
ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO			6.189,71

In corso d'opera sono stati liquidati all'appaltatore per i lavori in oggetto, n. 2 acconti per complessivi € 100.145,10 (IVA al 22% compresa); dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'impresa con IVA al 22%.

Importo speso per lavori, oneri di sicurezza ed IVA: Euro 100.648,34

A detrarre n. 2 pagamenti in acconto che risultano:

s.a.l.	certificato di pagamento	importo	Iva al 22%	Totale
1°	n. 176 del 15/09/2020	51.630,68	11.358,75	62.989,43
2°	<u>n. 204 del 24/11/2020</u>	<u>30.455,47</u>	<u>6.700,20</u>	<u>37.155,67</u>
	TOT. ACCONTI	82.086,15	18.058,95	100.145,10
	Rata di saldo	412,49	90,75	503,24

L'appaltatore SASSATELLI FERDINANDO & C. S.r.l. con sede in via Diga n. 7 – Fontanaluccia di Frassinoro (MO) P.IVA 02145230369 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da D.U.R.C. prot. INAIL_27968213 emesso in data 21/06/2021 con validità a tutto il 19/10/2021.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 27/11/2020, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 26/05/2021.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse del presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 82.498,64 di cui € 80.833,44 per lavori e € 1.665,20 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 15,40 rispetto all'importo contrattuale in esecuzione del contratto sottoscritto in data 04/09/2020 e iscritto nel Registro delle Scritture private della provincia di Modena al n° 3054;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 100.648,34 di cui € 82.498,64 per lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza ed € 18.149,70 per IVA al 22% con una minore spesa di € 18,79 rispetto all'importo impegnato per la Ditta;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 19327/11-15-03 F. 876 del 18/06/2021;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza pari a € 82.498,64 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 2 acconti per € 82.086,15 all'appaltatore SASSATELLI FERDINANDO & C. S.r.l. con sede in via Diga n. 7 – Fontanaluccia di Frassinoro (MO) P.IVA 02145230369 rimanendo pertanto € 412,49 oltre a € 90,75 per IVA al 22% a credito dell'impresa;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 503,24 all'appaltatore a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub-res.480/20 – res.1417/20 capitolo 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del Peg. 2021;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 18,79 che si libera dal sub-res.480/20 al res.1417/20 capitolo 4720 del P.E.G. 2021;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 686 del 03/06/2020 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	Euro	Euro
A) LAVORI		
Per lavori	80.848,84	80.833,44
oneri per la sicurezza	<u>1.665,20</u>	<u>1.665,20</u>
<i>Sommano lavori e oneri di sicurezza</i>	<i>82.514,04</i>	<i>82.498,64</i>
 B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Contributo A.N.A.C.	0,00	30,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 su appalto lavori	1.370,62	1.370,62
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 su appalto servizio di indagini (cap. 3608 – prenot. 804/20 sub 322/20)	0,00	33,49
Spese per progettazione cassa prev. e IVA 22% comp.	7.907,84	7.755,78
Spese per indagini geofisiche IVA 22% comp.(cap. 3608 – prenot. 804/20 sub 321/20)	2.042,87	2.042,87

Spese per acquisizione aree e trascrizione decreti	2.459,20	1.598,91
Spese per prove di laboratorio	1.499,99	180,28
Spese per istruttoria deposito pratica sismica	150,00	150,00
Economie da ribasso di gara IVA compresa	3.842,95	0,00
Arrotondamento	59,40	0,00
I.V.A. 22% su lavori e oneri	18.153,09	18.149,70
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>37.485,96</i>	<i>31.311,65</i>

Importo complessivo	120.000,00	113.810,29
---------------------	------------	------------

- 9) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 120.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 6.189,71 al capitolo 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del Peg 2021 come segue:
- € 18,79 che si liberano dal sub-res.480/20 al res.1417/20, come sopra specificato
 - € 3.842,95 che si liberano dal sub.res 481/20 al res. 1417/20
 - € 2.327,97 già presenti alla prenotazione 952/21;
- 10) di diminuire di € 6.189,71 l'accertamento res. n. 749/20 cap. 2004 “Contributo Regione dipartimento Protezione Civile” del p.e.g. 2021;
- 11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 1.370,62 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub-res. 482/20 – res. 1417/20 -capitolo 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del Peg. 2021; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 12) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto Rsp. 3054 del 09/10/2020 mediante polizza fidejussoria n. 01.000046148 rilasciata dalla S2C S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni – Intermediario Pisani Marco - Bologna - in data 1/07/2020, integrata con Appendice in data 15/07/2020 per € 8.251,40 in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 103 comma 5 del Dlgs 50/2016;
- 13) di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia Romagna ai fini del perfezionamento dell'erogazione del finanziamento;
- 14) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)