



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Geologico

**Determinazione numero 1072 del 19/07/2021**

**OGGETTO: SP486 LAVORI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA STRADA INTERESSATA DA CROLLI DI MATERIALE LAPIDEO AL KM 69+180 IN LOCALITA' CARGEDOLO IN COMUNE DI FRASSINORO (CIG:83273087F2 CUP: G27H2000070001). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 687 del 03/06/2020 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 11717 del 27/04/2020, per l'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 119.220,23 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 30.779,77 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n° 687 del 03/06/2020 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa IDROTER S.n.c. con sede in via della Vittoria n. 7 – Villa Minozzo (RE) P.IVA 01952630356, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 16,50% e quindi per un importo di € 97.468,88 oltre € 2.491,03 per oneri di sicurezza (importo contrattuale euro 92.959,91), oltre € 21.991,18 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 121.951,09.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risulta così composto:

**A) LAVORI:**

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	116.729,20	
A dedurre ribasso contrattuale del -16,50%	€uro	<u>-19.260,32</u>	
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	€uro	97.468,88	
A sommare oneri per la sicurezza	€uro	2.491,03	
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	€uro		<b>99.959,91</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

Acquisizione aree e spese di trascrizione	€uro	2.613,80	
Incentivi per funzioni tecniche	€uro	1.907,52	
Contributo A.N.A.C.	€uro	,00	
IVA al 22%	€uro	21.991,18	
Economie da ribasso di gara	€uro	23.497,59	
Arrotondamento	€uro	30,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€uro		<b>40.040,09</b>

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 54 del 02/04/2020 ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 (OCDPC 622 DEL 17 DICEMBRE 2019). APPROVAZIONE DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE – PRIMO STRALCIO. (codice intervento 16170) pubblicato sul BUR in data 03/04/2020.

L'importo sopracitato di Euro 150.000,000 ha trovato corrispondente copertura finanziaria nella parte entrata del bilancio, già accertata, al cap. 2004 “Contributo Regione Dipartimento Protezione civile”.

L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.877 Rif. Arch. 309.

Il contratto dei lavori di importo di € 99.959,91 è stato sottoscritto in data 15/12/2020 e iscritto nel Registro delle Scritture private della provincia di Modena al n° 3077.

I lavori sono iniziati in data 5 ottobre 2020, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 120 con termine ultimo previsto per il giorno 01/02/2021.

I lavori sono poi stati sospesi dal 02/12/2020 per maltempo e ripresi il giorno 08/02/2021; il termine per dare finiti i lavori differiva pertanto al 10/04/2021.

Nel loro prosieguo i lavori avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 26/03/2021, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, pertanto in tempo utile rispetto alla nuova scadenza contrattuale.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 06/05/2021 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 96.750,10 con una minore spesa di Euro 3.209,81 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 06/07/2021 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 96.750,10 oltre all'IVA al 22% pari a € 21.285,03 per complessivi € 118.035,13; il quadro economico dell'opera a consuntivo assomma ad € 121.022,65 come di seguito specificato:

<i>Lavori:</i>	€uro	€uro
A1 Importo lavori eseguiti al netto del ribasso e oneri di sicurezza	96.750,10	
A2 I.V.A. al 22% (arrotondata per eccesso)	21.285,03	
Totale lavori ed I.V.A.		118.035,13
 <i>Somme a disposizione:</i>		
B1 Contributo A.N.A.C.	30,00	
B2 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	1.907,52	
B3 Spese per trascrizione decreto di asservimento	1.050,00	
Sommano le somme a disposizione		2.987,52
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>121.022,65</b>
 <b>ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO</b>		 <b>28.977,35</b>

In corso d'opera è stato liquidato all'appaltatore per i lavori in oggetto, n. 1 acconto per complessivi € 117.460,14 (IVA al 22% compresa); dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'impresa con IVA al 22%.

Importo speso per lavori, oneri di sicurezza ed IVA: €uro 118.035,13.

A detrarre n. 1 pagamento in acconto che risulta:

s.a.l.	certificato di pagamento	importo	Iva al 22%	Totale
1°	<u>n. 252 del 26/04/2021</u>	<u>96.278,80</u>	<u>21.181,34</u>	<u>117.460,14</u>
	TOT. ACCONTI	96.278,80	21.181,34	117.460,14
	<b>Rata di saldo</b>	<b>471,30</b>	<b>103,69</b>	<b>574,99</b>

L'appaltatore, con nota pec assunta agli atti dalla Provincia di Modena al prot. 4804 del 12/02/2021 comunicava la variazione di ragione sociale e societaria in IDROTER S.r.l. con sede in Villa Minozzo (RE) Via del Poggio 14, mantenendo inalterato il numero di partita IVA.

L'appaltatore IDROTER S.r.l. con sede in Villa Minozzo (RE) Via del Poggio 14 P.IVA 01952630356 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da D.U.R.C. prot. INAIL\_27845836 emesso in data 15/06/2021 con validità a tutto il 13/10/2021.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 06/05/2021, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 06/07/2021.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### D E T E R M I N A

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 96.750,10 di cui € 94.259,07 per lavori e € 2.491,03 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 3.209,81 rispetto all'importo contrattuale, in esecuzione del contratto sottoscritto in data

- 15/12/2020 e iscritto nel Registro delle Scritture private della provincia di Modena al n° 3077;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 118.035,13 di cui € 96.750,10 per lavori e € 2.491,03 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 21.285,03 per IVA al 22% con una minore spesa di € 3.915,96 rispetto all'importo impegnato per la Ditta;
  - 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 22132/11.15.03F877 del 13/07/2021;
  - 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
  - 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza pari a € 96.750,10 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto per € 96.278,80 all'appaltatore IDROTER S.R.L. con sede in Villa Minozzo (RE) Via del Poggio 14 - P.IVA 01952630356 rimanendo pertanto € 471,30 oltre a € 103,69 per IVA al 22% a credito dell'impresa;
  - 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 574,99 all'appaltatore a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 282/21- prenot. 953/21 - capitolo 4720 "Sistemazione strade con contributo della protezione civile" del Peg. 2021;
  - 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 3.915,96 che si libera dal sub. 282/21 alla prenot. 953/21 - capitolo 4720 del Peg. 2021;
  - 8) di dare atto che non si è corrisposto alcun indennizzo alla proprietà delle aree interessate dalle lavorazioni in quanto il decreto di occupazione d'urgenza preordinato all'imposizione di servitù, prot. 26259 del 03/09/2020, prevede che la costituzione della servitù, in ragione dei vantaggi per la proprietà derivanti dalla realizzazione degli interventi progettati, finalizzati, tra l'altro, a garantire il mantenimento delle condizioni minime di sicurezza dei fondi interessati, avvenga a titolo completamente gratuito, rimanendo a carico dell'Ente solamente i costi di trascrizione del decreto di asservimento;
  - 9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 687 del 03/06/2020 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	Euro	Euro
<b>A) LAVORI</b>		
Per lavori	97.468,88	94.259,07
oneri per la sicurezza	<u>2.491,03</u>	<u>2.491,03</u>
<i>Sommano lavori e oneri di sicurezza</i>	<i>99.959,91</i>	<i>96.750,10</i>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Contributo A.N.A.C.	0,00	30,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	1.907,52	1.907,52
Spese per acquisizione aree e trascrizione decreti (in corso di perfezionamento)	2.613,80	1.050,00
Economie da ribasso di gara IVA compresa	23.497,59	0,00
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	21.991,18	21.285,03
Arrotondamento	30,00	0,00
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>50.040,09</i>	<i>24.272,55</i>
<b>Importo complessivo</b>	<b>150.000,00</b>	<b>121.022,65</b>

- 10) di mantenere prenotata alla prenot. 953/21 - capitolo 4720 del Peg. 2021 la somma di €. 1.050,00 per spesa trascrizione decreto in corso di perfezionamento;

- 11) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 150.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 28.977,35 al capitolo 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del Peg 2021 come segue:
  - quanto a € 3.915,96 dal sub. 282/21 alla prenot. 953/21 - capitolo 4720 del Peg. 2021;
  - quanto a € 25.061,39 già presenti alla prenot. 953/21 - capitolo 4720 del Peg. 2021
- 12) di diminuire di € 28.977,35 l'accertamento 379/21 cap. 2004 “Contributo Regione dipartimento Protezione Civile” del p.e.g. 2021;
- 13) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 1.907,52 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub 284/21 prenot. 953/21 - capitolo 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del Peg. 2021; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 14) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto Rsp. 3077 del 15/12/2020 mediante fidejussione n. 4700003.28 rilasciata da Emil Banca – Credito Cooperativo con sede legale in Bologna – Via Mazzini 152 in data 25/08/2020 per € 8.496,59 in quanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 103 comma 5 del Dlgs 50/2016;
- 15) di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia Romagna ai fini del perfezionamento dell'erogazione del finanziamento;
- 16) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)