



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 1097 del 23/07/2021

OGGETTO: SP21 LAVORI DI PROTEZIONE DA CADUTA DI BLOCCHI LAPIDEI SULLA CARREGGIATA STRADALE AL KM 6+900 IN LOCALITA' SAN GAETANO IN COMUNE DI MARANO SUL PANARO (CIG: 84468408DF - CUP: G61B20000050001). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 1248 del 23/09/2020 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 26381 del 03/09/2020, per l'importo complessivo di € 165.000,00 di cui € 127.601,05 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 37.398,95 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n° 1248 del 23/09/2020 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa FEA S.r.l. con sede in via Manzolino est n. 14 – Castelfranco Emilia (MO) P.IVA 02764870362, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 23,56% e quindi per un importo di € 95.634,10 oltre € 2.491,03 per oneri di sicurezza, € 21.587,53 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 119.712,66..

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risulta così composto:

A) LAVORI:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	125.110,02	
A dedurre ribasso contrattuale del -23,56%	€uro	<u>-29.475,92</u>	
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	€uro	95.634,10	
A sommare oneri per la sicurezza	€uro	2.491,03	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		98.125,13

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Acquisizione di aree o immobili e spese di trascrizione	€uro	6.245,60	
Incentivi per funzioni tecniche	€uro	2.041,62	
Spese per accertamenti di laboratorio	€uro	1.039,50	
IVA al 22%	€uro	21.587,53	
Economie da ribasso di gara	€uro	35.960,62	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		66.874,87

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 135 del 02/07/2020 - Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019 (OCDPC 622 del 17 dicembre 2019). Approvazione del piano dei primi interventi urgenti di Protezione civile - Secondo stralcio. (codice intervento 16435) pubblicato sul BUR in data 03/07/2020.

La spesa ha trovato copertura finanziaria al capitolo 4720 "Sistemazione strade con contributo della protezione civile" del P.E.G. 2021.

L'importo sopracitato di Euro 165.000,000 ha trovato corrispondente copertura finanziaria nella parte entrata del bilancio, già accertata, al cap. 2004 "Contributo Regione Dipartimento Protezione civile".

L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.900 Rif. Arch. 355.

Il contratto dei lavori di importo di € 98.125,13 è stato sottoscritto in data 22/01/2021 e iscritto nel Registro delle Scritture private della provincia di Modena al n° 3088.

I lavori sono iniziati in data 25 gennaio 2021, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 90 con termine ultimo previsto per il giorno 24/04/2021.

I lavori avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 22/03/2021, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, pertanto in tempo utile rispetto alla nuova scadenza contrattuale.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 20/04/2021 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 97.877,96 con una minore spesa di Euro 247,17 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 16/07/2021 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 97.877,96 oltre all'IVA al 22% pari a € 21.533,16 per complessivi € 119.411,12; il quadro economico dell'opera a consuntivo assomma ad € 124.652,26 come di seguito specificato:

Lavori:	Euro	Euro
A1 Importo lavori eseguiti al netto del ribasso e oneri di sicurezza	97.877,96	
A2 I.V.A. al 22% (arrotondata per eccesso)	21.533,16	
Totale lavori ed I.V.A.		119.411,12
Somme a disposizione:		
B1 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	2.041,62	
B2 Spese per indennità di asservimento (AD 751 del 25/05/21)	1.099,52	
B3 Spese per trascrizione decreti di asservimento	2.100,00	
Sommano le somme a disposizione		5.241,14
TOTALE GENERALE		124.652,26
ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO		40.347,74

In corso d'opera è stato liquidato all'appaltatore per i lavori in oggetto, n. 1 acconto per complessivi € 118.814,06 (IVA al 22% compresa); dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'impresa con IVA al 22%.

Importo speso per lavori, oneri di sicurezza ed IVA: Euro 119.411,12.

A detrarre n. 1 pagamento in acconto che risulta:

s.a.l.	certificato di pagamento	importo	Iva al 22%	Totale
1°	n. 248 del 30/03/2021	97.388,57	21.425,49	118.814,06
	TOT. ACCONTI	97.388,57	21.425,49	118.814,06
	Rata di saldo	489,39	107,67	597,06

L'appaltatore FEA S.r.l. con sede in via Manzolino est n. 14 – Castelfranco Emilia (MO) P.IVA 02764870362 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da D.U.R.C. prot. INAIL_27917419 emesso in data 18/06/2021 con validità a tutto il 16/10/2021.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 20/04/2021, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 16/07/2021.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 97.877,96 di cui € 95.386,93 per lavori e € 2.491,03 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 247,17 rispetto all'importo contrattuale, in esecuzione del contratto sottoscritto in data 22/01/2021 e iscritto nel Registro delle Scritture private della provincia di Modena al n° 3088;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 119.411,12 di cui € 95.386,93 per lavori e € 2.491,03 per oneri finalizzati alla sicurezza ed €

- 21.533,16 per IVA al 22% con una minore spesa di € 301,54 rispetto all'importo impegnato per la Ditta;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 23238 del 22/07/2021;
 - 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
 - 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza pari a € 97.877,96 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto per € 97.388,57 all'appaltatore FEA S.r.l. con sede in via Manzolino est n. 14 – Castelfranco Emilia (MO) P.IVA 02764870362 rimanendo pertanto € 489,39 oltre a € 107,67 per IVA al 22% a credito dell'impresa;
 - 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 597,06 all'appaltatore a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 303/21 – prenot. 960/21 - capitolo 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del Peg. 2021;
 - 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 301,54 che si libera dal sub. 303/21 alla prenot. 960/21 - capitolo 4720 del peg 2021;
 - 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento, approvato con Determinazione n° 1248 del 23/09/2020 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	Euro	Euro
A) LAVORI		
Per lavori	95.634,10	95.386,93
oneri per la sicurezza	<u>2.491,03</u>	<u>2.491,03</u>
<i>Sommano lavori e oneri di sicurezza</i>	<i>98.125,13</i>	<i>97.877,96</i>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	2.041,62	2.041,62
Acquisizione di aree o immobili e spese di trascrizione	6.245,60	3.199,52
Spese per accertamenti di laboratorio	1.039,50	0,00
Economie da ribasso di gara IVA compresa	35.960,62	0,00
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	21.587,53	21.533,16
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>66.874,87</i>	<i>26.774,30</i>
Importo complessivo	165.000,00	124.652,26

- 9) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 165.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 40.347,74 al capitolo 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del P.E.G. 2021 come segue:
 - quanto a € 40.046,20 già presenti alla prenot. 960/21
 - quanto a € 301,54 che si liberano dal sub. 303/21 alla prenot. 960/21
- 10) di diminuire di € 40.347,74 l'accertamento 387/21 del cap. 2004 “Contributo Regione dipartimento Protezione Civile” del P.E.G. 2021;
- 11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.041,62 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 304/21 – prenot. 960/21- cap. 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del Peg. 2021; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 12) di approvare la restituzione della cauzione definitiva presentata mediante garanzia fideiussoria n. 1702099 rilasciata da ELBA Assicurazioni S.p.a - agenzia di K & Co. di

Grosseto - in data 06/10/2020 per € 10.990,02 in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 103 comma 5 del Dlgs 50/2016;

- 13) di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia Romagna ai fini del perfezionamento dell'erogazione del finanziamento;
- 14) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)