



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 1163 del 04/08/2021

OGGETTO: SP19 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' AL KM 9+560 IN LOCALITA' PONTE ALEGARA IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA (CIG: 8299611FA6 - CUP: G17H19001810002). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione n° 569 del 13/05/2020 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 12626 del 06/05/2020, per l'importo complessivo di € 90.000,00 di cui € 70.786,42 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 19.213,58 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22% e prenotata al cap. 2720 la relativa spesa.

Con Determinazione n° 692 del 04/06/2020 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa CAVA CINGHI STRADE S.N.C. con sede in Via Sassorosso n. 16 – Boccassuolo di Palagano (MO) P.IVA 03309400368, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 4,85% e quindi per un importo di € 66.004,62 oltre € 1.417,40 per oneri di sicurezza (importo contrattuale euro 67.422,02) oltre € 14.832,84 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 82.254,86.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risulta così composto:

A) LAVORI:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	69.369,02	
A dedurre ribasso contrattuale del -4,85%	€uro	<u>-3.364,40</u>	
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	€uro	66.004,62	
A sommare oneri per la sicurezza	€uro	1.417,40	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		67.422,02

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Contributo Anac	€uro	0,00	
Spese per istruttoria vincolo idrogeologico	€uro	75,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€uro	1.132,58	
Indennità di esproprio e spese di trascrizione	€uro	2.402,90	
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	€uro	14.832,84	
Economie da ribasso di gara	€uro	4.104,57	
Arrotondamento	€uro	30,09	

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro	22.577,98
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro	90.000,00

I lavori sono finanziati dalla Regione Emilia Romagna, giusta Delibera di Giunta Regionale n. 1659/2019 denominata "CONCORSO FINANZIARIO REGIONALE AI SENSI DEGLI ARTT. 8, 9 E 10 DELLA L.R. N. 1/2005 E SS.MM.II. FINALIZZATO A FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI DI EMERGENZA NEL TERRITORIO REGIONALE VERIFICATISI A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI SEGNALATI NEL PERIODO SETTEMBRE 2018 - SETTEMBRE 2019 - OTTAVO PIANO INTERVENTI URGENTI ANNO 2019" (nr. Progr. 33).

L'importo sopracitato di Euro 90.000,00 ha trovato corrispondente copertura finanziaria nella parte entrata del bilancio, già accertata, al cap. 2004 "Contributo Regione Dipartimento Protezione civile".

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F857 Rif. Arch. 300.

Il contratto dei lavori di importo di € 67.422,02 è stato sottoscritto in data 23/11/2020 e iscritto nel Registro delle Scritture private della provincia di Modena al n° 3072.

I lavori sono iniziati in data 5 ottobre 2020, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 60 con termine ultimo previsto per il giorno 03/12/2021.

I lavori avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 17/11/2020, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 10/12/2020 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 67.412,79 con una minore spesa di Euro 9,23 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 19/07/2021 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 67.412,79 oltre all'IVA al 22% pari a € 14.830,81 per complessivi € 82.243,60; il quadro economico dell'opera a consuntivo assomma ad € 84.785,23 come di seguito specificato:

<i>Lavori:</i>	€uro	€uro
A1 Importo lavori eseguiti al netto del ribasso e oneri di sicurezza	67.412,79	
A2 I.V.A. al 22% (arrotondata per eccesso)	14.830,81	
Totale lavori ed I.V.A.		82.243,60
 <i>Somme a disposizione:</i>		
B1 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	1.132,58	
B2 Spese per indennità di asservimento (AD 589 del 27/04/21)	284,05	
B3 Spese per trascrizione decreto di asservimento	1.050,00	
B4 Spese per istruttoria vincolo idrogeologico	75,00	
Sommano le somme a disposizione		2.541,63
TOTALE GENERALE		84.785,23
 ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO		5.214,77

In corso d'opera sono stati liquidati all'appaltatore per i lavori in oggetto, n. 2 acconti per complessivi € 81.832,39 (IVA al 22% compresa); dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'impresa con IVA al 22%.

Importo speso per lavori, oneri di sicurezza ed IVA: €uro 82.243,60.

A detrarre n. 2 pagamenti in acconto che risultano:

s.a.l.	certificato di pagamento	importo	Iva al 22%	Totale
1°	n. 192 del 28/10/2020	52.861,82	11.629,60	64.491,42
2°	<u>n. 203 del 24/11/2020</u>	<u>14.213,91</u>	<u>3.127,06</u>	<u>17.340,97</u>
	TOT. ACCONTI	67.075,73	14.756,66	81.832,39
	Rata di saldo	337,06	74,15	411,21

L'appaltatore CAVA CINGHI STRADE S.N.C. con sede in Via Sassorosso n. 16 – Boccassuolo di Palagano (MO) P.IVA 03309400368 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da D.U.R.C. prot. INAIL_28397692 emesso in data 14/07/2021 con validità a tutto il 11/11/2021.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/12/2020, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 19/07/2021.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 67.412,79 di cui € 65.995,39 per lavori e € 1.417,40 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 9,23 rispetto all'importo contrattuale, in esecuzione del contratto sottoscritto in data 23/11/2020 e iscritto nel Registro delle Scritture private della provincia di Modena al n° 3072;

- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 82.243,60 di cui € 67.412,79 per lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza ed € 14.830,81 per IVA al 22% con una minore spesa di € 11,26 rispetto all'importo impegnato per la Ditta;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 24664 del 03/08/2021;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza pari a netti € 67.412,79 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 2 acconti per netti € 67.075,73 all'appaltatore CAVA CINGHI STRADE S.N.C. con sede in Via Sassorosso n. 16 – Boccassuolo di Palagano (MO) P.IVA 03309400368 rimanendo pertanto € 337,06 oltre a € 74,15 per IVA al 22% a credito dell'impresa;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 411,21 all'appaltatore a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub-res. 445/20 – res. 184/20 - capitolo 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del P.E.G. 2021;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 11,26 che si libera dal sub-res. 445/20 al res. 184/20 - capitolo 2707 del P.E.G. 2021;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 692 del 04/06/2020 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	Euro	Euro
A) LAVORI		
Per lavori	66.004,62	65.995,39
oneri per la sicurezza	<u>1.417,40</u>	<u>1.417,40</u>
<i>Sommano lavori e oneri di sicurezza</i>	<i>67.422,02</i>	<i>67.412,79</i>
 B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	1.132,58	1.132,58
Acquisizione di aree o immobili e spese di trascrizione	2.402,90	1.334,05
Spesa per istruttoria vincolo idrogeologico	75,00	75,00
Economie da ribasso di gara IVA compresa	4.104,57	0,00
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	14.832,84	14.830,81
Arrotondamento	30,09	0,00
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>22.577,98</i>	<i>17.372,44</i>
 Importo complessivo	 90.000,00	 84.785,23

- 9) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 90.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 5.214,77 al capitolo 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del Peg 2021 come segue:
 - quanto a €. 11,26 dal sub-res. 445/20 al res. 184/20
 - quanto a €. 30,00 dal sub-res. 413/20 al res. 184/20
 - quanto a €. 4.104,57 già presenti al res. 184/20
 - quanto a €. 1.068,94 già presenti alla prenot. 832/21
- 10) di diminuire di € 5.214,77 l'accertamento al cap. 2004 “Contributo Regione dipartimento Protezione Civile” del p.e.g. 2021 come segue:
 - quanto a €. 1.068,94 acc. 396/21
 - quanto a €. 4.145,83 acc. 136/20
- 11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 1.132,58 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione alla prenot. 184/20 del capitolo 2707

- “Interventi di manutenzione speciale” del Peg. 2021; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 12) di approvare la restituzione della cauzione definitiva presentata mediante garanzia fidejussoria n. 11000110021569 rilasciata dalla Bene Assicurazioni S.p.A. – agenzia di Seregno - in data 26/06/2020 per € 6.742,20 in quanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 103 comma 5 del Dlgs 50/2016;
 - 13) di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia Romagna ai fini del perfezionamento dell'erogazione del finanziamento;
 - 14) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)