



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Manutenzione strade (2)

**Determinazione numero 1232 del 19/08/2021**

**OGGETTO: SP 20 DI SAN PELLEGRINETTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE INTERESSATA DA FENOMENI FRANOSI TRA LE PROGR. 9+050 E 18+500 NEI COMUNI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E SERRAMAZZONI APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI..**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 831 del 24/06/2020 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Manutenzione Opere Pubbliche – Strade per un importo complessivo pari a €. 150.000,00.

La spesa complessiva di €. 150.000,00 e' stata finanziata con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 60 del 07/04/2020 pubblicato sul BUR in data 09/04/2020 previsti al Capitolo n. 4720 "Sistemazione strade con contributo della protezione civile" del PEG 2020.

Per l'aggiudicazione dei lavori, si prevedeva di consultare gli operatori economici selezionandoli dall'Elenco della Provincia di Modena, istituito con determinazione del Direttore dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27/01/2017, tra quelli in possesso dell'iscrizione alle White List delle competenti Prefetture, come disposto dall'art. 3 comma 5 della OCDPC n. 600/2019, pertanto, ai sensi dell' art. 3 comma 3 della suddetta ordinanza si è provveduto, in deroga agli artt. 40 e 52 del D.lgs. 50/2016, richiedendo tramite pec prot. n. 16530 del 09/06/2020 di presentare un'offerta da far pervenire a stesso mezzo entro le ore 12:00 del 15/06/2020.

Con stessa Determinazione n. 831 del 24/06/2020 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa Il Poggio s.r.l. - via del Poggio n. 14 – 41046 Palagano (MO), la quale offriva un ribasso percentuale del 16,00%, e quindi per un importo contrattuale netto di €. 102.420,09 di cui €. 99.420,09 per lavori ed €. 3.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, giusto contratto Rep. n. 28967 del 30/06/2021.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 07/06/2021, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data;

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 06/08/2021, da cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 88.489,30 con una minore spesa di €. 13.930,79 rispetto all'importo contrattuale;

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 107.956,95 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	85.489,30
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€	3.000,00
		-----
Sommano	€	88.489,30
Per IVA al 22%	€	19.467,65
		-----
Sommano	€	107.956,95

Rispetto all'importo complessivo impegnato di €. 124.952,51 si realizza un' economia pari a €. 16.995,56.

In corso d'opera è stato corrisposto all'impresa n. 1 stato d'avanzamento lavori per netti €. 66.864,10 pertanto rimane un credito residuo di netti €. 21.625,20 per lavori oltre ad €. 4.757,55 per IVA 22% per un totale di €. 26.382,75.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria Il Poggio s.r.l. - via del Poggio n. 14 – 41046 Palagano (MO).

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 17/06/2021 – scadenza 15/10/2021 – assunto agli atti di questa amministrazione con prot. n. 19553 del 21/06/2021 dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 07/06/2021, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 06/08/2021;

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

## D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di €. 88.489,30 di cui €. 85.489,30 per lavori e €. 3.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 13.930,79 rispetto all'importo contrattuale pari a €. 102.420,09 in esecuzione del contratto Rep. n. 28967 del 30/06/2021;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 107.956,95 di cui €. 85.489,30 per lavori, €. 3.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza e €. 19.467,65 per IVA al 22%, con una minore spesa di €. 16.995,56 rispetto all'importo impegnato pari a €. 124.952,51;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 25522 dell'11/8/2021 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 88.489,30 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa Il Poggio s.r.l. - via del Poggio n. 14 – 41046 Palagano (MO), aggiudicataria dei lavori per un importo di €. 66.864,10 rimanendo pertanto €. 21.625,20 oltre a €. 4.757,55 per I.V.A. 22% a credito dell'impresa;
- 6) di liquidare pertanto la somma complessiva di €. 26.382,75 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub 297/21 – prenot. 958/21 - Capitolo 4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile“ del PEG 2021;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di €. 16.995,56 che si libera dal sub. 297/21 alla prenot. 958/21 – cap 4720 del P.E.G. 2021;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato

	Post- affidamento	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori	99.420,09	85.489,30
oneri per la sicurezza	3.000,00	3.000,00
	-----	-----
Sommano per lavori	102.420,09	88.489,30
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	22.532,42	19.467,65
Spese tecniche	1.941,36	1.941,36
Arrotondamenti	2,79	
Ribasso (IVA compresa)	23.103,34	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	47.579,91	21.409,01
	-----	-----
Importo complessivo	150.000,00	109.898,31

- 9) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di € 40.101,69 che si libera al cap. 4720 del P.E.G. 2021 come di seguito riportato:
  - quanto a €. 16.995,56 dal sub. 297/21 alla prenot. 958/21
  - quanto a €. 2,79 già liberati in precedenza
  - quanto a €. 23.103,34 già presenti alla prenot. 958/21
- 10) di accertare la minore entrata di euro 40.101,69 al capitolo 2004 come segue:
  - quanto a €. 2,79 già accertati – acc. 811/20 – P.E.G. 2020

- quanto a €. 81.574,20 - accertamento 811/20 - P.E.G. 2021
- quanto a €. 68.423,01 - accertamento 385/21- P.E.G. 2021

- 11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 1.941,36 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 298/21 – prenot. 958/21 – Capitolo 4720 del PEG 2021; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 12) di approvare la restituzione della cauzione di €. 16.387,21 versata dall'impresa quale garanzia del buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n. 405749163 rilasciata dalla AXA Assicurazioni S.p.A - Agenzia di Modena - in data 03/07/2020 pari al pari al 16% dell'importo del presente contratto);
- 13) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta Il Poggio s.r.l. - via del Poggio n. 14 – 41046 Palagano (MO) e per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)