



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Lavori speciali strade 1

**Determinazione numero 1622 del 03/11/2021**

**OGGETTO: SP467 DI SCANDIANO - PROGR. KM.26+466 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE FOSSA DI SPEZZANO IN COMUNE DI FIORANO MODENESE - CIG. 87053298BE - CUP G87H20000450001 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO .**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n. 521 del 12/04/2021 il Responsabile unico del procedimento, Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 79.574,93 per lavori di cui €. 2.309,14 per oneri di sicurezza, € 17.506,48 per IVA al 22% ed € 2.918,59 per somme a disposizione, suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

Lavori a base d'asta	77.265,79	
Oneri di sicurezza	2.309,14	
Importo lavori		79.574,93
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		17.506,48
- Autorità lavori pubblici	30,00	
- Prove di laboratorio	1.297,09	
- Spese tecniche	1.591,50	
Sommano		2.918,59
Importo complessivo		100.000,00

Con Determinazione n.926 in data 23/06/2021 si procedeva ad affidare i lavori in oggetto all'impresa STRADEDIL SRL via Sassorosso 38 41040 Palagano (MO) C.F./PIVA 01693720367, con il ribasso percentuale del 5,50%, e quindi per un importo di € 73.016,17 oltre €. 2.309,14 per oneri di sicurezza, € 16.571,57 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 91.896,88.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara e' risultato così composto:

Lavori a base d'asta a misura	euro	77.265,79
ribasso d'asta -5,50%		-4.249,62
Oneri di sicurezza	euro	2.309,14
Importo complessivo	euro	75.325,31

Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		16.571,57
- Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50	1.591,50	
- Prove di laboratorio	1.297,09	
autorità di vigilanza	30,00	
ribasso d'asta (IVA compresa)	5.184,53	
	Sommano	8.103,12
Importo complessivo		100.000,00

I lavori sono iniziati in data 02/08/2021 e sono terminati il 24/08/2021, e quindi entro i tempi contrattuali iniziali di 60 giorni.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 89.105,76 come di seguito specificato:

Lavori eseguiti a base d'asta a misura	euro	69.246,08
Oneri di sicurezza	euro	2.309,14
Lavori netti	euro	71.555,22
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		15.742,15
spese tecniche	1.591,50	
Anac	30,00	
Prove di laboratorio	186,89	
	Sommano	1.808,39
Importo complessivo		89.105,76

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 100.000,00 pari a € 10.894,24.

Pertanto, il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 25/10/2021 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 71.555,22 con un risparmio pari a € 3.770,09 rispetto all'importo contrattuale.

In corso d'opera è stato liquidato all'impresa per i lavori in oggetto n.1 acconti per netti € 71.197,44, il credito dell'impresa ammonta a € 436,49 di cui € 357,78 per lavori ed € 78,71 per IVA al 22% come di seguito evidenziato:

Lavori netti	€ 71.555,22
Pagamento in acconto: 1° SAL € 71.197,44	
	- € 71.197,44
Credito dell'Impresa per lavori	€ 357,78
IVA al 22%	€ 78,71
Credito complessivo	€ 436,49

L'impresa STRADEDIL SRL via Sassorosso 38 41040 Palagano (MO) C.F./PIVA 01693720367, assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI SOCIALI del 25/10/2021, vista la richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 09/07/2021 e il relativo DURC Inail n. 28320964 con scadenza 06/11/2021.

Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 25/10/2021, per l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui non sono state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Come risulta dal certificato in data 25/10/2021 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Non è stato richiesto nessun sub-appalto.

#### SOMME A DISPOSIZIONE:

	Importo impegnato	Importo speso	determina	Ditta
- Prove di laboratorio	447,34	186,89	1227 del 16/08/2021	Laboratorio Tecnologico Emiliano
- Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50	1.591,50	1.591,50	//	Dipendenti provincia
Anac	30,00	30,00		
Totale	2.068,84	1.808,39		

Incentivi alla progettazione: ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 sono stati prenotati e da liquidare gli incentivi alla progettazione per complessivi € 1.591,50, quando verrà approvato il Regolamento della Provincia di Modena.

Contributo a favore dell'A.N.A.C. € 30,00 – NUMERO GARA Sater Registro PI188755-21

Con determina n. 1227 del 16/08/2021 sono stati affidate le prove sui materiali al LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l., Via dei Carpentieri, n. 44, 41122 Modena (MO) C.F. 01632910343, per un importo complessivo di € 447,34 e successivamente liquidate fatture per complessivi € 186,89 I.V.A. compresa.

Relativamente all'opera in oggetto il codice CUP e' il n. G87H20000450001 e il codice CIG e' il n. 87053298BE.

L'importo complessivo di € 100.000,00 ha trovato copertura finanziaria al cap.4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria – D.M. 123/20 e D.M. 224/20" del Peg 2021 - fondi MIT DM 123/2020 del 19/03/2020 – codice MIT 00275.20.MO (accertati ad apposito capitolo di entrata).

L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F926 (rif. Arch. 403);

Il Conto Finale è stato redatto in data 24/08/2021 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva dell'importo complessivo di € 436,49 di cui € 357,78 per lavori e € 78,71 per IVA al 22%.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Visto il Certificato di regolare esecuzione e liquidazione del conto finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi in data 25/10/2021 assunto agli atti con prot. 33936 del 26/10/2021, e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 24/08/2021.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 71.555,22 di cui € 69.246,08 per lavori ed € 2.309,14 per oneri relativi alla sicurezza con un risparmio pari a € 3.770,09 rispetto all'importo contrattuale giusto contratto R.S.P. n. 3122 del 15/10/2021;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva a € 87.293,37 di cui € 71.555,22 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 15.742,15 per I.V.A. 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 33936 del 26/10/2021 regolarmente firmato e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 71.555,22 come in premessa suddivisa, e' stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa aggiudicataria dei lavori per un importo di netti € 71.197,44 rimanendo pertanto netti € 357,78 a credito dell'impresa stessa;
- 5) di approvare il saldo finale a favore STRADEDIL SRL via Sassorosso 38 41040 Palagano (MO) C.F./PIVA 01693720367, pari a € 357,78 oltre all'IVA del 22% pari a € 78,71 per complessive € 436,49;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 436,49 a favore della stessa Impresa STRADEDIL SRL via Sassorosso 38 41040 Palagano (MO) C.F./PIVA 01693720367, a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 589/21 – prenot. 1242/21 – capitolo 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20” del P.E.G. 2021;
- 7) di dare atto che rispetto alla somma impegnata per lavori si realizza una minore spesa di € 4.599,51 che si libera dal sub. 589/21 alla prenot. 1242/21 del capitolo 4763 del P.E.G. 2021;
- 8) di dare atto che l'impresa e' in possesso di regolarita' contributiva, verificata con durc acquisito on line prot. INAIL n. 28320964 del 09/07/2021 valido fino al 06/11/2021;
- 9) di dare atto che con determina n. 1227 del 16/08/2021 sono state affidate le prove sui materiali al LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l., Via dei Carpentieri, n. 44, 41122 Modena (MO) C.F. 01632910343, per un importo complessivo di € 447,34 e successivamente liquidate fatture per complessivi € 186,89 I.V.A. compresa, con una minore spesa di € 260,45 che si libera dal sub. 696/21 alla prenot. 1242/21 – cap 4763 del P.E.G. 2021;
- 10) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Euro	euro
Lavori eseguiti a base d'asta a misura	77.265,79	73.276,27
ribasso d'asta -5,50%	-4.249,62	-4.030,19
Oneri di sicurezza	2.309,14	2.309,14

	-----	-----
Lavori netti	75.325,31	71.555,22
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori	16.571,57	15.742,15
spese tecniche	1.591,50	1.591,50
Anac	30,00	30,00
Prove di laboratorio	1.297,09	186,89
ribasso d'asta (IVA compresa)	5.184,53	
	-----	-----
Sommano	8.103,12	1.808,39
	-----	-----
Importo complessivo	100.000,00	89.105,76

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 100.000,00 pari a € 10.894,24 al cap. 4763 del P.E.G. 2021 come segue:

- quanto a €. 6.034,28 già presenti alla prenot. 1242/21
  - quanto a €. 260,45 che si liberano dal sub. 696/21 alla prenot. 1242/21
  - quanto a €. 4.599,51 che si libera dal sub. 589/21 alla prenot. 1242/21
- 11) di dare atto che il codice CUP e' il n. G87H20000450001 e il codice CIG e' il n. 87053298BE;
  - 12) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F926 (rif. Arch. 403);
  - 13) di liquidare la somma dovuta per spese tecniche contabilizzata in €. 1.591,50 dando atto che il relativo mandato di pagamento sara' emesso con imputazione al sub. 419/21 - prenot. 1242/21 - cap. 4763 del P.E.G. 2021;
  - 14) di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva e delle assicurazioni prestate dall'impresa STRADEDIL SRL via Sassorosso 38 41040 Palagano (MO) C.F./P.IVA 01693720367.
  - 15) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale dell'Impresa STRADEDIL SRL via Sassorosso 38 41040 Palagano (MO) C.F./P.IVA 01693720367 e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)