



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Edilizia  
Manutenzione edilizia 1

**Determinazione numero 2058 del 23/12/2021**

**OGGETTO: ITES "J. BAROZZI" DI MODENA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO - CORPO AULE. CUP G97D17000170004 - CIG 7707150D5E APPROVAZIONE ACCORDO PER LE RISERVE IMPEGNO DI SPESA..  
CUP G97D17000170004**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale n° 310 del 04/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di €2.645.078,92 di cui €2.051.042,44 per lavori, €201.684,83 per l'attuazione dei piani di sicurezza ed €392.351,65 come somme a disposizione.

Con determinazione dirigenziale n°196 del 05/09/2019 è stata definitivamente dichiarato aggiudicatario il "Consorzio Stabile Modenese soc. consortile per azioni" con sede in Modena – C.F. 03126320369, impresa esecutrice "Costruzioni Generali 2 S.R.L." con sede in Modena – C.F.03542700368, che ha offerto di eseguirli con un ribasso del 5 % e pertanto per un importo contrattuale di €2.150.175,15 (di cui €1.948.490,32 per lavori ed €201.684,83 per oneri di sicurezza) oltre iva 10% per €215.017,52 per complessivi €2.365.192,67.

A seguito dei controlli di rito, è stato registrato il contratto d'appalto repertoriato in data 23/12/2019 al n. 28871 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 7/01/2020 al n.4 Serie 1.

Con determinazione dirigenziale n°1868 del 31/12/2020, così come rettificata dalla determinazione dirigenziale n°212 del 10/02/2021 è stata approvata la modifica contrattuale che prevede l'aumento del quadro economico da € 2.645.078,92 ad €2.679.087,46, ed un incremento dei lavori ammontante ad €2.240.166,26 , di cui €157.049,05 per oneri inerenti la sicurezza. Con medesima determinazione i nuovi e maggiori lavori della modifica contrattuale intervenuta sono stati affidati alla medesima impresa titolare dell'appalto.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F752 - Rif. Arch 211;.

I lavori sono stati finanziati al cap. 563 "ITC Barozzi Modena Manutenzione Straordinaria" come segue:

- quanto a €1.335.000,00 Finanziamento MIUR DL 50/2017 – convertito in L.96/2017 –
- quanto a €1.310.078,92 con fondi della Provincia.

I lavori sono stati consegnati con le riserve di cui al comma 32 c.8 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art.5 del DM 7/3/18 n.49. La data di consegna è avvenuta in data 07/10/2019. I tempi indicati per ultimare i lavori indicati nel verbale erano, coerentemente agli atti

progettuali, di 450 giorni naturali e consecutivi e pertanto le lavorazioni avrebbero dovuto terminare ufficialmente il 29/12/2020.

I lavori sono stati sospesi per complessivi 42 giorni naturali e consecutivi, a partire dal 18/03/2020 e sino al 28/04/2020, come risulta dal rispettivo verbale, per motivazioni legate all'emergenza sanitaria.

A seguito della richiesta di concessione di proroga, l'Amministrazione ha concesso ulteriori 19 giorni naturali e consecutivi e pertanto il termine di ultimazione lavori è stato previsto per il 28/02/2021.

A seguito della necessità di svolgere ulteriori indagini sul calcestruzzo, i lavori sono stati sospesi successivamente in data 26/02/2021 per poi riprendere il 05/05/2021: di conseguenza il nuovo termine di fine lavori è il 07/05/2021.

Proroghe: concessa proroga di 23 giorni naturali e consecutivi a seguito dei lavori della perizia di variante.

In data 07/05/2021 Direttore dei Lavori ha redatto, alla presenza del rappresentante legale dell'impresa il certificato di ultimazione lavori. Da tale verbale si evince che i lavori sono terminati nel rispetto dei termini contrattuali fissati per il 07/05/2021.

Le riserve sono state oggetto di controdeduzioni da parte del DL, con modi e tempi coerenti con il quadro di riferimento normativo vigente: tutte le riserve sono state formalmente rigettate.

L'Impresa esecutrice dei lavori ha firmato il registro di contabilità con un'unica riserva a iscritta in occasione del 3° SAL, poi ribadite, aggiornate e confermate nei successivi stati di avanzamento. Le riserve ammontano a complessivi €30.565,98, al netto dell'IVA al 10%,

Le riserve sono state oggetto di controdeduzioni da parte del DL, con modi e tempi coerenti con il quadro di riferimento normativo vigente: tutte le riserve sono state formalmente rigettate.

Le riserve riguardano unicamente fatti ed avvenimenti accaduti durante lo svolgimento dei lavori ed afferenti le spese sostenute per contrastare l'"emergenza COVID". Le riserve sono state oggetto di controdeduzioni da parte del Direttore dei Lavori, con modi e tempi coerenti con il quadro di riferimento normativo vigente: tutte le riserve sono state formalmente rigettate. Le riserve hanno un carattere di tipo risarcitorio e quindi è stato opportuno affrontarle in sede di stesura del certificato di collaudo tecnico amministrativo con la relazione riservata del direttore dei lavori e del collaudatore.

Il direttore dei lavori e il collaudatore, su richiesta del RUP, hanno espresso il proprio parere preventivo sulla validità delle contestazioni espresse in forma riservata nella forma di controdeduzioni.

In data 09/09/2021 PROT. 27880 CL. 06-06-02 F. 752 il Direttore dei lavori, Ing Daniele Gaudio, consegnava la relazione riservata sulle riserve espresse dall'impresa nel registro di contabilità al responsabile del procedimento..

In data 09/09/2021 PROT. 27881 CL. 06-06-02 F. 752 il Collaudatore, ing Vincenzo Chianese consegnava la relazione riservata sulle riserve espresse dall'impresa nel registro di contabilità al responsabile del procedimento

Poiché la richiesta delle riserve è stata effettuata all'atto dello stato finale dei lavori e del conto finale, alla definizione delle stesse il RUP ha proposto la nomina di una Commissione che si esprimesse un giudizio sulle riserve, trattandosi di riserve di tipo risarcitorio.

La Commissione è così composta:

- Ing Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica in qualità di presidente della Commissione,
- Dr Geologo Luca Rossi, Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche,
- Dr.ssa Patrizia Gambarini, Dirigente di Servizio Polizia Provinciale e Affari Generali, nonché Responsabile della Anticorruzione e della Trasparenza

Il responsabile del procedimento Ing Annalisa Vita ha verificato ai sensi dell'art.205 comma 4 del D.Lgs, 50/2016 ed ha valutato l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve.

Il responsabile del procedimento Ing Annalisa Vita ha convocato una commissione interna ai sensi del Regolamento dell'anticorruzione della Provincia di Modena, per la verifica della

possibilità di addivenire ad un accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 ultimo comma. La commissione si è svolta in data 07/12/2021 e il verbale di tale commissione è stato assunto agli atti con prot.42051 del 22/12/2021.

La commissione approva la proposta da sottoporre all'impresa appaltatrice per addivenire ad un accordo bonario per la risoluzione delle riserve espresse, confermando il compenso proposto dal direttore dei lavori a totale ristoro delle riserve espresse dall'impresa appaltatrice per un importo pari a €17,859,08 oltre l'IVA al10% per complessivi €19.644,99.

L'accordo bonario è stato sottoscritto dall'impresa appaltatrice che ha sottoscritto un apposito atto di sottomissione assunto agli atti con prot. n.41754 del 21/12/2021 rinunciando esplicitamente ad ogni ulteriore richiesta economica e in particolare l'impresa si impegna a:

- ad accettare il compenso pari a €17,859,08 oltre l'IVA al10% per complessivi €19.644,99. a totale estinzione delle riserve iscritte nel registro di contabilità.
- a rinunciare ad ogni ulteriore richiesta economica e ad ogni ulteriore azione di rivalsa nei confronti della Provincia di Modena, riguardo a tutte le opere oggetto di riserva in occasione della sottoscrizione dei SAL sul registro di contabilità, e confermate sullo Stato Finale dei lavori, sul Conto finale dei Lavori e sul Registro di contabilità.

Il responsabile del procedimento è l'Ing Annalisa Vita Direttore d'Area Tecnica.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

## D E T E R M I N A

1. richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il Responsabile del Procedimento approva l'accordo per la risoluzione delle riserve e lo schema dell'atto di sottomissione assunto agli atti con prot. n.41754 del 21/12/2021 ai sensi dell'art.205 del D.lgs 50/2016;
2. di impegnare a favore della ditta "Consorzio Stabile Modenese soc. consortile per azioni" con sede in Modena – C.F. 03126320369 , il compenso per la risoluzione delle riserve pari a €17,859,08 oltre l'IVA al10% per complessivi €19.644,99 al capitolo cap. 563 "ITC Barozzi Modena Manutenzione Straordinaria" del Peg 2021 (fondi dell'Ente);
3. di dare atto che il codice CUP G97D17000170004 ed il CIG 7707150D5E;

4. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. n. 06-06-02F752 – Rif. Arch 211;
5. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot Inail 29548496 del 11/10/2021 valido fino al 08/02/2022;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “e ss.mm.ii.;
7. di dare atto che la cauzione definitiva e la polizza RCT CAR saranno eventualmente adeguate al nuovo importo contrattuale complessivo così come sopra determinato;
8. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)