



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 470 del 25/03/2022

OGGETTO: SP 486 "DI MONTEFIORINO" LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO RIATTIVATOSI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI METEO-CLIMATICI DEL MESE DI DICEMBRE 2020 AL KM 61+650 - IN COMUNE DI MONTEFIORINO. (CIG: 89583486A1 CUP: G21B21005180003). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 1643 del 04/11/2021 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 33674 del 22/10/2021, per l'importo complessivo di € 95.000,00 di cui € 73.777,62 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 21.222,38 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n° 1643 del 04/11/2021 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa FEA S.r.l. con sede in via Manzolino est n. 14 – Castelfranco Emilia (MO) P.IVA 02764870362, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 0,50% e quindi per un importo di € 71.659,92 oltre € 1.757,60 per oneri di sicurezza, € 16.151,85 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 89.569,37.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risulta così composto:

A) LAVORI:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	72.020,02	
A dedurre ribasso contrattuale del -0,50%	€uro	<u>-360,10</u>	
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	€uro	71.659,92	
A sommare oneri per la sicurezza	€uro	1.757,60	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		73.417,52

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Imprevisti	€uro	1.335,75	
Spese per prove di laboratorio	€uro	2.000,00	
Contributo A.N.A.C.	€uro	30,00	
Spese per deposito pratica sismica	€uro	150,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€uro	1.475,55	
Economie da ribasso di gara IVA inclusa	€uro	439,33	
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	€uro	16.151,85	

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro	21.582,48
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro	95.000,00

I lavori sono finanziati con fondi della Regione Emilia Romagna di cui alla L. 3/1999.

L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F956 (Rif. Arch. 462).

Il contratto dei lavori di importo di € 73.417,52 è stato sottoscritto digitalmente in data 03/03/2022 e registrato in data 04/03/2022 nel Registro Scritture Private della Provincia di Modena al n. 3158.

I lavori sono iniziati sotto le riserve di legge in data 18 novembre 2021, come da verbale di consegna redatto in pari data, con ultimazione prevista per il giorno 16/01/2022.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste; sono intervenuti due periodi di sospensione, rispettivamente dal 23/11/2021 al 06/12/2021 e dal 19/12/2021 al 26/01/2022 per avverse condizioni meteo-climatiche.

Le sospensioni intervenute hanno differito il termine per dare finite le lavorazioni al 10/03/2022.

I lavori si sono conclusi il giorno 04/03/2022, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 10/03/2022 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 71.177,45 con una minore spesa di Euro 2.240,07 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 21/03/2022 da cui risulta un importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza di € 71.177,45 oltre all'IVA al 22% pari a € 15.659,04 per complessivi € 86.836,49; il quadro economico dell'opera a consuntivo assomma ad € 88.342,04 come di seguito specificato:

<i>Lavori:</i>	€uro	€uro
A1 Importo lavori eseguiti al netto del ribasso e oneri di sicurezza	71.177,45	
A2 I.V.A. al 22%	15.659,04	
Totale lavori ed I.V.A.		86.836,49
 <i>Somme a disposizione:</i>		
B1 - Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	1.475,55	
B2 - Contributo A.N.A.C.	30,00	
Sommano le somme a disposizione		1.505,55
TOTALE GENERALE		88.342,04
 ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO		6.657,96

In corso d'opera non sono stati liquidati acconti all'appaltatore e pertanto il residuo credito dell'impresa è pari ad Euro 71.177,45 oltre IVA al 22% per Euro 15.659,04 per complessivi Euro 86.836,49.

L'appaltatore FEA S.r.l. con sede in via Manzolino est n. 14 – Castelfranco Emilia (MO) P.IVA 02764870362 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da D.U.R.C. prot. INAIL_31455348 emesso in data 15/02/2022 con validità a tutto il 16/06/2022.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/03/2022 sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 21/03/2022.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 71.177,45 di cui € 69.419,85 per lavori e € 1.757,60 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di € 2.240,07 in esecuzione del contratto sottoscritto digitalmente in data 03/03/2022 e registrato in data 04/03/2022 nel Registro Scritture Private della Provincia di Modena al n. 3158.
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 86.836,49 di cui € 69.419,85 per lavori e € 1.757,60 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 15.659,04 per IVA al 22% con una minore spesa di € 2.732,88 rispetto all'importo impegnato per la Ditta;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti con prot. n. 8958 del 24/03/2022;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza pari a € 71.177,45 come in premessa suddivisa, non sono stati corrisposti acconti all'appaltatore FEA S.r.l. con sede in via Manzolino est n. 14 – Castelfranco Emilia (MO) P.IVA 02764870362 rimanendo pertanto € 71.177,45 oltre a € 15.659,04 per IVA al 22% a credito dell'impresa;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 86.836,49 all'appaltatore a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso sul cap. 4178 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2022 come segue:
 - quanto a € 37.682,69 al sub. 890/21 del res. 2865/2021
 - quanto a € 49.153,80 al sub. 223/22 della prenot. 961/2022;

- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 2.732,88 che si libera dal sub. 223/22 alla prenot. 961/2022 del cap. 4178 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2022;
- 8) di dare atto che con determinazione n. 1669 del 10/11/2021 è stata impegnata la somma di € 150,00 relativa all'istruttoria per denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture ai sensi dell'art. 13 della L.R. 19/2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico", non utilizzata;
- 9) di liberare pertanto la residua somma di € 150,00 dal sub. 896/21 al res. 2865/21 del capitolo 4178 "Risagomature tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2022 (L.R. 3/99);
- 10) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 1643 del 04/11/2021 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	Euro	Euro
A) LAVORI		
Per lavori	71.659,92	69.419,85
oneri per la sicurezza	<u>1.757,60</u>	<u>1.757,60</u>
<i>Sommano lavori e oneri di sicurezza</i>	<i>73.417,52</i>	<i>71.177,45</i>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Imprevisti	1.335,75	0,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	1.475,55	1.475,55
Spese per prove di laboratorio	2.000,00	0,00
Contributo ANAC	30,00	30,00
Spese per istruttoria deposito pratica sismica (det. 1669 del 10/11/2021)	150,00	0,00
IVA al 22%	16.151,85	15.659,04
Economie da ribasso di gara	<u>439,33</u>	<u>0,00</u>
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>21.582,48</i>	<i>17.164,59</i>
Importo complessivo	95.000,00	88.342,04

- 11) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 95.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 6.657,96 al capitolo 4178 "Risagomature tappeti bituminosi e opere complementari" (L.R. 3/99) del PEG 2022 come segue:
 - quanto a € 150,00 che si liberano dal sub. 896/21 al res. 2865/21
 - quanto a € 2.732,88 che si liberano dal sub. 223/22 alla prenot. 961/2022
 - quanto a € 3.775,08 già presenti alla prenot. 961/2022
- 12) di mantenere nella suddetta prenotazione la somma di € 6.507,96 da destinare alle finalità di cui all'Art. 1-septies (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici) della L. 23 luglio 2021 n. 106 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge, 25 maggio 2021 n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" e s.m.i., da impegnare con successivo apposito atto;
- 13) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 1.475,55 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 892/21 – res. 2865/2021 del succitato capitolo 4178 "Risagomature tappeti bituminosi e opere complementari" (L.R. 3/99) del PEG 2022; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 14) di dare atto che il codice CUP relativo al presente appalto è il n° G21B21005180003 e il codice CIG è il n° 89583486A1;

- 15) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F956 (Rif. Arch. 462);
- 16) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto Rsp. 3158 del 04/03/2022 mediante garanzia fidejussoria n. 1824920 rilasciata dalla Elba Assicurazioni S.P.A – agenzia di Grosseto - in data 16/11/2021 per un importo di € 2.936,70 in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
- 17) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 18) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)