



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Edilizia

**Determinazione numero 717 del 03/05/2022**

**OGGETTO: IIS IPSIA CORNI SEDE LARGO MORO 25 MODENA- LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. CIG 9012452EA7 - CUP G98B20000340001.**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale Area Lavori Pubblici n. 31 del 11/01/2022 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori relativo all' **ISTITUTO SUPERIORE IPSIA CORNI - SEDE LARGO MORO 25 – MODENA - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA.**

L'importo a base d'appalto, risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, è risultato essere pari a € 73.745,36 (€ 72.027,09 lavori e € 1.718,27 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), oltre IVA.

L'importo complessivo dell'opera è risultato essere pari € 90.000,00 come risulta dal quadro economico a seguire:

<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>PROGETTO</b>
- importo lavori netto	72.027,09 €
- oneri per la sicurezza	1.718,27 €
<b>TOTALE OPERE</b>	<b>73.745,36 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
- ANAC	30,00 €
- arrotondamenti	0,66 €
- IVA 22% sui lavori	16.223,98 €
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>16.254,64 €</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>90.000,00 €</b>

La spesa complessiva di lavori e IVA di € 90.000,00 è stata prenotata con la determinazione n. 31 del 11/01/2022, al Cap 4771 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 e D.M. 13/21", Peg 2022 (finanziamento DM 13/2021 con fondi dell'Unione europea – NextGenerationEU).

Il medesimo importo risulta accertato al n. 144/2022 del Cap. 2303 “Contributo Stato per messa in sicurezza edifici scolastici” del Peg 2022

Con medesima determinazione dirigenziale n. 31 del 11/01/2022, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto ed aggiornamento del quadro economico, a favore della Ditta G.S.P. COSTRUZIONI SRL con sede in via Graziosi 660, S. Cesario s/Panaro (MO) C.F./P.IVA 02196990366, per un importo contrattuale, ottenuto da un ribasso d’asta del -7,10%, di €. **68.631,44** (€. 66.913,17 lavori ed €. 1.718,27 oneri di sicurezza) ed a € 15.098,92 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a €. 83.730,36.

Il contratto è stato stipulato in data 09/03/2022, Registro Scritture Private prot. 3161.

I lavori sono stati consegnati il giorno 07/02/2022, come risulta dal verbale di consegna, ed inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 45 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

Non sono state disposte sospensioni e riprese, né concesse proroghe rispetto ai termini contrattuali previsti dal Capitolato.

Nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 18/03/2021, come riportato nel corrispondente verbale redatto il 21/03/2022.

La Direzione dei lavori ha redatto il SAL FINALE in data 25/03/2022 per l’importo complessivo di Euro 68.631,25, al netto del ribasso (Iva esclusa):

Importo lavori a base d’asta	€72.027,09
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza	€ 1.718,27
<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€73.745,36</b>
Ribasso offerto dall’Impresa aggiudicataria	-7,10%
Importo lavori eseguito	€66.912,98
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza	€ 1.718,27
<b>TOTALE LAVORI DI CONTRATTO</b>	<b>€68.631,25</b>

Durante il corso dei lavori è stato liquidato un acconto per certificato emesso di € 61.459,41 oltre iva al 22% di € 13.521,07.

La liquidazione finale a saldo pertanto sarà la seguente:

Ditta	Importo totale (IVA esclusa)	Liquidazione in acconto (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA compresa)
G.S.P. COSTRUZIONI SRL	€ 68.631,25	€ 61.459,41	€ 7.171,84	€ 8.749,65

Il quadro economico di assestamento finale è il seguente:

IMPORTO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	CONSUNTIVO
- importo lavori netto	66.913,17 €	66.912,98 €
- oneri per la sicurezza	1.718,27 €	1.718,27 €
<b>TOTALE OPERE</b>	<b>68.631,44 €</b>	<b>68.631,25 €</b>
SOMME A DISPOSIZIONE		
- ANAC	30,00 €	30,00 €
- arrotondamenti	0,66 €	
- IVA 22% sui lavori	15.098,92 €	15.098,88 €
- ribasso 7,10% iva inclusa	6.238,98 €	

(INDISPONIBILE)		
SOMME A DISPOSIZIONE	<b>21.368,56 €</b>	<b>15.128,88 €</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>83.760,13 €</b>

Rispetto al importo finanziato si rileva un'economia di € 6.239,87

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti acquisiti da procedura informatica (DURC: prot. INAIL n. 31455343 del 15/02/2022, scadenza validità 15/06/2022) presso sportello unico previdenziale. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 25/03/2022 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 08/04/2022, assunto agli atti in data 27/04/2022 prot. n. 12930;

La ditta aggiudicataria, ha presentato la polizza fideiussoria per la rata a saldo n. 821.071.0000003373 rilasciata dalla VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in data 04/04/2022, a garanzia del pagamento a saldo, assunta agli atti dell'ente con prot. n. 10338 del 05/04/2022; in data 19/04/2022 la società VITTORIA ASSICURAZIONI SPA ha inviato un'appendice di variazione di testo contrattuale, assunta agli atti dell'ente con prot. n. 12020 del 19/04/2022;

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito a Impresa aggiudicataria come sopra illustrato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

## D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 28/03/2022 dell'importo netto di € 68.631,25, di cui € 66.912,98 per lavori ed € 1.718,27 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minor

spesa di €. 0,19 rispetto all'importo contrattuale, in esecuzione della determina n. 31 del 11/01/2022, di cui al contratto stipulato in data 09/03/2022, Registro Scritture Private prot. 3161;

- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 08/04/2022, che evidenzia una spesa complessiva per lavori di € 83.760,13 (di cui €. 66.912,98 per lavori ed €. 1.718,27 per oneri finalizzati alla sicurezza e € 15.098,88 per Iva 22%);
- 3) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 12930/06-06-02 f. 986 del 27/04/2022 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 68.631,25 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto alla ditta appaltatrice un acconto di € 61.459,41, (al netto dell'IVA e delle ritenute dello 0.5%), rimanendo pertanto a credito dell'impresa G.S.P. COSTRUZIONI SRL, l'importo complessivo di € 8.749,65 (€. 7.171,84 oltre a €. 1.557,81 per I.V.A. al 22%) come di seguito riportato:

Ditta	Importo totale (IVA esclusa)	Liquidazione in acconto (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA compresa)
G.S.P. COSTRUZIONI SRL	€ 68.631,25	€ 61.459,41	€ 7.171,84	8.749,65

- 5) di liquidare e pagare pertanto il saldo dovuto alla ditta G.S.P. COSTRUZIONI SRL. pari ad euro 8.749,65 (iva compresa), dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub-impegno n. 39/2022 – prenotazione n. 245/2022 del cap. 4771 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 e D.M. 13/21”, Peg 2022;
- 6) di dare atto che rispetto all'importo impegnato per la ditta G.S.P. COSTRUZIONI SRL, pari a €. 83.730,36, si realizza una minor spesa di €. 0,23, che si libera dal sub. 39/2022 alla prenotazione 245/2022 del capitolo 4771 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 e D.M. 13/21”, Peg 2022;
- 7) di dare atto che il quadro economico di assestamento è così ripartito:

IMPORTO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	CONSUNTIVO
- importo lavori netto	66.913,17 €	66.912,98 €
- oneri per la sicurezza	1.718,27 €	1.718,27 €
<b>TOTALE OPERE</b>	<b>68.631,44 €</b>	<b>68.631,25 €</b>
SOMME A DISPOSIZIONE		
- ANAC	30,00 €	30,00 €
- arrotondamenti	0,66 €	
- IVA 22% sui lavori	15.098,92 €	15.098,88 €
- ribasso 7,10% iva inclusa (INDISPONIBILE)	6.238,98 €	
SOMME A DISPOSIZIONE	<b>21.368,56 €</b>	<b>15.128,88 €</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>83.760,13 €</b>

- 8) di dare atto che rispetto all'importo di cui alla prenot. 245/2022 - cap. 4771 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 e D.M. 13/21”, Peg 2022, si realizza una minore spesa di € 6.239,87 come segue:
  - € 0,23, che si liberano dal sub.imp. 39/2022
  - € 6.238,98, corrispondente al ribasso d'asta, che si liberano dal sub.imp. 41/2022
  - €. 0,66, già presenti alla prenot. 245/2022

- 9) di dare atto che l'accertamento n. 144/2022 del capitolo 2303 "Contributo Stato per messa in sicurezza edifici scolastici" del Peg 2022 deve essere diminuito dell'importo di € 6.239,87 corrispondente al ribasso d'asta e di economie su lavoro Iva inclusa;
- 10) di approvare la restituzione della cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n. 821.071.0000003352 rilasciata dalla Vittoria Assicurazioni Spa in data 21/1/2022 per €. 3.431,58, n quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 103 comma 5 del Dlgs 50/2016;
- 11) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti derivanti da procedura informatica (DURC: prot. inail n. 31455343 del 15/02/2022, scadenza validità 15/06/2022) presso sportello unico previdenziale;
- 12) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F986 (rif. Arch. 493);
- 13) di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con Determina n. 31 del 11/01/2022 è composto da geom .Alessandro Ricci, Direttore dei lavori;
- 14) di dare atto che il C.I.G. riferito a questo affidamento è 9012452EA7 ed il codice CUP è G98B20000340001
- 15) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013
- 16) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti ed all'U.o. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa, per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)