



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Edilizia

**Determinazione numero 887 del 25/05/2022**

**OGGETTO: POLO GUARINI WILIGELMO DI MODENA RIFACIMENTO TRATTI DI FOGNATURE CUP G98B20000500001 CIG Z33320E5C3. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale Area Lavori Pubblici n. 942 del 25/06/2021 e' stato approvato il progetto esecutivo Prot. N. 14828 del 12/05/2021 per i RIFACIMENTO TRATTI DI FOGNATURE PRESSO IL POLO GUARINI-WILIGELMO DI MODENA redatto dal geom. Rita Digani, per le opere edili, e dal P.I. Enrico Uguzzoni, incaricato con determinazione n. 518 del 12/05/2021 per le opere impiantistiche, e prenotata la relativa spesa complessiva di €. 40.000,00.

La spesa di €. 1.561,22 impegnata per l'incarico affidato al P.I. Uguzzoni con la suddetta determinazione 518/21 rientra nel quadro economico del progetto principale come riportato nel quadro economico di cui sotto.

L'importo a base d'appalto, risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, è risultato essere pari a €. 30.907,90 comprensivo di €. 1.105,90 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA.

L'importo complessivo dell'opera pari € 40.000,00 e' risultato suddiviso come da quadro economico sottoriportato:

A	LAVORI IN APPALTO	IMPORTI
a.1	Importo lavori a base d'asta	€ 29.802,00
a.2	Oneri della sicurezza	€ 1.105,90
		-----
a.3	TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 30.907,90
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 618,00
b.2	Arrotondamenti	€ 30,96
b.3	i.v.a. 22% di € 30.907,90	€ 6.799,74
b.4	Spese tecniche di progettazione e D.L. impianti meccanici (compresa cassa 5% ed iva 22%)	€ 1.643,40
		-----
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 9.092,10
		-----
	<i>TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO</i>	<i>€ 40.000,00</i>

L'intervento ha trovato copertura al cap. 4771 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficienza energetica edifici scolastici – l. 160/2019 – decreto 13/21" (fin. 71 – MIUR L.160/19 DM 13/21).

Con la medesima determinazione dirigenziale n. 942 del 25/06/2021, si si e' disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto e relativo aggiornamento del quadro economico, a favore della ditta CONSORZIO R.E.G. con sede in corso Vallisneri n. 25 A- 42019 Scandiano (RE) P.I.V.A. 02852710355, per un importo contrattuale di €. 30.460,87, ottenuto da un ribasso d'asta del 1,50%; l'importo degli oneri di sicurezza compresi e previsti nel contratto originario, è pari ad euro 1.105,90.

La spesa complessiva per lavori di € 37.162,26 IVA compresa e' stata impegnata con la suddetta determinazione n. 942/2021, all'interno della prenotazione 1246/2021 al cap 4771 del Peg 2021 (fin. Miur 160/19 D.M. 13/21).

Il contratto e' stato stipulato per corrispondenza con Prot. N. 29906 del 24/09/2021.

I lavori sono stati consegnati il giorno 08/07/2021 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

Nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 06/09/2021 in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale, dal capitolato speciale e dagli atti contabili redatti in corso di esecuzione dei lavori così come riportati e verbalizzati nel certificato di ultimazione dei lavori.

La Direzione dei lavori ha redatto il SAL FINALE 06/09/2021 per l'importo complessivo di Euro 30.460,87 al netto del ribasso (Iva esclusa) come si seguito specificato:

a) per lavori a misura e somministrazioni	Euro	30.907,90
- di cui oneri di sicurezza	Euro	1.105,90
Importo soggetto a ribasso	Euro	29.802,00
Ribasso contrattuale -1,50% su € 29.802,00	Euro	- 447,03
Importo lavori al netto del ribasso	Euro	29.354,97
Oneri di sicurezza	Euro	1.105,90
Importo netto lavori	Euro	30.460,87

Durante il corso dei lavori é stato liquidato un certificato di pagamento in acconto per la ditta aggiudicataria, come di seguito riportato, per un importo complessivo netto di Euro 26.192,25 ( IVA esclusa):

<u>Importo netto lavori</u>	€ 30.460,87
<u>1° certificato di pagamento Ditta CONSORZIO R.E.G. N° 281 DEL 26/08/2021 (I.V.A. esclusa)</u>	<u>- € 26.192,25</u>
Credito netto dell'impresa (lavori più oneri)	€ 4.268,62

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo risulta pari a netti Euro 4.268,62 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad Euro 939,09 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 5.207,71 la liquidazione finale a saldo pertanto sarà la seguente:

Ditta	Importo totale IVA esclusa	Liquidazione in acconto	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale IVA compresa
CONSORZIO R.E.G.	€ 30.460,87	€ 26.192,25	€ 4.268,62	€ 5.207,71

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi in quanto in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione con prot. n. 30944216 del 19/04/2022 derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale valido fino al 17/08/2022.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 06/09/2021 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 06/09/2021.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito a Impresa aggiudicataria come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'ing. Annalisa Vita – Direttore Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

## D E T E R M I N A

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 19/08/2021 dell'importo complessivo netto di € 30.460,87 di cui € 29.354,97 per lavori ed € 1.105,90 per oneri finalizzati alla sicurezza, in esecuzione del contratto per corrispondenza Prot. n. 29906 del 24/09/2021;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 06/09/2021, che evidenzia una spesa complessiva di € 37.162,26 di cui € 30.460,87 per lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza e € 6.701,39 per Iva 22%;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 9368/06-06-02 f. 884 del 28/03/2022 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a € 30.460,87 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 stato di avanzamento per l'importo di netti € 26.192,25 rimanendo pertanto netti € 4.268,62 oltre a € 939,09 per IVA 22% a credito dell'impresa aggiudicataria;
5. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 5.207,71 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti dando atto che il reattivo mandato di pagamento sarà emesso all'imp. 1784/22 cap. 4771 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficienza energetica edifici scolastici – l. 160/2019 – decreto 13/21" (fin. 71 – MIUR L.160/19 DM 13/21) del P.E.G. 2022;

6. di dare atto che l'importo speso per i lavori e' pari all'importo impegnato per la ditta;
7. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione con prot. n. 30944216 del 19/04/2022 derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale valido fino al 17/08/2022;
8. di dare atto che con determinazione n. 518 del 12/04/2021 e' stato affidato al p.i. Enrico Uguzzoni, Via Ucelliera 41 – 41123 Modena - P.I. 02621570361 – C.F. GZZNRC76L18F257J il “Servizio di progettazione e assistenza alla direzione lavori impianti meccanici edifici scolastici vari” per un importo relativamente ai lavori in oggetto di complessivi €. 1.561,22 non ancora liquidati quindi da mantenere al sub-res. 423/21 – res. 1246/21 del succitato cap. 4771 (fin. 71 – MIUR L.160/19 DM 13/21) del P.E.G. 2022;
9. di dare atto che il quadro di confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

A	IMPORTO LAVORI	POST-AFFIDAMENTO	CONSUNTIVO
a.1	Importo lavori a base d'asta	€ 29.354,97	€ 29.354,97
a.2	Oneri della sicurezza	€ 1.105,90	€ 1.105,90
a.3	TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 30.460,87	€ 30.460,87
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Spese tecniche per incentivi	€ 618,00	0
b.3	i.v.a. 22%	€ 6.701,39	€ 6.701,39
b.4	Arrotondamenti	€ 30,96	0
b.5	Servizio di progettazione e D.L. impiantimeccanici (compresa cassa 5% ed iva 22%)	€ 1.561,22	€ 1.561,22
b.6	Ribasso indisponibile spese tecniche	€ 82,18	0
b.7	Ribasso lavori indisponibile 1,5% (i.v.a. 22% compresa)	€ 545,38	0
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 9.539,13	€ 8.262,61
	TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 40.000,00	€ 38.723,48

10. di dare atto che rispetto alla somma finanziata per il progetto pari a €. 40.000,00 si evince una minore spesa di €. 1.276,52 già liberati in fase di riaccertamento;
11. di dare atto l'accertamento 610/21 - CAP 2303 “Contributio Stato per messa in sicurezza edifici scolastici” parte entrata e' già stato diminuito della succitata somma di €. 1.276,52;
12. di dare atto che il C.I.G. riferito a questo affidamento è Z33320E5C3 ed il codice CUP è G98B20000500001;
13. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F 948 ;
14. di dare atto che la CONSORZIO R.E.G. con sede in corso Vallisneri n. 25 A-42019 Scandiano (RE) P.I.V.A. 02852710355 ha prestato, a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, la polizza n. 186000404 del 11/03/2022 della Unipol Assicurazioni assunto agli atto con Prot. N. 8212 del 17/03/2022;
15. di svincolare la cauzione definitiva e la polizza contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori come previsto dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;
16. di dare atto che l'intervento di manutenzione straordinaria oggetto del presente provvedimento è da considerarsi quale spesa per miglioria obbligatoria per legge, imposta alla provincia in regime di quanto previsto dalla L.23/1996 e dalla L.56/2014, in quanto rientrante nell'esercizio delle funzioni fondamentali dell'ente ;

17. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;
18. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta CONSORZIO R.E.G. con sede in corso Vallisneri n. 25 A-42019 Scandiano (RE) P.I.V.A. 02852710355;
19. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)