



## Provincia di Modena

Area Tecnica

Edilizia

**Determinazione numero 911 del 26/05/2022**

**OGGETTO: POLO VOLTA DI SASSUOLO (MO) SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI PER LA MESSA IN SICUREZZA VIE DI FUGA ANNO 2021 - CIG ZCD31CO208 CUP G88B20001150001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO..**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale Area Lavori Pubblici n. 703 del 18/05/2021 è stato approvato il progetto esecutivo Prot. 10172 del 02/04/2021 per SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI PER LA MESSA IN SICUREZZA VIE DI FUGA PRESSO IL POLO SCOLASTICO VOLTA - DON MAGNANI DI SASSUOLO (MO) redatto dal geom. Rita Digani tecnico della Provincia di Modena.

L'importo complessivo dell'opera è risultato essere pari € 40.000,00 come risulta dal quadro economico a seguire:

A	LAVORI IN APPALTO	IMPORTI
a.1	Importo lavori a base d'asta	€ 31.412,70
a.2	Oneri della sicurezza	€ 731,82
		-----
a.3	TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 32.144,52
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/16	€ 642,89
b.2	IVA 22% di € 32.144,52	€ 7.071,79
b.3	Arrotondamenti	€ 140,80
		-----
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.853,48
		-----
	TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 40.000,00

La spesa complessiva di €. 40.000,00 è stata prenotata con la succitata determinazione 703/21 al cap. 4771 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici L. 160/2019 – Decreto 12/2021" finanziata con L. 160/2019 – Decreto 12/2021.

L'importo a base d'appalto, risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, è risultato essere pari a € 32.144,52 comprensivo di € 731,82 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA.

Con la medesima determinazione dirigenziale n. 703 del 18/05/2021, si è disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto e relativo aggiornamento del quadro economico, a favore della Ditta Artigiana Serramenti srl con sede in Via Decorati al Valore Civile, 36 Baggiovara (Mo) P.I.V.A. 03836450365, per un importo contrattuale di € 31.516,27 di cui € 30.784,45 per lavori ed €

731,82 per oneri della sicurezza, ottenuto da un ribasso d'asta del 2,00%; oltre ad € 6.933,58 per i.v.a. 22% (prot. n. 12700 del 24/04/2021).

Il contratto è stato stipulato per corrispondenza con prot. n. 37657 del 22/11/2021.

I lavori sono stati consegnati il giorno 27/09/2021 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 90 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

I lavori sono stati sospesi in data 18/12/2021 come risulta da verbale in pari data.

I lavori sono stati ripresi in data 12/01/2022 come risulta da verbale in pari data.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 14/01/2022 in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale, dal capitolato speciale e dagli atti contabili redatti in corso di esecuzione dei lavori così come riportati e verbalizzati nel certificato di ultimazione dei lavori.

La Direzione dei lavori ha redatto il SAL FINALE in data 14/01/2022 per l'importo complessivo di Euro 31.516,27 al netto del ribasso (Iva esclusa) come sotto riportato:

a) per lavori a misura e somministrazioni	Euro	32.144,52
- di cui oneri di sicurezza	Euro	731,82
Importo soggetto a ribasso		-----
Ribasso contrattuale -2,00% su € 31.412,70	Euro	31.412,70
Importo lavori netto	Euro	- 628,25
Oneri di sicurezza		-----
	Euro	30.784,45
Importo netto lavori	Euro	731,82
		-----
	Euro	31.516,27

Dallo schema di cui sopra si evince che la somma spesa per lavori è pari all'importo contrattuale.

Durante il corso dei lavori è stato liquidato all'impresa n. 1 stato avanzamento lavori per complessivi netti di Euro 25.020,14 oltre a € 5.504,43 per I.V.A. 22% per un totale di € 30.524,57, rimanendo pertanto un credito residuo di netti € 6.496,13 per lavori oltre € 1.429,15 per I.V.A. 22% per un totale di € 7.925,28 come di seguito evidenziato:

Lavori netti eseguiti (comprensivi di oneri della sicurezza)	€ 31.516,27
1° certificato di pagamento Ditta Artigiana Serramenti srl n. 329 del 10/12/2021 netto iva	-€ 25.020,14
	-----
Credito netto (lavori più oneri)	€ 6.496,13
Iva 22% di € 6.496,13	€ 1.429,15
	-----
Restano a credito	€ 7.925,28

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta da documento agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica tramite acquisizione di DURC prot. INAIL n. 30264045 del 08/03/2022 valido fino al 06/07/2022. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

La ditta aggiudicataria ha presentato, a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, la polizza fideiussoria n. 408101911 del 09/03/2022 della AXA Assicurazione spa assunta agli atti con Prot. N. 8706 del 22/03/2022.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 14/01/2022 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 14/01/2022.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito all'impresa aggiudicataria come sopra illustrato, nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita - Direttore Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

## D E T E R M I N A

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 14/01/2022 dell'importo netto di €. 31.516,27 di cui €. 30.784,45 per lavori ed €. 731,82 per oneri finalizzati alla sicurezza, pari all'importo contrattuale, in esecuzione del contratto per corrispondenza n. 37657 del 22/11/2021;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 14/01/2022, che evidenzia una spesa complessiva di €. 38.449,85 di cui €. 31.516,27 per lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza e €. 6.933,58 per IVA 22%;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 16098 cl. 06-06-02 f. 930 del 18/05/2022 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'Ente;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 31.516,27 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 stato di avanzamento per l'importo di €. 25.020,14 rimanendo pertanto un residuo di netti €. 6.496,13 per lavori oltre a €. 1.429,15 per IVA al 22% per un totale di €. 7.925,28;
5. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €. 7.925,28 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 292/2022 - impegno 1016/2022 - cap. 4771 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici - L. 160/2019 - decreto 13/2021" (MIUR L. 160/2019 - DM 13/2021) del P.E.G. 2022;
6. di dare atto che la somma spesa per i lavori è pari alla somma impegnata per la ditta aggiudicataria;

7. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta da DURC prot. INAIL 30264045 del 08/03/2022 valido fino al 06/07/2022;
8. di dare atto che il quadro di confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

A	LAVORI IN APPALTO	AGGIUDICAZIONE	CONSUNTIVO
a.1	Importo lavori a base d'asta	€ 30.784,45	€ 30.784,45
a.2	Oneri della sicurezza	€ 731,82	€ 731,82
		-----	-----
a.3	TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 31.516,27	€ 31.516,27
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Spese tecniche	€ 642,89	€ 642,89
b.3	i.v.a. 22%	€ 6.933,58	€ 6.933,58
		-----	-----
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.576,47	€ 7.576,47
		-----	-----
b.4	Arrotondamenti	€ 140,80	0
b.5	Ribasso d'asta iva compresa indisponibile	€ 766,46	0
		-----	-----
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 39.092,74</b>

9. di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di €. 907,26 che si liberano dal sub. 294/2022 alla prenot. 1016/2022 del succitato cap. 4771 del P.E.G. 2022;
10. di accertare la minore spesa di €. 907,26 al cap. 2303 "Contributo Stato per messa in sicurezza edifici scolastici" - accertamento 610/21 - parte entrata del P.E.G. 2021;
11. di liquidare la somma dovuta per spese tecniche contabilizzata in €. 642,89 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 293/2022 - impegno 1016/2022 - cap. 4771 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici - L. 160/2019 - decreto 13/2021" (MIUR L. 160/2019 - DM 13/2021) del P.E.G. 2022;
12. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F930 rif. Arch. 415;
13. di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con determinazione n. 703 del 18/05/2021 è così composto: - Geom. Rita Digani, Direttore dei Lavori.
14. di dare atto che la Ditta Artigiana Serramenti srl con sede in Via Decorati al Valore Civile, 36 Baggiovara (Mo) P.I.V.A. 03836450365 ha prestato, a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, la polizza fideiussoria n. 408101911 del 09/03/2022 della AXA Assicurazioni spa assunta agli atti con Prot. N. 8706 del 22/03/2022;
15. di svincolare la cauzione definitiva polizza n. 407601888 Ag. AXA Assicurazioni spa Modena centro e la polizza contro la responsabilità civile polizza n. 4073601952 agenzia AXA Assicurazioni spa Agenzia Modena Centro per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
16. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta Artigiana Serramenti srl con sede in Via Decorati al Valore Civile, 36 Baggiovara (Mo) P.I.V.A. 03836450365;
17. di dare atto che l'intervento di manutenzione straordinaria oggetto del presente provvedimento è da considerarsi quale spesa per miglioria obbligatoria per legge, imposta alla Provincia in regime di quanto previsto dalla L. 23/1996 e dalla L. 56/2014, in quanto rientrante nell'esercizio delle funzioni fondamentali dell'Ente;
18. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)