



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 1181 del 06/07/2022

OGGETTO: SP 24 DI MONCHIO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO AL KM 3+050 IN LOCALITÀ CASA ALOIA (II STRALCIO) IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA. 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO PER L'APPLICAZIONE DL 17 MAGGIO 2022 N. 50 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE NAZIONALI, PRODUTTIVITA' DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, NONCHE' IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI UCRAINA". NUOVO QUADRO ECONOMICO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE..

CUP G17H21000050001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 1684 del 11/11/2021 il Dirigente del Servizio Viabilità, ha approvato il progetto definitivo/esecutivo e il quadro economico relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 240.000,00 di cui € 186.108,25 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 53.891,75 per somme a disposizione fra cui IVA al 22%.

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile, nell'ambito del Piano degli interventi urgenti relativi agli eventi meteorologici giugno, luglio, agosto 2017 - OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre 2017 - OCDPC 503/2018; 2 febbraio - 19 marzo 2018 – OCDPC 533/2018; 27 ottobre - 5 novembre 2018 - OCDPC 558/2018 annualità 2021 approvato con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 18 del 24/02/2021 "*Approvazione del piano degli interventi urgenti – Annualità 2021, di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145"* – Cod. intervento 16856 OCDPC 533/2018 CS 6097.

Con la medesima Determinazione n° 1684 del 11/11/2021, i lavori sono stati affidati alla ditta CO.VE.MA S.R.L. con sede in via Guido Reni, 45 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) P.IVA 03428670362, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 16,84% e quindi per un importo di € 149.907,97 oltre ad € 5.843,74 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 155.751,71) ed a € 34.265,38 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 190.017,09.

La scadenza della presentazione delle offerte di gara era prefissata per il giorno 03/11/2021.

I lavori sono iniziati in data 19/04/2022 e sono tuttora in corso.

Il decreto legge 17 maggio 2022 n° 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" all'art. 26 - *Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori -*

dispone che i lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021 e annotati dal direttore dei lavori nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, siano adottati in deroga alle specifiche clausole contrattuali applicando i prezzi aggiornati, riconoscendo i maggiori importi al netto dei ribassi formulati in sede di gara nella misura del 90%.

Il direttore dei lavori, ha proceduto ad emettere il 1° stato di avanzamento lavori a tutto il 30/06/2022 dell'importo di Euro 96.320,06 e relativo certificato pagamento n° 378 del 05/07/2022 per l'importo di Euro 95.838,46 oltre l'IVA al 22% di Euro 21.084,46 per complessivi Euro 116.922,92.

In applicazione di quanto disposto dal decreto in oggetto, sulla base del confronto tra la contabilità lavori sviluppata con l'elenco prezzi di contratto e quelli indicati nell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, annualità 2022 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 21 Aprile 2022, N. 602, il maggiore importo del 1° stato di avanzamento a tutto il 30/06/2022 al netto del ribasso di gara, riconosciuto nella misura del 90% è pari ad Euro 4.293,68 oltre ad Euro 944,61 per IVA al 22% per complessivi Euro 5.238,29, come da elaborato di raffronto sviluppato dal direttore dei lavori, parte integrante del presente atto, il cui finanziamento trova copertura con l'utilizzo del ribasso di gara del quadro economico.

Il nuovo quadro economico dell'opera per quanto sopraesposto ammonta ad invariati Euro 240.000,00 e risulta pertanto essere il seguente:

A) LAVORI:

Importo dei lavori soggetto a ribasso di gara	180.264,51	
A dedurre ribasso di gara del -16,84%	-30.356,54	
Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza	149.907,97	
A sommare oneri per la sicurezza	5.843,74	
TOTALE IMPORTO LAVORI E ONERI		155.751,71

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Spese per indagini geognostiche e geofisiche	5.743,93	
Spese per acquisizione di aree	4.000,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	2.977,73	
Arrotondamenti	1,27	
IVA al 22% su lavori e oneri	34.265,38	
Contributo Anac	225,00	
Spese per istruttoria deposito pratica sismica (Det. 298 del 01/03/2022)	150,00	
Spese per applicazione D.L. 50/2022 1° SAL IVA al 22% compresa	5.238,29	
Economie da ribasso di gara residue	31.646,69	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		84.248,29

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA **240.000,00**

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il responsabile del procedimento approva l'elaborato di raffronto relativo al 1° stato di avanzamento lavori in applicazione del D.L. 17/05/2022 n° 50 con un incremento di spesa di Euro 4.293,68 oltre a Euro 944,61 per IVA al 22% per complessivi Euro 5.238,29;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante ad invariati complessivi Euro 240.000,00;
- 3) di dare atto che la somma di Euro 5.238,29 trova copertura finanziaria nel quadro economico del progetto principale con l'utilizzo di parte dell'economia derivante dal ribasso di gara e pertanto rientra nella prenotazione effettuata con determinazione 1684/21;
- 4) di impegnare pertanto la spesa complessiva di Euro 5.238,29 a favore della ditta CO.VE.MA S.R.L. con sede in via Guido Reni, 45 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) P.IVA 03428670362 (finanziamento Regione E.R.) alla prenot. 988/22 - capitolo 4720 "Sistemazione strade con contributo della protezione civile" del PEG 2022 (Dec. RER 18/21 - Cod. intervento 16856 OCDPC 533/2018 CS 6097);
- 5) di liquidare all'appaltatore la somma di Euro 5.238,29 mediante certificato di pagamento straordinario, dietro la presentazione di regolare fattura, con successivo apposito atto;
- 6) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
- 7) di dare atto che la ditta CO.VE.MA S.R.L. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da DURC prot. INAIL_33453287 valido fino al 13/10/2022;
- 8) di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. 8946238D22 e il codice CUP è il n. G17H21000050001;
- 9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n.11-15-03F943 (rif. Arch. 412);
- 10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture" ai sensi dell'art.1 co. 32 della L. n. 190/2012 "e ss.mm.ii.;
- 11) di trasmettere la presente determinazione al U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa, per gli adempimenti di competenza dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contributiva attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)