



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Geologico

**Determinazione numero 1365 del 01/08/2022**

**OGGETTO: SP 26 DI SAMONE COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO ALLA PROG. KM 3+700 TRA LE LOCALITA' CASTAGNETO E DUE QUERCE IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO. 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO PER L'APPLICAZIONE DL 17 MAGGIO 2022 N. 50 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE NAZIONALI, PRODUTTIVITA' DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, NONCHE' IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI UCRAINA". NUOVO QUADRO ECONOMICO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE..**

**CUP G77H21000060001**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione n° 1469 del 07/10/2021 il Dirigente del Servizio Viabilità, ha approvato il progetto definitivo/esecutivo e il quadro economico relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 149.459,46 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 50.540,54 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile, nell'ambito del Piano degli interventi urgenti relativi agli eventi metereologici giugno, luglio, agosto 2017 - OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre 2017 - OCDPC 503/2018; 2 febbraio-19 marzo 2018 – OCDPC 533/2018; 27 ottobre-5 novembre 2018 - OCDPC 558/2018 annualità 2021 approvato con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 18 del 24/02/2021 “*Approvazione del piano degli interventi urgenti – Annualità 2021, di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145”* – Cod. intervento 16851 OCDPC 558/2018 CS 6110.

Con la medesima Determinazione n° 1469 del 07/10/2021, i lavori sono stati affidati alla ditta I.O.L.A. Costruzioni S.r.l. con sede in via Mediana n. 495 – Montese (MO) P.IVA 02255520369, che ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 17,69% e quindi per un importo di € 117.854,59 oltre ad € 6.275,66 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 124.130,25) ed a € 27.308,66 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 151.438,91.

La scadenza della presentazione delle offerte di gara era prefissata per il giorno 17/09/2021.

I lavori sono iniziati in data 02/05/2022, sono stati sospesi dal 20/06/2022 per consentire la maturazione del calcestruzzo dei pali di fondazione e permetterne le prescritte prove di collaudo; sono ripresi poi il 20/07/2022 e sono tuttora in corso.

Il decreto legge 17 maggio 2022 n° 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” all’art. 26 - *Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori* - dispone che i lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021 e annotati dal direttore dei lavori nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, siano adottati in deroga alle specifiche clausole contrattuali applicando i prezzari aggiornati, riconoscendo i maggiori importi al netto dei ribassi formulati in sede di gara nella misura del 90%.

Il direttore dei lavori, ha proceduto ad emettere il 1° stato di avanzamento lavori a tutto il 26/07/2022 dell’importo di Euro 73.032,96 e relativo certificato pagamento n° 395 del 28/07/2022 per l’importo di Euro 72.667,80 oltre l’IVA al 22% di Euro 15.986,92 per complessivi Euro 88.654,72.

In applicazione di quanto disposto dal decreto in oggetto, sulla base del confronto tra la contabilità lavori sviluppata con l’elenco prezzi di contratto e quelli indicati nell’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, annualità 2022 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 21 Aprile 2022, N. 602, il maggiore importo del 1° stato di avanzamento a tutto il 26/07/2022 al netto del ribasso di gara, riconosciuto nella misura del 90% è pari ad Euro 10.022,50 oltre ad Euro 2.204,95 per IVA al 22% per complessivi Euro 12.227,45, come da elaborato di raffronto sviluppato e sottoscritto digitalmente dal direttore dei lavori, parte integrante del presente atto, il cui finanziamento trova copertura con l’utilizzo del ribasso di gara del quadro economico.

Il nuovo quadro economico dell’opera per quanto sopraesposto ammonta ad invariati Euro 200.000,00 e risulta pertanto essere il seguente:

**A) LAVORI:**

Importo dei lavori soggetto a ribasso di gara	143.183,80	
A dedurre ribasso di gara del -17,69%	<u>-25.329,21</u>	
Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza	117.854,59	
A sommare oneri per la sicurezza	6.275,66	
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI E ONERI</b>		<b>124.130,25</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

Spese per indagini geognostiche e geofisiche	3.660,57	
Spese per acquisizione di aree	3.177,29	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	2.391,35	
Spese per collaudo statico	4.235,90	
Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche	4.014,35	
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	27.308,66	
Contributo Anac	30,00	
Spese per istruttoria deposito pratica sismica	150,00	
Spese per applicazione DL 50/2022 1° SAL IVA al 22% compresa	12.227,45	
Economie da ribasso di gara residue	18.674,18	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>75.869,75</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA** **200.000,00**

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con su-

bappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare per il lavoro: "SP 26 DI SAMONE COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO ALLA PROG. KM 3+700 TRA LE LOCALITA' CASTAGNETO E DUE QUERCE IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO" l'elaborato di raffronto relativo al 1° stato di avanzamento lavori in applicazione del D.L. 17/05/2022 n° 50 con un incremento di spesa di Euro 10.022,50 oltre ad Euro 2.204,95 per IVA al 22% per complessivi Euro 12.227,45;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante ad invariati Euro 200.000,00;
- 3) di dare atto che la somma di Euro 12.227,45 trova copertura finanziaria con l'utilizzo di parte dell'economia derivante dal ribasso di gara e pertanto rientra nella prenotazione effettuata con determinazione 1469 del 07/10/2021;
- 4) di impegnare pertanto la spesa complessiva di Euro 12.227,45 a favore della ditta I.O.L.A. Costruzioni S.r.l. con sede in via Mediana n. 495 – Montese (MO) P.IVA 02255520369 (finanziamento Regione E.R.) alla prenot. 987/2022 - capitolo 4720 "Sistemazione strade con contributo della protezione civile" del Peg 2022 (Dec. RER 18/21 - Cod. intervento 16851 OCDPC 558/2018 CS 6110);
- 5) di liquidare all'appaltatore la somma di Euro 12.227,45 mediante certificato di pagamento straordinario, dietro la presentazione di regolare fattura, con successivo apposito atto;
- 6) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
- 7) di dare atto che la ditta I.O.L.A. Costruzioni S.r.l. risulta in posizione di regolarità come da DURC prot. INPS 31664687 valido fino al 11/10/2022;
- 8) di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. 88952310D7 e il codice CUP è il n. G77H21000060001;
- 9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F945 (rif. Arch. 414);
- 10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture" ai sensi dell'art.1 co. 32 della L. n. 190/2012 "e ss.mm.ii.;

11) di trasmettere la presente determinazione al U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa, per gli adempimenti di competenza dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contributiva attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)