



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi strutturali

Determinazione numero 1396 del 03/08/2022

**OGGETTO: MIUR INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N. 205. ITES "J. BAROZZI" VIA M. KOSICA 136 MODENA. INTERVENTI DI RITRUTTURAZIONE EDILIZIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E CENTRALE TERMICA ANNESSA. APPROVAZIONE RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, E MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA .
CUP G99E19001140004**

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Con Atto Dirigenziale n. 91 del 29/01/2020 il Direttore dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 320.450,00 di cui € 237.314,00 per lavori, € 6.088,94 per oneri relativi alla sicurezza ed € 77.047,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con la medesima determinazione si è stabilita, quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, da esperire con il criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte ai sensi degli artt. 36 comma 9- bis e 95 e 97 comma 8 del citato decreto.

Con Determinazione Dirigenziale n. 966 del 30/06/2021, lo stesso Responsabile del Procedimento ha approvato il verbale di seduta pubblica di gara del 12 febbraio 2020 e aggiudicato i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 32 c.5 e 33 del D.Lgs 50/2016 all'impresa CA COSTRUZIONI Srl P.ta IVA 08921771211 con sede legale in Pomigliano d'Arco (NA) via Gramsci 39.

L'impresa CA COSTRUZIONI, avendo offerto un ribasso percentuale del -21,31%, ha ottenuto l'affidamento dei lavori per un importo contrattuale di € 192.831,33 corrispondente ad € 186.742,39 per lavori ed € 6.088,94 per oneri di sicurezza.

Il lavori hanno avuto inizio il 05/07/2021 come da verbale redatto in pari data, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs 50/2016 e art. 50 del DM 7/03/2018 n. 49.

Con determinazione dirigenziale n. 1055 del 15/07/2021, e atto successivo di liquidazione n. 787 del 22/07/2022, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come richiamato all'art. 20 del capitolato speciale di appalto è stato corrisposto all'impresa l'anticipazione del prezzo d'appalto pari al 20% dell'importo contrattuale, corrispondente ad € 38.566,27 oltre a IVA 22% pari a € 8.484,58 e quindi per complessivi € 47.050,85.

Per quanto sopra, si accerta la correttezza dell'importo relativo all'imponibile mentre risulta errato l'importo corrispondente alla quota di IVA che, per questo appalto, è agevolata nella misura del 10% , ai sensi del predetto D.P.R. 26.10.1972 n. 633, Tabella A- parte III- punto 127-quaterdecies-art. 31 lettera d) della legge n. 457 del 05/08/78 (come sostituito dall'art 3 del DPR n. 380 del 2001 anziché come erroneamente indicato e versato).

L'appaltatore CA COSTRUZIONI P.IVA 08921771211 ha trasmesso garanzia fidejussoria per l'anticipazione emessa n. 2021/13/6603001 rilasciata da ITALIANA ASSICURAZIONI agenzia 740 in Pomigliano d'Arco il 07/07/2021 per la somma garantita di € 38.570,12.

Durante l'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori ha proposto una modifica contrattuale i cui documenti sono stati assunti agli atti con prot. n. 2784/06.06.02F854 del 28/01/2022, regolarmente firmata e con contestuale apposizione del timbro dell'Ente.

Tale modifica, redatta ai sensi del D. L.vo 50/2016 e s.m.i. art. 106 comma comma 2.b, è stata approvata con determinazione n. 349 del 08/03/2022, con la stessa è stato accertato l'aumento dell'importo contrattuale da € 192.831,33 ad € 218.495,55 con un aumento di € 25.664,22.

In corso d'opera sono stati corrisposti all'impresa n. 3 stati di avanzamento dei lavori per un importo netto di € 166.653,25 oltre all'anticipazione come sotto riportato:

tipo certificato	data a tutto il.....	ditta intestataria del pagamento	n. ro certificato pagamento	n.ro mandato di pagamento	n.ro fattura	Importo fattura	importo al netto ribasso ed al netto IVA
Anticipazione	22/07/2021	CA COSTRUZIONI		729 del 21/07/2021	24 del 16/07/2021	€ 47.050,85	€ 38.566,27
1° SAL	27/09/2021	CA COSTRUZIONI	301/2021	1173 del 25/10/2021	32 del 19/10/2021	€ 37.849,76	€ 34.408,87
2° SAL	14/03/2022	CA COSTRUZIONI	347/2022	565 del 22/03/2022	8 del 16/03/2022	€ 123.779,78	€ 112.527,07
3° SAL	22/03/2022	CA COSTRUZIONI	355/2022	847 del 10/05/2022	13 del 03/05/2022	€ 21.689,04	€ 19.717,31
sommano						€ 230.369,43	€ 205.219,52

Lo stato finale dei lavori comprensivo della certificazione di regolare esecuzione è stato redatto dal Direttore dei lavori ing. Stefano Dosi in data 30/05/2022 che accerta il raggiungimento dell'importo netto dei lavori ad € 205.219,52 e, rispetto agli stati di avanzamento e certificati di pagamento emessi, un credito netto dell'impresa esecutrice CA COSTRUZIONI di € 13.276,03 oltre IVA 10%.

Si dà atto che rispetto all'importo contrattuale, non si registra alcuna economia.

L'impresa, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere e senza apporre ulteriori riserve, con la firma in calce del certificato di regolare esecuzione, ha accettato i contenuti del medesimo atto, ivi incluso il credito a suo favore.

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Non sono stati autorizzati subappalti.

Preso atto dell'entrata in vigore del DL 17/05/2022 n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" e nello specifico l'art. 26 "disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine di presentazione entro il 31/12/2021 secondo le clausole e condizioni indicate nell'articolo stesso.

Considerato che il presente appalto rientra tra nelle clausole indicate e che, secondo la relazione redatta dal direttore dei lavori ing. Stefano Dosi, sussistono le condizioni per procedere con la revisione dei prezzi.

Visti:

- l'atto dirigenziale n. 1150 del 01/07/2022 con il quale si stabilisce che l'importo complessivo straordinario da riconoscere all'impresa CA COSTRUZIONI Srl sullo stato di avanzamento dei lavori n. 3 a tutto il 22/03/2022 ammonta ad € 1.793,71 oltre IVA 10% ovvero per complessivi € 1.973,08.
- l'atto dirigenziale n. 1237 del 13/07/2022 con il quale si stabilisce che l'importo complessivo straordinario da riconoscere all'impresa CA COSTRUZIONI Srl sullo stato finale dei lavori a tutto il 30/05/2022 ammonta a complessivi € 115,27, di cui € 104,79 per adeguamento prezzi al netto del ribasso d'asta e nella misura del 90% come da disposizioni del direttore dell'area tecnica della Provincia di Modena ed € 10,48 per IVA 10%;

In attesa i rispettivi atti di liquidazione, non si approva il quadro economico a consuntivo il quale sarà approvato mediante successivo atto dirigenziale.

L'Impresa **CA COSTRUZIONI SRL** Via Gramsci 39 – 80038 Pomigliano D'Arco (NA) – P.ta IVA 08921771211 risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle assicurazioni sociali, DURC on- line al protocollo INPS_31234630, valido fino al 07-09-2022.

L'impresa ha trasmesso la garanzia fidejussoria per la rata a saldo della compagnia ITALIANA ASSICURAZIONI rilasciata dall'agenzia 740 di Pomigliano d'Arco (Na) avente n. 2022/13/6628554 del 06/07/2022 per una somma garantita di € 13.636,12 con validità dal 23/06/2022 fino al 23/08/2024.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34 41121 Modena. L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori in oggetto che ammontato ad € 218.495,55 al netto ribasso d'asta di cui € 212.148,73 per lavori ed € 6.346,82 per oneri relativi alla sicurezza coerentemente l'importo contrattuale di cui alla determinazione dirigenziale n. 349 del 08/03/2022;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione sottoscritto digitalmente dal direttore dei lavori ing. Stefano Dosi e l'impresa CA COSTRUZIONI in data 23/06/2022 con cui si certifica l'ammontare del credito dell'impresa di € 13.276,03 oltre ad IVA 10%
3. di dare atto che il codice C.I.G. è 818733743A ed il codice CUP è G99E19001140004
4. di dare atto che durante il corso dei lavori sono stati corrisposti all'impresa CA COSTRUZIONI SRL Via Gramsci 39 – 80038 Pomigliano D'Arco (NA) – P.ta IVA 08921771211 n. 3 acconti per un importo complessivo di € 205.219,52
5. di dare atto che il credito dell'impresa aggiudicataria **CA COSTRUZIONI SRL** Via Gramsci 39 – 80038 Pomigliano D'Arco (NA) – P.ta IVA 08921771211 ammonta a netti € 13.276,03 al netto ribasso d'asta come in premessa specificato, oltre ad IVA al 10%, ovvero per complessivi € 14.603,63;
6. di approvare pertanto il saldo finale, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso per € 13.276,03, con recupero parziale dell'iva pagata in più sull'anticipazione, come in premessa specificato, di cui € 9.975,67 (avanzo) già presenti al capitolo 563 "ITC Barozzi di Modena – Manutenzione straordinaria" alla prenot 521/2022, sub 105/22 del PEG 2022 e per la restante somma di € 3.300,36 (avanzo) mediante ulteriore impegno sulla prenotazione n. 521/22 capitolo 563 "ITC Barozzi di Modena – Manutenzione straordinaria"
7. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 4.868,06, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub.impegno n. 103/22 – prenot. 520/22 –

- Cap. 563 “ITC Barozzi di Modena – Manutenzione straordinaria del Peg. 2022; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
8. di approvare attraverso un diverso atto dirigenziale il quadro economico a consuntivo, in attesa della liquidazione degli importi derivanti dalla revisione prezzi e per i quali sono già state approvati gli atti di impegno;
 9. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F854 rif. Arch. 270;
 10. di dare atto che la Ditta **CA COSTRUZIONI SRL** Via Gramsci 39 – 80038 Pomigliano D’Arco (NA) – P.ta IVA 08921771211 ha prestato, a garanzia della rata di saldo, la polizza fidejussoria della compagnia ITALIANA ASSICURAZIONI rilasciata dall’agenzia 740 di Pomigliano d’Arco (Na) avente n. 2022/13/6628554 del 06/07/2022 per una somma garantita di € 13.636,12 con validità dal 23/06/2022 fino al 23/08/2024
 11. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all’interessato.
 12. di trasmettere il presente atto all’U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
GAUDIO DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)