



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Manutenzione strade (2)

**Determinazione numero 1440 del 11/08/2022**

**OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-EST ANNO 2022 - PROROGA TERMINE DEI LAVORI ALL'IMPRESA FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.. .**

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Con determinazione n. 766 del 10/05/2022 il Dirigente del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo per "LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-EST. ANNO 2022" assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 10646 del 06/04/2022, dell'importo complessivo di € 1.233.173,11, di cui € 967.791,34 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 128.863,66), € 23.467,60 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 241.914,17 per somme a disposizione.

Con la determinazione n. 1027 del 15/06/2022, sono stati aggiudicati i lavori alla ditta FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L., con sede in VIA PROVINCIALE 700 – 41055 - MONTESE (MO), C.F. e P.IVA 00279260368, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 5,25%, corrispondente ad € 50.809,05 per un valore dell'offerta di € 916.982,29 oltre € 23.467,60 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 940.449,89) ed € 206.898,98 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.147.348,87.

Con la medesima determinazione, e' stata impegnata a favore della ditta aggiudicataria, la spesa complessiva di € 1.147.348,87 al capitolo 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria" del peg 2022; il nuovo quadro economico di assestamento post gara è così suddiviso:

	Euro
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	916.982,29
b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	23.467,60
1) Totale appalto	940.449,89
- accantonamento spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	19.825,18
- arrotondamenti	637,02
- contributo autorità di Vigilanza	375,00
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	3.000,00
- I.V.A.	206.898,98
- ribasso d'asta I.V.A. compresa	61.987,04
c) Somme a disposizione dell'amministrazione	292.723,22

2)	Totale progetto	1.233.173,11
----	-----------------	--------------

Successivamente, con la determinazione n. 1379 del 02/08/2022 è stata approvata una perizia di variante e sono stati affidati i maggiori lavori all'impresa aggiudicataria FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L., con sede in Via Provinciale 700 – 41055 – Montese (MO), C.F. e P.IVA 00279260368, agli stessi prezzi patti e condizioni del progetto esecutivo già aggiudicato dalla ditta suddetta, con un aumento contrattuale netto di netti € 275.802,97 .

Il nuovo quadro economico, a seguito della perizia di variante, si configura così suddiviso:

		Euro
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	1.251.857,12
	Ribasso d'asta 5,25%	- 65.722,50
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	30.118,24
1)	Totale appalto	1.216.252,86
	- arrotondamenti	330,11
	- accantonamento spese tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016..	19.825,18
	- accantonamento spese tecniche (variante)	5.814,33
	- contributo autorità di Vigilanza	375,00
	- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	3.000,00
	- I.V.A.	267.575,63
c)	Somme a disposizione dell'amministrazione	296.920,25
2)	Totale progetto	1.513.173,11

I lavori, a seguito dell'aggiudicazione principale, sono iniziati in data 27/06/2022, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di 40 giorni, con termine ultimo previsto per il giorno 05/08/2022.

Per la realizzazione dei maggiori lavori di cui alla modifica contrattuale approvata con la succitata determinazione 1379/2022, sono stati concessi ulteriori 12 giorni di tempo contrattuale, spostando, conseguentemente, la nuova fine lavori per il giorno 17/08/2022.

Con lettera in data 05/08/2022, assunta agli atti con prot. 28059/2022 l'impresa FRANTOIO FONDOVALLE SRL ha richiesto la proroga del termine di ultimazione e consegna dei lavori alla data del 30 Settembre 2022 per l'impossibilità di rispettare il termine precedente, adducendo le seguenti motivazioni: *"L'aumento delle materie prime ha fortemente rallentato la produzione di conglomerati nel primo semestre dell'anno, causando uno stallo pressochè totale nell'ambito dei lavori di asfaltatura sia a livello locale sia a livello nazionale. Con il c.d. "Decreto aiuti", uscito nei mesi scorsi, si sono sbloccati i cantieri che, sospesi fino a quel momento, sono partiti tutti in contemporanea, causando non pochi problemi dal punto di vista organizzativo e per il reperimento della forza lavoro necessaria al soddisfacimento di tutte le richieste. Tale situazione va inevitabilmente a ridurre la produttività di cantiere, portando ad un altrettanto inevitabile slittamento dei tempi di consegna. Questo slittamento, dei tempi porta ad una sovrapposizione, nel periodo centrale di agosto, con le ferie degli operatori, aggravando ulteriormente il ritardo"*.

L'art. 107 comma 5 del D.L. 18 aprile 2016 e s.m.i. recita che: "L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato".

Sentito il Direttore dei Lavori, il quale ha valutato fondate ed accoglibili le motivazioni addotte dall'impresa appaltatrice, si ritiene di concedere una ulteriore proroga di 30 giorni e, quindi, fino al 16 settembre 2022 (periodo minore di quanto richiesto da parte della ditta, cioè il 30 settembre 2022), per l'ultimazione dei lavori previsti nell'appalto.

In data 10/08/2022, è stato rilasciato il nulla-osta per la proroga fino al 16 settembre 2022 previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto da parte della Dott.ssa Patrizia Gambarini, delegata dall'Ing. Annalisa Vita, Direttrice dell'Area Tecnica.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Area Tecnica Viabilità, Dott. Luca Rossi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### **DETERMINA**

1. richiamate le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, richiamato, altresì, l'art. 107 comma 5 del D.Lgs.n.50/2016, di approvare, in qualità di Responsabile del procedimento, la richiesta di proroga del termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori pervenuta dall'impresa FRANTOIO FONDOVALLE SRL, ritenendo fondate le giustificazioni addotte a sostegno della stessa, ovvero in conseguenza delle difficoltà e rallentamenti del cantiere, principalmente dovuti al reperimento della forza lavoro e nell'organizzazione dell'approvvigionamento del materiale a causa della contemporaneità dell'inizio di tutti molti cantieri dopo lo sblocco dovuto al decreto aiuti;
2. di dare atto che tali fatto non sono da imputarsi all'appaltatore né tantomeno a fatti/atti della stazione appaltante;
3. di concedere, pertanto, una proroga sul tempo contrattuale di giorni 30, ritenuta adeguata ed ammissibile in relazione alle motivazioni esposte; conseguentemente, il tempo contrattuale per concludere l'opera risulta essere di 72 giorni, con termine di esecuzione lavori previsto per il giorno 16/09/2022;
4. di dare atto che è stato acquisito - da parte della Dott.ssa Patrizia Gambarini in data 10/08/2022 - il nulla osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.
5. di notificare all'appaltatore ditta FRANTOIO FONDOVALLE SRL il presente provvedimento, ogni altra azione riservata.

Il Dirigente  
GAUDIO DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

