



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Edilizia  
Interventi speciali

**Determinazione numero 1519 del 26/08/2022**

**OGGETTO: IIS L. SPALLANZANI SEDE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) - LAVORI DI AMPLIAMENTO PALAZZINA D (CASEIFICIO) CUP G16B19008260001 CIG 9018246C04. ACCOGLIMENTO RICHIESTA PROROGA E MODIFICA TEMPO CONTRATTUALE..**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Premesso quanto segue:

- con Atto del Presidente n. 64 del 20/04/2021 è stato approvato il Progetto Preliminare (Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica), redatto dal Servizio Edilizia ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.lgs. 50/2016, assunto agli atti con prot. n. 10618 cl. 06-06-02 f. 819 del 08/04/2021, e che prevede un costo complessivo pari a 170.000,00 Euro. L'intervento era stato finanziato:

1) per € 150.000,00, al capitolo 3899 "Iniziativa con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena – Lavori" (Fondazioni bancarie)

2) per € 20.000,00 al capitolo 3290 "IPA SPALLANZANI - Manutenzione straordinaria" (fondi dell'Ente);

- nel corso dello sviluppo del progetto esecutivo da parte del Servizio Edilizia della Provincia di Modena, si era reso necessario l'aumento del quadro economico per dare completamento all'intera opera, e pertanto con Delibera di Consiglio Provinciale n. 98 del 10/11/2021 è stata disposta un aumento dello stanziamento di bilancio pari ad € 58.000,00, comportando pertanto l'aumento complessivo del quadro economico a complessivi € 228.000,00.

- con determinazione n. 2048 del 23/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 228.000 di cui € 144.428,56 per lavori soggetti a ribasso di gara ed € 4.822,37 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 78.749,07 per somme a disposizione;

- con la medesima determinazione n. 2048 del 23/12/2021 è stato affidato l'intervento all'impresa VINCENTI SRL con sede in Castelfranco (MO) via XXV Aprile,16 C.F./PIVA 02578540367 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 12,50% e quindi per un importo contrattuale di € 131.197,36 di cui € 126.374,99 per lavori ed € 4.822,37 per oneri della sicurezza) oltre a € 13.119,74 per IVA, al 10% , per un totale di € 144.317,10;

Premesso inoltre che:

- i lavori sono stati consegnati in data 31 marzo 2022, sotto le riserve di legge, come da processo verbale di consegna redatto in pari data;

- in data 01/04/2022, con nota assunta al prot. n. 11609/2022 del 14/04/2022, l'impresa già lamentava la grave situazione inflattiva che incide negativamente sulle condizioni di approvvigionamento dei materiali da costruzione;

- è stato dato atto a livello nazionale della grave situazione relativa ai prezzi delle materie prime, come noto, dall'art. 26 del decreto legge n.50 del 17 maggio 2022 ("decreto aiuti");

Dato atto che con Determinazione n. n. 1112 del 27/06/2022 è stata concessa una proroga di 60 giorni naturali e consecutivi che ha fissato il nuovo termine contrattuale al giorno 27/08/2022;

Considerato che con richiesta assunta agli atti con prot. 29380 del 23/08/2022 e successiva comunicazione assunta agli atti con prot. 29645 del 25/08/2022 l'appaltatore, nei termini contrattuali, ha chiesto una proroga al termine contrattuale di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, argomentando le circostanze imputabili come segue:

1) ritardo nella consegna degli infissi (già segnalata) e ritardo nella consegna di materiale per realizzare le contropareti in cartongesso

2) ritardo nell'esecuzione degli impianti, dovuta alla mancata consegna dei materiali;

Tali argomentazioni sono state valutate dal Direttore dei Lavori nella relazione riservata assunta agli atti con prot. 29659 del 25/08/2022.

Per quanto riguarda l'argomentazione n.1, ed in particolare per la fornitura degli infissi già segnalata dall'appaltatore nella precedente nota del 21/06/2022, la Direzione Lavori attesta le effettive difficoltà dell'appaltatore di reperimento dei materiali, per come in premessa esposto, ritenendo pertanto accoglibile la richiesta per giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi;

Per quanto riguarda l'argomentazione n.2, la Direzione Lavori attesta la necessità di coordinamento temporale tra il presente appalto e l'appalto relativo ai "Lavori di completamento impianti" consegnati con verbale sottoscritto in data 29/07/2022; ritenendo pertanto accoglibile la richiesta per giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi;

Vista pertanto la sopraccitata nota riservata del Direttore dei Lavori, nella quale ritiene accoglibile l'istanza dell'appaltatore, relativamente alle argomentazioni n. 1 e n. 2, per complessivi giorni 90 (NOVANTA) naturali e consecutivi;

Ritenuto congruo, vista la corrispondenza intercorsa e la documentazione agli atti, di accogliere l'istanza dell'appaltatore per 90 (NOVANTA) giorni naturali e consecutivi;

Dato atto che, in tal modo, il termine ultimo contrattuale viene pertanto fissato al giorno 25 (venticinque) novembre 2022;

Si dà atto che è stato acquisito in data 25/08/2022 prot. 29676/2022 da parte del Responsabile Anticorruzione il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

Il responsabile unico del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

## D E T E R M I N A

1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) di accogliere la richiesta di proroga avanzata dall'appaltatore per i lavori in oggetto VINCENTI SRL con sede in Castelfranco (MO) via XXV Aprile,16 C.F./PIVA 02578540367, per le motivazioni sopra esposte e per un totale di 90 (NOVANTA) giorni naturali e consecutivi;
- 3) di stabilire il nuovo termine di scadenza contrattuale al giorno 25 (venticinque) novembre 2022;
- 4) di dare atto che è stato acquisito in data 25/08/2022 prot. 29676/2022 da parte del Responsabile Anticorruzione il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 5) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
- 6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 "e ss.mm.ii.;

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)