



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi strutturali

Determinazione numero 1525 del 29/08/2022

OGGETTO: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE PALAZZINE C E G (PALESTRA) DEL PLESSO SCOLASTICO "ITI IPSIA CORNI" SITO IN MODENA. D.M 43/2020 PUBBLICATO SU G.U. 236 DEL 23/09/2020. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO. APPROVAZIONE RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione Dirigenziale n. 1472 del 07/10/2021 il Direttore dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 170.000,00 di cui € 131.673,67 per lavori, € 2.974,42 per oneri relativi alla sicurezza ed € 33.351,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione .

L'appalto e' stato finanziato totalmente con fondi dello Stato – DM 43/2020 al cap. 588 e la somma di € 170.000,00 è accertata al capitolo di entrata 2303 “Contributo Stato per messa in sicurezza edifici scolastici”.

Con la medesima determinazione Dirigenziale n. 1472/2021 i lavori sono stati affidati alla ditta EFFE-GI IMPIANTI Srl p.iva 03862620378 che ha offerto un ribasso del 5,75% (pari ad € 7.571,24) per un importo lavori ribassato pari ad € 124.102,43 oltre ad € 2.974,42 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 127.076,85) ed a € 27.956,91 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 155.033,76.

Il quadro economico post gara è risultato il seguente:

A) LAVORI:

Importo dei lavori	€	124.102,43	
Oneri per la sicurezza	€	2.974,42	
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO			127.076,85

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

I.V.A. 22% su lavori e oneri	€	27.956,91	
Imprevisti e arrotondamenti	€	4.199,33	
Contributo ANAC	€	30,00	
Incentivi, spese tecniche	€	1.500,00	
Ribasso d'asta indisponibile	€	9.236,91	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€		42.923,15

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€		170.000,00
---------------------------------------	---	--	-------------------

Il lavori hanno avuto inizio il 29/11/2021 come da verbale redatto in pari data, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs 50/2016 e art. 50 del DM 7/03/2018 n. 49.

Durante lo svolgimento dei lavori, il direttore dei lavori per. Ind. Stefano Nappa, preso atto della richiesta avanzata dall'appaltatore, ha emesso una sospensione con efficacia dal 22/12/2021.

La ripresa dei lavori è avvenuta in data 26/01/2022 come attestato nel verbale di ripresa dei lavori ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016 (come modificato dal D.Lgs 56/17 e all'art. 10 del DM 49/18) e con lo stesso documento è stata indicato il nuovo termine contrattuale al 13/02/2022.

Con determinazione dirigenziale n. 292 del 01/03/2022 e' stata concessa alla ditta EFFE-GI IMPIANTI Srl una proroga dei tempi contrattuali di 15 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 107 c.5 del D.Lgd 50/2016 a seguito della richiesta via PEC pervenuta dalla ditta stessa in data 10/02/2022 e assunta agli atti dell'ente con prot. n. 4318 e dalla corrispondente lettera interna del direttore dei lavori agli atti dell'ente con prot. n. 4822 del 15/02/2022.

Il nuovo termine contrattuale è stato fissato per il giorno 04/03/2022.

Il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 199 del Regolamento (DPR 05/10/2010 n. 207) è stato redatto in data 08/03/2022 avendo accertato, mediante visita in cantiere in contraddittorio con il direttore tecnico dell'appaltatore ing. Domenico Aprigliano, la conclusione e funzionalità delle opere realizzate.

Durante il corso dei lavori sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

- impresa CBM SCAVI SRL con sede in Formigine (MO) via Don Franchini 375 Cod. Fisc. e P.IVA 03501440360 - realizzazione opere edili rientranti nella categoria scorporabile OG1 per un importo di € 30.000,00 I.V.A. esclusa di cui € 600,00 per oneri relativi alla sicurezza mediante determinazione dirigenziale n. 97 del 25/01/2022;
- impresa CPS IMPIANTI SRL con sede in Cremona via Dante 14 Cod. Fisc. e P.IVA 01419080195 - lavori di realizzazione impianto antincendio rientranti nella categoria prevalente OS3 per un importo di € 17.455,00 I.V.A. esclusa di cui € 350,00 per oneri relativi alla sicurezza mediante determinazione dirigenziale n. 2083 del 28/12/2022.

In corso d'opera sono stati corrisposti due stati di avanzamento dei lavori per un importo netto di € 120.171,66 come sotto esplicitato:

tipo certificato	data a tutto il.....	ditta intestataria del pagamento	n. ro certificato pagamento	n.ro mandato di pagamento	n.ro fattura	Importo fattura	importo al netto ribasso ed al netto IVA
1° SAL	07/02/2022	EFFEGI IMPIANTI	343/2022	489 del 08/03/2022	11/pa del 24/02/22	€ 51.762,98	€ 42.428,67
2° SAL	01/03/2022	EFFEGI IMPIANTI	349/2022	684 del 04/04/2022	19/pa del 25/03/22	€ 94.846,45	€ 77.742,99
sommano						€ 146.609,43	€ 120.171,66

Con i certificati di pagamento sopra indicati, sono stati liquidati gli importi anche ai subappaltatori, ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, come di seguito riportato:

tipo certificato	data a tutto il.....	ditta intestataria del pagamento	n. ro certificato pagamento	n.ro fattura	importo fattura quota spettante	importo al netto ribasso ed al netto IVA
1° SAL	07/02/2022	EFFEGI IMPIANTI	343 del 22/0/2022	n. 11/PA del 24/02/2022	€ 19.475,27	€ 42.428,67
		CPS IMPIANTI (SUBAPP.)		n. 3 del 28/02/2022	€ 6.287,48	
		CMB SCAVI (SUBAPP.)		n. 23 del 24/02/2022	€ 16.665,92	
2° SAL	01/03/2022	EFFEGI IMPIANTI	349 del 22/03/2022	n. 19/PA del 25/03/2022	€ 53.241,39	€ 77.742,99
		CPS IMPIANTI (SUBAPP.)		n. 8 del 28/02/2022	€ 11.167,52	
		CMB SCAVI (SUBAPP.)		n. 25/PA del 28/02/2022	€ 13.334,08	
SOMMANO ACCONTI CORRISPOSTI						€ 120.171,66

Lo stato finale dei lavori comprensivo della certificazione di regolare esecuzione è stato redatto dal Direttore dei lavori per. Ind. Stefano Nappa in data 11/07/2022 che accerta il raggiungimento dell'importo netto dei lavori ad € 127.076,85 e, rispetto agli stati di avanzamento e certificati di pagamento emessi, un credito netto a favore della sola impresa esecutrice di netti € 6.905,19 al netto del ribasso d'asta.

Si dà atto che rispetto all'importo contrattuale, non si registra alcuna economia.

L'impresa, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere e senza apporre ulteriori riserve, con la firma in calce del certificato di regolare esecuzione, ha accettato i contenuti del medesimo atto, ivi incluso il credito a suo favore.

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

L'impresa ha trasmesso la garanzia fidejussoria per la rata a saldo della compagnia BCC ASSICURAZIONI rilasciata dall'agenzia DI Galgano (Milano) avente n. 820016.91.019271 MH7H del 25/07/2022 per una somma garantita di € 7.181,38 con validità dal 25/07/2022 fino al 25/09/2024, assunta agli atti dell'Ente con prot. 27081 del 01/08/2022.

L'Impresa aggiudicataria EFFE-GI IMPIANTI Srl si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento DURC prot. INAIL 33409620 del valido fino al 11/10/2022.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 11/07/2022 sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 11/07/2022, assunto agli atti con protocollo 26755 del 27/0/2022.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34 41121 Modena. L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori in oggetto che ammontato a netti € 127.076,85 di cui € 124.102,43 per lavori ed € 2.974,42 per oneri relativi alla sicurezza, pari all'importo contrattuale giusto contratto rep. 29048 del 21/02/2022;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione sottoscritto digitalmente dal direttore dei lavori per. Ind. Stefano Nappa e l'impresa EFFE-GI IMPIANTI Srl p.iva 03862620378 in data 25/07/2022 che evidenzia una spesa complessiva di €. 155.033,76 di cui €. € 127.076,85 per lavori (compresi €. 2.974,42 per oneri di sicurezza) ed €. 27.956,91 per IVA al 22%;

3. di dare atto che il certificato di collaudo tecnico amministrativo è acquisito agli atti con prot. n. 29322 cl. 06-06-02F925 del 23/08/2022 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 97 del 25/01/2022 e' stato approvato il subappalto all'impresa CBM SCAVI SRL con sede in Formigine (MO) via Don Franchini 375 Cod. Fisc. e P.IVA 03501440360 – per la realizzazione opere edili rientranti nella categoria scorporabile OG1 per un importo di € 30.000,00 I.V.A. esclusa di cui € 600,00 per oneri relativi alla sicurezza;
6. di dare atto che determinazione dirigenziale n. 2083 del 28/12/2022 e' stato approvato il subappalto all'impresa CPS IMPIANTI SRL con sede in Cremona via Dante 14 Cod. Fisc. e P.IVA 01419080195 - per lavori di realizzazione impianto antincendio rientranti nella categoria prevalente OS3 per un importo di € 17.455,00 I.V.A. esclusa di cui € 350,00 per oneri relativi alla sicurezza;
7. di dare atto che durante il corso dei lavori sono stati corrisposti all'impresa EFFE-GI IMPIANTI Srl p.iva 03862620378 n. 2 acconti per un importo complessivo di € 120.171,66
8. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 127.076,85 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti alla ditta appaltatrice e alle ditte sub-appaltatrici n. 2 acconti, come descritto in premessa, per un importo complessivo di netti € 120.171,66 rimanendo pertanto un credito complessivo pari a netti € 6.905,19 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre a € 1.519,14 per I.V.A al 22% per un totale complessivo € 8.424,33 a credito dell'impresa aggiudicataria, in quanto le imprese subappaltatrici sono già state interamente liquidate;
9. di liquidare, pertanto, la somma complessiva di € 8.424,33, alla ditta appaltatrice EFFE-GI IMPIANTI Srl - p.iva 03862620378 a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso al sub-imp. 99/22 – prenot. 519/22 del cap. 558 “I.T.I. - I.P.S.I.A. CORNI MO – Manutenzione Straordinaria” finanziato con MIUR D.M. 43/20 - del P.E.G. 2022;
10. di dare atto che l'importo speso per lavori risulta pari all'importo impegnato per la ditta;
11. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

		TOTALE	QUOTA MIUR
	Importo dei lavori	€ 124.102,43	124.102,43
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.974,42	2.974,42
		-----	-----
a)	TOTALE LAVORI	€ 127.076,85	127.076,85
	SOMME A DISPOSIZIONE		
	Contributo ANAC	€ 30,00	30,00
	Iva 22% su totale lavori	€ 27.956,91	27.956,91
	Incentivi art. 113 dlgs 50/2016	€ 1.500,00	1.500,00
	Imprevisti e arrotondamenti	€. 4.199,33	
	Ribasso d'asta indisponibile	€. 9.236,91	
		-----	-----
b)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 42.923,15	29.486,91
		-----	-----
d)	TOTALE	€ 170.000,00	156.563,76
e)	ECONOMIA	€	13.436,24

12. di dare atto che rispetto alla somma prenotata si evince una minore spesa di €. 13.436,24 presente alla prenot 519/22 del cap. 558 del P.E.G. 2022;

13. di diminuire di €. 13.436,24 l'accertamento 352/2022 – cap. 2303 Contributo Stato per messa in sicurezza edifici scolastici” del P.E.G. 2022;
14. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 1.500,00 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub.imp. 100/2022 – prenot. 519/22 – 558 “I.T.I. - I.P.S.I.A. CORNI MO – Manutenzione Straordinaria” finanziato con MIUR D.M. 43/20 - del P.E.G. 2022; mentre la ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
15. di dare atto che il codice C.I.G. è 889073529F ed il codice CUP è G96B20000540001;
16. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F925 (rif. Arch. 451);
17. di dare atto che l'impresa EFFE-GI IMPIANTI Srl con sede in Via della Repubblica 2030 ABC - 40038 Vergato (BO) C.F. 03862620378 P.IVA IT00670261205 ha presentato la polizza fidejussoria per la rata a saldo della compagnia BCC ASSICURAZIONI rilasciata dall'agenzia DI Galgano (Milano) avente n. 820016.91.019271 MH7H del 25/07/2022 per una somma garantita di € 7.181,38 con validità dal 25/07/2022 fino al 25/09/2024, assunta agli atti dell'Ente con prot. 27081 del 01/08/2022;
18. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;
19. di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)