



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia

Determinazione numero 1608 del 13/09/2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE INFISSI ISTITUTO MURATORI -SAN CARLO ANNO 2021 -DANNI DA GRANDINE- CIG Z7C34687EA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO..

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale Area Lavori Pubblici n. 1966 del 15/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo assunto agli atti Prot. 40007 del 07/12/2021 class. 06-06-02 fasc. 998 per i lavori di manutenzione straordinaria riguardanti la sostituzione degli infissi danneggiati dalla grandine presso l'Istituto superiore Muratori-San Carlo di Modena redatto dall'Ing. Laura Reggiani.

L'importo a base d'appalto, risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, è risultato essere pari a €. 28.688,52 comprensivo di €. 668,32 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA.

L'importo complessivo dell'opera è risultato essere pari € 35.000,00 come risulta dal quadro economico a seguire:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori	€ 28.020,20
Oneri per la sicurezza	€ 668,32

Tot. Lavori	€ 28.688,52
Somme a disposizione:	
IVA 22%	€ 6.311,47
Arrotondamenti	€ 0,01

Totale somme a disposizione	€ 6.311,48

TOTALE PROGETTO	€ 35.000,00

La spesa ha trovato copertura al cap. 3257 e finanziata con fondi dell'Ente (avanzo).

Con la medesima determinazione n. 1966 del 15/12/2021, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore della Ditta Macchioni Infissi S.r.l. - P.Iva e C.F. 01533070361 Via Abetone inf. 60/62 - 41053 Maranello (MO), che ha offerto un ribasso pari all'1,5% oltre ad un'ulteriore sconto pari al 2% a fronte della mancata presentazione della cauzione definitiva, per un importo contrattuale di € 27.716,22 di cui € 27.047,90 per lavori ed € 668,32 per oneri della sicurezza oltre a € 6.097,57 per IVA al 22% e quindi per un totale di € 33.813,79, e si approvava l'aggiornamento del quadro economico.

Il contratto per corrispondenza è stato protocollato con il n. 2727 del 27/01/2022.

I lavori sono stati consegnati il giorno 07/03/2022 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori assunto agli atti dell'Ente con Prot. 353 del 07/03/2022 e il tempo contrattuale era pari a giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario sospendere i lavori in data 21/03/2022 come da verbale Prot. 12133 del 19/04/2022, successivamente sono stati ripresi in data 22/04/2022 come da verbale in pari data.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 16/05/2022 come da verbale assunto agli atti dell'Ente Prot. 28669 del 12/08/2022.

La Direzione dei lavori ha redatto il SAL FINALE a tutto il 16/05/2022 per l'importo complessivo di Euro 27.703,97 al netto del ribasso (Iva esclusa) come sotto riportato:

Importo lavori netto	Euro	27.037,85
Oneri di sicurezza	Euro	666,12

Importo netto lavori	Euro	27.703,97

Dallo schema di cui sopra si evince una minore spesa pari a €. 12,25 rispetto all'importo contrattuale di netti €. 27.716,22.

Nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.

Durante il corso dei lavori è stato liquidato in acconto alla ditta aggiudicataria n. 1 stato d'avanzamento lavori, e relativo certificato di pagamento, per complessivi netti €. 25.005,53 oltre a €. 5.501,22 per IVA 22% per un totale di €. 30.506,75 rimanendo pertanto un credito residuo di netti €. 2.698,44 per lavori oltre €. 593,66 per IVA 22% per un totale di €. 3.292,10 come di seguito evidenziato:

Ammontare corrisposto al netto IVA e ribasso	€	27.703,97
1° certificato di pagamento Ditta Macchioni Infissi srl n. 356 del 26/05/2022 al netto IVA	€	-25.005,53

Credito netto (lavori più oneri)	€	2.698,44
IVA al 22% di € 2.698,44	€	593,66

Totale	€	3.292,10

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti acquisiti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica tramite acquisizione di DURC prot. INAIL 33876878 valido fino all'08/11/2022.

L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

La ditta aggiudicataria ha presentato, a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, la polizza fideiussoria n. 22/18221267 del

02/08/2022 della BPER Banca S.p.A. con sede legale in via San Carlo 8/20 Modena assunta agli atti con Prot. 27886 del 05/08/2022.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori a tutto il 16/05/2022 assunto agli atti con Prot. 28669 del 12/08/2022 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 16/05/2022 assunto agli atti con Prot. 28669 del 12/08/2022 e sottoscritto dall'impresa.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito all'Impresa aggiudicataria come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Annalisa Vita - Direttore Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 16/05/2022 dell'importo netto del ribasso di € 27.703,97 di cui € 27.037,85 per lavori ed € 666,12 per oneri finalizzati alla sicurezza, in esecuzione della determina n. 1966 del 15/12/2021;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 16/05/2022, che evidenzia una spesa complessiva di € 33.798,85 di cui € 27.703,97 per lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza e € 6.094,88 per Iva 22%;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 28669 cl. 06-06-02 f. 998 del 12/08/2022 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 27.703,97 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 stato di avanzamento per l'importo di netti € 25.005,53, rimanendo pertanto un credito residuo di netti € 2.698,44 per lavori oltre ad € 593,66 per IVA 22% per un totale di € 3.292,10;

5. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 3.292,10 IVA compresa all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione all'imp. 887/22 - capitolo 3257 "Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici" del PEG 2022;
6. di dare atto che rispetto alla somma impegnata per la ditta si realizza una minore spesa di €. 14,94 all'imp 887/22 – cap. 3257 "Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici" del PEG 2022;
7. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta da documento agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica tramite acquisizione di DURC prot. INAIL 33876878 valido fino all'08/11/2022;
8. di dare atto che il confronto tra il quadro post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consultivo risulta come di seguito riportato:

IMPORTO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	FINALE
Lavori	€ 27.047,90	27.037,85
Oneri della sicurezza	€ 668,32	€ 666,12
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 27.716,22	€ 27.703,97
SOMME A DISPOSIZIONE		
- I.V.A. AL 22%	€ 6.097,57	€ 6.094,88
- arrotondamenti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 6.097,57	€ 6.094,88
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 33.813,79	€ 33.798,85

9. di dare atto che rispetto all'importo complessivo finanziato si realizza una minore spesa di €. 14,94 come sopra descritto;
10. di dare atto che il codice CIG relativo all'appalto in oggetto è il n. Z7C34687EA;
11. di dare atto che la Ditta Macchioni Infissi srl P.Iva e C.F. 01533070361 Via Abetone inf. 60/62 - 41053 Maranello (MO) ha prestato, a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, la polizza fideiussoria n. 22/18221267 del 02/08/2022 della BPER Banca S.p.A. con sede in Via San Carlo 8/20 Modena assunta agli atti con Prot. 27886 del 05/08/2022;
12. di svincolare la cauzione definitiva e la polizza contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. assunta agli atti dell'Amministrazione con Prot. 2093 del 24/01/2022;
13. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta Macchioni Infissi srl P.Iva e C.F. 01533070361 Via Abetone inf. 60/62 - 41053 Maranello (MO);
14. di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con determinazione n. 1966 del 15/12/2021 è Ing. Laura Reggiani, Direttore dei Lavori;
15. di dare atto che l'intervento di manutenzione straordinaria oggetto del presente provvedimento è da considerarsi quale spesa per miglioria obbligatoria per legge, imposta alla Provincia in regime di quanto previsto dalla L. 23/1996 e dalla L. 56/2014, in quanto rientrante nell'esercizio delle funzioni fondamentali dell'ente;
16. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
17. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)