



Provincia di Modena

Area Tecnica

Edilizia

Determinazione numero 1728 del 03/10/2022

OGGETTO: IIS L. SPALLANZANI SEDE DI VIGNOLA VIA PER SASSUOLO 2158 VIGNOLA. D. 43/2020 PUBBLICATO SU GU 236 DEL 23/09/2020. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. C.I.G. 888574196F CUP G56B20000650001 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO..

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale Area Lavori Pubblici n. 1375 del 21/09/2021 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto.

L'importo a base d'appalto, risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, è risultato essere pari a € 67.214,98 comprensivo di € 1.129,04 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA.

L'importo complessivo dell'opera è risultato essere pari € 100.000,00 come risulta dal quadro economico a seguire:

A) LAVORI:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	66.085,94	
Oneri per la sicurezza	€uro	1.129,04	
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO			67.214,98

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

I.V.A. 22% su lavori e oneri	€uro	14.787,30	
Imprevisti e arrotondamenti	€uro	6.717,72	
Contributo ANAC	€uro	30,00	
Incarico supporto al RUP	€uro	10.000,00	
Incentivi, spese tecniche	€uro	1.250,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		32.785,02

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €uro 100.000,00

La suddetta spesa di € 100.000,00 e' stata finanziata con fondi statali di cui al D.M. 43/2020.

Con medesima determinazione dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici n. 1375 del 21/09/2021, si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto ed aggiornamento del quadro economico, a favore della Ditta IECI IMPIANTI Srl via dei Mestieri 40 San Felice sul Panaro (Mo) P.IVA 02211710369 che offre di eseguire i lavori con un ribasso del 6,07% (pari ad € 4.011,42) per un importo lavori ribassato pari ad € 62.074,52 oltre ad € 1.129,04 per oneri della sicurezza

(importo contrattuale € 63.203,56) ed a € 13.904,79 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 77.108,35, come specificato nel seguente quadro economico post gara:

A) LAVORI	EURO
Importo dei lavori	62.074,52
Oneri per la sicurezza	1.129,04

TOTALE	63.203,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. 22% su lavori e oneri	13.904,79
Imprevisti e arrotondamenti	6.717,72
Contributo ANAC	30,00
Incarico supporto al RUP	10.000,00
Incentivi, spese tecniche	1.250,00
Ribasso 6,07 % compreso IVA	4.893,93

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	36.796,44

IMPORTO COMPLESSIVO	100.000,00

La spesa complessiva di lavori e IVA di € 77.108,35 era stata impegnata con la stessa determinazione n. 1375 del 21/09/2021 e il contratto Registro scritture private è il numero 3178 del 02/05/2022.

I lavori sono stati consegnati il giorno 24/12/2021 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 50 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario sospendere i lavori per cause pandemiche e logistiche, vedi i verbali di sospensione e ripresa agli atti, che hanno portato il termine ultimo di fine lavori al 20 giugno 2022.

Con determinazione n. 1462 del 06/10/2021 e' stato affidato il servizio di Direzione Lavori, coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione e stesura SCIA antincendio all'Ing. Daniele Bergonzini – C.F: BRGDNL61S10L885R – P.I. 022986220366 per l'importo complessivo di €. 9.775,87, ancora da liquidare.

Nel corso dei lavori è stato autorizzato un subappalto, giusta Determinazione numero 75 del 20/01/2022, alla ditta PROEDIL COPERTURE SRL con sede in S.Felice s/Panaro (MO) via Lavacchi n. 1592/D Cod. Fisc. e P.IVA 02942340361 per un importo di € 15.134,35 .I.V.A. esclusa.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 20/06/2022, in tempo utile come riportato nel corrispondente verbale.

Lo Stato finale è stato redatto in data 13/07/2022 per l'importo complessivo di € 63.203,56 (IVA esclusa) così ripartito:

a) per lavori a misura e somministrazioni	Euro	67.214,98
- di cui oneri di sicurezza	<u>Euro</u>	<u>- 1.129,04</u>
Importo soggetto a ribasso	Euro	66.085,94
Ribasso contrattuale -6,07%	<u>Euro</u>	<u>- 4.011,42</u>
Importo lavori netto	Euro	62.074,52
Oneri di sicurezza	<u>Euro</u>	<u>1.129,04</u>
 Importo netto lavori	 Euro	 63.203,56

In corso d'opera è stato liquidato, per i lavori in oggetto, un acconto di netti €. 51.461,73 per lavori (di cui €. 3.828,85 per oneri relativi alla sicurezza) oltre a €. 11.321,58 per IVA al 22% per un totale di complessivi €. 62.783,31 di cui €. 57.783,31 a favore della ditta Ieci Impianti - appaltatrice ed €. 5.000,00 a favore della ditta Proedil Coperture - subappaltatrice

Secondo lo Stato Finale il credito netto delle Imprese a saldo, resta quindi di Euro 11.741,83 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad Euro 2.583,20 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 14.325,03 come segue:

IECI IMPIANTI SRL	€	1.607,48
PROEDIL COPERTURE SRL	€	10.134,35

Sommano	€	11.741,83
IVA al 22%	€	2.583,20

CREDITO LORDO A SALDO	€	14.325,03

Le suddette imprese hanno adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale come sotto riportato:

- Ieci Impianti S.r.l. - con prot. INPS_31836364 del 22/06/2022 valido fino al 20/10/2022

- Proedil Coperture S.r.l. - con prot. INPS_32035901 del 07/07/2022 valido fino al 04/11/2022

Le Imprese possono ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 13/07/2022 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 13/07/2022 il cui quadro economico di assestamento finale è il seguente:

LAVORI	Euro
- Opere edili ed affini	62.074,52
- Oneri per la sicurezza	1.129,04

IMPORTO LAVORI	63.203,56
SOMME A DISPOSIZIONE	
- IVA 22%	13.904,79
- Incentivi, spese tecniche	1.250,00
- Contributo ANAC	30,00

- Incarico supporto al RUP	9.775,87

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	24.960,66

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	88.164,22
- Ribasso d'asta non utilizzabile lavori	4.893,93
- imprevisti e arrotondamenti	6.941,85

Rispetto all'importo complessivo impegnato di €. 100.000,00 si realizza pertanto un'economia pari a €. 11.835,78.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'Impresa aggiudicataria e alla subappaltatrice come sopra suddiviso.

In merito alla revisione dei prezzi si segnala che il direttore dei lavori in ottemperanza all'art. 26, comma 4, del D.L. 17/05/2022, n. 50 e s.m.i. ha comunicato all'impresa quanto previsto dalla normativa vigente e la Ditta IECI Impianti srl in data 05/07/2022 Prot. gen. 24403 ha comunicato via pec la rinuncia alla revisione prezzi come previsto dal D.L. sopra citato per l'appalto in oggetto.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

Il Dirigente Determina

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 13/07/2022 che determina il credito netto dell'Impresa a saldo in Euro 63.203,56 di cui Euro 62.074,52 per lavori ed Euro 1.129,04 oneri per la sicurezza in esecuzione del contratto n. 3178 del 02/05/2022;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 13/07/2022, dell'importo complessivo di Euro 77.108,35 di cui Euro 63.203,56 per lavori ed oneri per la sicurezza ed Euro 13.904,79 per IVA al 22%;

3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è stato regolarmente firmato e sarà acquisito agli atti con la presente determinazione;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 63.203,56, come in premessa suddivisa, è stato corrisposto un pagamento in acconto, il Sal 1, pari a netti € 51.461,73 oltre a €. 11.321,58 per IVA al 22% per un totale di complessivi €. 62.783,31 di cui €. 57.783,31 a favore della ditta Ieci Impianti - appaltatrice ed €. 5.000,00 a favore della ditta Proedil Coperture – subappaltatrice, rimanendo pertanto un credito netto per le imprese a saldo di Euro 11.741,83 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad Euro 2.583,20 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 14.325,03 come si evince dal seguente prospetto:

Ditta	importo totale IVA esclusa	Liquidazione in acconto IVA esclusa	Liquidazione finale IVA esclusa	Liquidazione finale IVA compresa
IECI IMPIANTI S.R.L.	€ 63.203,56	€ 51.461,73	€ 11.741,83	€ 14.325,03
Di cui a: PROEDIL COPERTURE srl	€ 15.134,35	€ 5.000,00	€ 10.134,35	

5. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €. 14.325,03 all'impresa IECI IMPIANTI Srl via dei Mestieri 40 San Felice sul Panaro (Mo) P.IVA 02211710369, aggiudicataria dei lavori e al subappaltatore PROEDIL COPERTURE SRL con sede in S.Felice s/Panaro (MO) via Lavacchi n. 1592/D Cod. Fisc. e P.IVA 02942340361 a saldo di ogni loro avere per i lavori regolarmente eseguiti, dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi alla prenot. 938/2022 – cap. 3290 “I.P.A: Spallanzani – Manutenzione straordinaria” del P.E.G. 2022 (finanziata con fondi statali di cui al D.M. 43/2020) come segue:
 - €. 4.190,68 al sub. 187/2022 – Ditta Ieci Impianti srl - appaltatore
 - €. 10.134,35 al sub. 338/2022 – Ditta Proedil Coperture Srl – subappaltatore
6. di dare atto che con determinazione n. 1462 del 06/10/2021 e' stato affidato il servizio di Direzione Lavori, coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione e stesura SCIA antincendio all'Ing. Daniele Bergonzini – C.F: BRGDNL61S10L885R – P.I. 022986220366 per l'importo complessivo di €. 9.775,87, ancora da liquidare;
7. di mantenere pertanto impegnata la succitata somma di €. 9.775,87 al sub. 190/2022 – prenot. 938/22 del succitato capitolo 3290 del P.E.G. 2022;
8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

A) LAVORI	Post-Affidamento Euro	Consuntivo Euro
Importo dei lavori	62.074,52	62.074,52
Oneri per la sicurezza	1.129,04	1.129,04
	-----	-----
TOTALE	63.203,56	63.203,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 22% su lavori e oneri	13.904,79	13.904,79
Imprevisti e arrotondamenti	6.717,72	-

Contributo ANAC	30,00	30,00
Incarico supporto al RUP	10.000,00	9.775,87
Incentivi, spese tecniche	1.250,00	1.250,00
Ribasso d'asta non utilizzabile (IVA compresa)	4.893,93	-
	-----	-----
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	36.796,44	24.960,66
	-----	-----
IMPORTO COMPLESSIVO	100.000,00	88.164,22

9. di dare atto che rispetto alla somma impegnata per i lavori in oggetto si evince una minore spesa di €. 11.835,78 alla prenot. 938/22 del cap. 3290 "I.P.A: Spallanzani – Manutenzione straordinaria" del P.E.G. 2022, come segue:
 - € 4.893,93 che si liberano dal sub 189/22
 - €. 6.941,85 già presenti alla prenot. 938/22
10. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 1.250,00 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al Sub 188/22 - prenot. 938/22 del succitato cap. 3290 del PEG 2022; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
11. di dare atto che le imprese hanno adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale come sotto riportato:
 - Ieci Impianti S.r.l. - con prot. INPS_31836364 del 22/06/2022 valido fino al 20/10/2022;
 - Proedil Coperture S.r.l. - con prot. INPS_32035901 del 07/07/2022 valido fino al 04/11/2022;
12. di dare atto che il codice C.I.G. è 888574196F ed il codice CUP è G56B20000650001;
13. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F984 (rif. Arch.446);
14. di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori è il seguente:
 - Ing. Daniele Bergonzini, Direttore dei lavori nominato con determinazione n. 1003 del 06/07/2021;
 - Geom. Sandra Poppi, Direttore operativo, a integrazione della Determinazione n. 1375 del 21/09/2021;
15. di dare atto che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stato l'ing. Daniele Bergonzini;
16. di approvare la restituzione della cauzione di €. 6.320,35 versata dall'impresa quale garanzia del buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n. 789230995-03 rilasciata da Allianz Viva S.p.A. – Agenzia AA e AA Consulting S.r.l. in data 27/12/2021);
17. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
18. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

