



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 1919 del 08/11/2022

OGGETTO: SP 26 DI SAMONE COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO ALLA PROG. KM 3+700 TRA LE LOCALITA' CASTAGNETO E DUE QUERCE IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO. 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO PER L'APPLICAZIONE LEGGE 15 LUGLIO 2022, N° 91 CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022 N. 50 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE NAZIONALI, PRODUTTIVITA' DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, NONCHE' IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI UCRAINA". NUOVO QUADRO ECONOMICO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE..

CUP G77H21000060001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 1469 del 07/10/2021 il Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica, ha approvato il progetto definitivo/esecutivo e il quadro economico relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 149.459,46 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 50.540,54 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile, nell'ambito del Piano degli interventi urgenti relativi agli eventi metereologici giugno, luglio, agosto 2017 - OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre 2017 - OCDPC 503/2018; 2 febbraio-19 marzo 2018 – OCDPC 533/2018; 27 ottobre-5 novembre 2018 - OCDPC 558/2018 annualità 2021 approvato con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 18 del 24/02/2021 “*Approvazione del piano degli interventi urgenti – Annualità 2021, di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145” – Cod. intervento 16851 OCDPC 558/2018 CS 6110.*

Con la medesima Determinazione n° 1469 del 07/10/2021, i lavori sono stati affidati alla ditta I.O.L.A. Costruzioni S.r.l. con sede in via Mediana n. 495 – Montese (MO) P.IVA 02255520369, che ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 17,69% e quindi per un importo di € 117.854,59 oltre ad € 6.275,66 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 124.130,25) ed a € 27.308,66 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 151.438,91.

La scadenza della presentazione delle offerte di gara era prefissata per il giorno 17/09/2021.

Il decreto legge 17 maggio 2022 n° 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche

sociali e di crisi ucraina” poi convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91, all’art. 26 - Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori - dispone che i lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021 e annotati dal direttore dei lavori nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, siano adottati in deroga alle specifiche clausole contrattuali applicando i prezzi aggiornati dalle rispettive regioni entro il mese di luglio 2022, riconoscendo i maggiori importi al netto dei ribassi formulati in sede di gara nella misura del 90%.

Per far fronte alla maggiore spese, viene disposto l’utilizzo nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico, nonché eventuali altre somme a disposizione comprese le economie derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione.

Il direttore dei lavori, ha proceduto ad emettere il 1° stato di avanzamento lavori a tutto il 26/07/2022 dell’importo di Euro 73.032,96 e relativo certificato pagamento n° 395 del 28/07/2022 per l’importo di Euro 72.667,80 oltre l’IVA al 22% di Euro 15.986,92 per complessivi Euro 88.654,72.

In applicazione di quanto disposto dal decreto in oggetto, il direttore dei lavori parallelamente redigeva lo stesso stato di avanzamento lavori in deroga alle prescrizioni contrattuali, applicando l’elenco prezzi aggiornato dalla Regione Emilia Romagna, allora disponibile, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 21 Aprile 2022, N. 602 scaturente un importo di Euro 84.169,06 (IVA esclusa), giusta Determinazione 1365 del 01/08/2022.

Il maggiore importo è stato così riconosciuto all’appaltatore:

1° SAL (prezzi aggiornati aprile 2022)	84.169,06	
1° SAL (prezzi contrattuali)	<u>73.032,96</u>	
differenza		11.136,10
A dedurre 10% per riconoscimento al 90% applicazione DL 50/2022		-1.113,61
TOTALE IMPORTO AL NETTO DELL’IVA		10.022,50

La somma di Euro 10.022,50 oltre ad Euro 2.204,95 per IVA al 22% per complessivi Euro 12.227,45 è stata pagata e liquidata all’appaltatore con certificato di pagamento n° 396 del 28/07/2022 giusto Atto di Liquidazione n. 1504 del 23/08/2022.

Successivamente il direttore dei lavori, ha proceduto ad emettere il 2° stato di avanzamento lavori a tutto il 11/10/2022 (corrispondente al finale) dell’importo di Euro 124.113,96 e relativo certificato pagamento n° 483 del 07/11/2022 per l’importo di Euro 50.825,59 oltre l’IVA al 22% di Euro 11.181,63 per complessivi Euro 62.007,22.

In applicazione di quanto disposto dal decreto in oggetto, il direttore dei lavori parallelamente redigeva lo stesso 2° stato di avanzamento lavori in deroga alle prescrizioni contrattuali, applicando l’elenco prezzi aggiornato dalla Regione Emilia Romagna, con Delibera di giunta n. 1288 del 27/07/2022, scaturente un importo di Euro 142.823,43 (IVA esclusa).

La quota spettante all’appaltatore per lavorazioni svolte e contabilizzate nel 2° SAL viene così definita:

2° SAL dl 50 (prezzi aggiornati luglio 2022)	142.823,43	
2° SAL (prezzi contrattuali)	<u>-124.113,96</u>	
differenza		18.709,47
A dedurre 10% per riconoscimento al 90% applicazione DL 50/2022		<u>-1.870,95</u>
Totale maggiorazione DL 50 per lavorazioni 2° SAL		16.838,52
A dedurre quota 1° SAL DL 50/2022 già liquidata		<u>-10.022,50</u>
Totale da corrispondere all’appaltatore		6.816,02

IVA al 22% 1.499,52

TOTALE COMPLESSIVO IVA COMPRESA 8.315,54

I maggiori oneri dovuti all'appaltatore, trovano copertura finanziaria con l'utilizzo del ribasso di gara presenti nelle somme a disposizione del quadro economico dell'opera.

Il nuovo quadro economico dell'opera per quanto sopraesposto ammonta ad invariati Euro 200.000,00 e risulta pertanto essere il seguente:

A) LAVORI:

Importo dei lavori soggetto a ribasso di gara	143.183,80	
A dedurre ribasso di gara del -17,69%	-25.329,21	
Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza	117.854,59	
A sommare oneri per la sicurezza	6.275,66	
TOTALE IMPORTO LAVORI E ONERI		124.130,25

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Spese per indagini geognostiche e geofisiche	3.660,57	
Spese per acquisizione di aree	3.177,29	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	2.391,35	
Spese per collaudo statico	4.235,90	
Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche	4.014,35	
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	27.308,66	
Contributo Anac	30,00	
Spese per istruttoria deposito pratica sismica	150,00	
Spese per applicazione DL 50/2022 1° SAL IVA al 22% compresa	12.227,45	
Spese per applicazione DL 50/2022 2° SAL IVA al 22% compresa	8.315,54	
Economie da ribasso di gara residue	10.358,64	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		75.869,75

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 200.000,00

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare il 2° stato di avanzamento lavori in applicazione della legge 15/07/2022 N° 91 conversione in legge con modificazioni del D.L. N° 50/2022 redatto con i prezzi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 1288 del 27/07/2022 con un incremento di spesa di Euro 6.816,02 oltre a Euro 1.499,52 per IVA al 22% per complessivi Euro 8.315,54;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante ad invariati Euro 200.000,00;
- 3) di dare atto che la somma di Euro 8.315,54 trova copertura finanziaria nel quadro economico del progetto principale con l'utilizzo di parte dell'economia derivante dal ribasso di gara e pertanto rientra nella prenotazione effettuata con determinazione 1469 del 07/10/2021;
- 4) di impegnare pertanto la spesa complessiva di Euro 8.315,54 a favore della ditta I.O.L.A. Costruzioni S.r.l. con sede in via Mediana n. 495 – Montese (MO) P.IVA 02255520369 (finanziamento Regione E.R.) alla prenot. 987/2022 – cap. 4720 “Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile” del PEG 2022 (Dec. RER 18/21 - Cod. intervento 16851 OCDPC 558/2018 CS 6110);
- 5) di liquidare all'appaltatore la somma di Euro 8.315,54 di cui Euro 6.816,02 per maggiorazione D.L. 50 2° SAL ed Euro 1.499,52 per IVA al 22% mediante certificato di pagamento straordinario n° 485 del 07/11/2022, dietro la presentazione di regolare fattura, con successivo apposito atto;
- 6) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
- 7) di dare atto che la ditta I.O.L.A. Costruzioni S.r.l. risulta regolare come da DURC ON LINE prot. INPS_33082148 valido fino al 09/02/2023;
- 8) di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. 88952310D7 e il codice CUP è il n. G77H21000060001;
- 9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n.11-15-03F945 (rif. Arch. 414);
- 10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture” ai sensi dell'art.1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- 11) di trasmettere la presente determinazione al U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa, per gli adempimenti di competenza dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contributiva attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

