



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 2255 del 21/12/2022

OGGETTO: SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO IN BOZZE DI PIETRAME AL KM 42+700 IN LOCALITA' RASOLA IN COMUNE DI SESTOLA. APPLICAZIONE LEGGE 15 LUGLIO 2022, N° 91 CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022 N. 50 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE NAZIONALI, PRODUTTIVITA' DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, NONCHE' IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI UCRAINA". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA MAGGIORAZIONE DEL 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI, NUOVO QUADRO ECONOMICO.. CUP G27H21000080001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 1683 del 11/11/2021 il Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica, ha approvato il progetto definitivo/esecutivo e il quadro economico relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 240.000,00 di cui € 185.420,49 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 54.579,51 per somme a disposizione, fra cui l'IVA al 22%.

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile, nell'ambito del Piano degli interventi urgenti relativi agli eventi metereologici giugno, luglio, agosto 2017 - OCDPC 511/2018; 8-12 dicembre 2017 - OCDPC 503/2018; 2 febbraio-19 marzo 2018 – OCDPC 533/2018; 27 ottobre-5 novembre 2018 - OCDPC 558/2018 annualità 2021 approvato con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 18 del 24/02/2021 “*Approvazione del piano degli interventi urgenti – Annualità 2021, di cui all'articolo 2, comma 1 DPCM del 27 febbraio 2019 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145”* pubblicato sul BUR del 26/02/2021 – Cod. intervento 16862 OCDPC 533/2018 CS 6097.

Con la medesima Determinazione n° 1683 del 11/11/2021, i lavori sono stati affidati alla ditta CROVETTI DANTE S.r.l. con sede in via Villaggio Artigiano n. 57 loc. Isolalunga – Pievepelago (MO) P.IVA 02027590369, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 3,15% e quindi per un importo di € 172.551,24 oltre ad € 7.257,10 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 179.808,34) ed a € 39.557,83 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 219.366,17.

La scadenza della presentazione delle offerte di gara era prefissata per il giorno 04/11/2021.

I lavori sono iniziati in data 18/05/2022 e sono terminati in data 13/09/2022; sono tuttora in corso gli atti di approvazione delle risultanze di collaudo.

Sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2022 è stata pubblicata la Legge 15 luglio 2022, n. 91: conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 17 maggio 2022 n° 50 “Misure urgenti in

materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” ove all’art. 26 - *Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori* - dispone che i lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021 e annotati dal direttore dei lavori nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, siano adottati in deroga alle specifiche clausole contrattuali applicando i prezzari aggiornati dalle regioni entro il 31/07/2022, riconoscendo i maggiori importi al netto dei ribassi formulati in sede di gara nella misura del 90%.

Per far fronte alla maggiore spesa, viene disposto l’utilizzo nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico, nonché eventuali altre somme a disposizione comprese le economie derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione.

La regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta Regionale n° 1288 del 27/07/2022, ha approvato l’aggiornamento infrannuale 2022 dell’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione Emilia-Romagna, pubblicata sul BUR n. 235 del 30/07/2022.

Con Determinazione n° 1595 del 12/09/2022 si è provveduto a quantificare in € 17.734,51 (IVA esclusa) la maggiorazione spettante all’appaltatore per lavori eseguiti e contabilizzati dal 18/05/2022 al 29/07/2022 e a procedere alla liquidazione di € 2.726,41 oltre IVA al 22% di € 599,81 per un totale di € 3.326,22 in quanto non erano disponibili a quadro economico ulteriori risorse da utilizzare a tale scopo; la differenza di € 15.008,10 (IVA esclusa) è stata richiesta con nota prot. 30179 del 31/08/2022 al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili tramite piattaforma informatica all’uopo istituita.

Il direttore dei lavori ha proceduto ad emettere in data 19/10/2022 il 2° stato di avanzamento lavori a tutto il 13/09/2022 (corrispondente al finale) per lavori eseguiti e contabilizzati dal 01/08/2022 al 13/09/2022 dell’importo di € 179.806,98 (IVA esclusa) e relativo certificato pagamento n° 474 del 19/10/2022 per l’importo di € 81.159,22 oltre l’IVA al 22% di € 17.855,03 per complessivi € 99.014,25, liquidato con Atto di Liquidazione n. 1872 del 25/10/2022.

In applicazione di quanto disposto dal decreto in oggetto, il direttore dei lavori, parallelamente ha redatto lo stesso stato di avanzamento lavori in deroga alle prescrizioni contrattuali, allegato al presente atto, applicando l’elenco prezzi aggiornato dalla regione Emilia-Romagna scaturente un importo di € 211.872,30 (IVA esclusa).

Come evidenziato nel prospetto che segue, il maggiore onere dovuto all’appaltatore è di € 11.124,26 (IVA esclusa).

2° SAL (prezzi aggiornati luglio 2022)	211.872,30	
2° SAL (prezzi contrattuali)	<u>-179.806,98</u>	
differenza		32.065,32
A dedurre 10% per riconoscimento al 90% applicazione del nuovo prezzario di luglio 2022		-3.206,53
A dedurre quota DL 50 – 1° SAL		-17.734,51
TOTALE IMPORTO AL NETTO DELL’IVA		11.124,28

Le economie attualmente disponibili per far fronte all’istituto suddetto da corrispondere all’appaltatore, ammontano ad € 1.077,60 (di cui € 883,28 per lavori ed € 194,32 IVA al 22%), e derivano dall’utilizzo dall’economia realizzata dalle spese per prove di laboratorio sui materiali, dalle spese per il collaudo statico e dalle spese di indennità d’esproprio.

L’importo così stabilito verrà liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica soluzione.

La spesa trova copertura finanziaria alla prenot. 989/22 cap. 4720 “Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile” del Peg 2022.

La restante somma di € 10.241,00 (al netto dell’IVA) non in disponibilità dell’Amministrazione sarà richiesta al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

tramite piattaforma informatica all'uopo istituita e sarà corrisposta all'appaltatore una volta ottenuto il finanziamento ministeriale nella misura da questi concesso.

Il nuovo quadro economico dell'opera viene così ridefinito:

A) LAVORI:

Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	€	172.551,24	
A sommare oneri per la sicurezza	€	7.257,10	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€		179.808,34

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Spese per indagini geognostiche	€	4.013,87	
Imprevisti IVA compresa	€	,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€	2.966,73	
Spese per indennità di esproprio e occupazione temporanea	€	816,25	
Spese per trascrizione decreto d'esproprio	€	1.100,00	
Spese per verifiche tecniche IVA compresa	€	3.477,00	
Spese per prove di laboratorio IVA compresa	€	1.017,36	
Spese per collaudo statico	€	2.463,80	
Contributo A.N.A.C.	€	225,00	
Spese per deposito pratica sismica	€	150,00	
Applicazione quota Prov.MO 1° sal DL 50/2022 IVA compresa	€	3.326,22	
Applicazione quota Prov.MO 2° sal DL 50/2022 IVA compresa	€	1.077,60	
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	€	39.557,83	
Arrotondamento	€	,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€		60.191,66

TOTALE COMPLESSIVO € **240.000,00**

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di dare atto che il 2° stato di avanzamento lavori (corrispondente al finale) a tutto il 13/09/2022 redatto dal direttore dei lavori in data 19/10/2022 in deroga alle prescrizioni contrattuali in applicazione dell'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n° 50 convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91 con l'utilizzo del prezzario di luglio 2022 ammonta a netti € 211.872,30 IVA esclusa;
- 2) di dare atto che la differenza fra il 2° stato di avanzamento redatto secondo le prescrizioni contrattuali pari a netti € 179.806,98 e quello in deroga pari a netti € 211.872,30 ammonta ad € 32.065,32 IVA esclusa;
- 3) di dare atto che il maggiore importo spettante all'appaltatore derivante dall'applicazione del prezzario di luglio 2022 al netto del ribasso di gara, riconosciuto nella misura del 90% e detratta la quota relativa al 1° SAL ammonta ad € 11.124,28 IVA esclusa;
- 4) di dare atto che le risorse disponibili nel quadro economico dell'opera da corrispondere all'appaltatore ammontano ad € 1.077,60 (di cui € 883,28 per lavori ed € 194,32 per IVA al 22%);
- 5) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante ad invariati € 240.000,00;
- 6) di dare atto che con determinazione n° 1119 del 28/06/2022 è stata affidata l'esecuzione delle prove di laboratorio al Laboratorio Tecnologico Emiliano S.r.l. per € 1.469,16 eseguite e liquidate per un totale complessivo di € 1.017,36;
- 7) di liberare pertanto la residua somma di € 451,80 dal sub-imp. 705/2022 del cap. 4720 "Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile" del PEG 2022;
- 8) di dare atto che con determinazione n° 275 del 25/02/2022 è stato affidato l'incarico di collaudatore per il collaudo statico in corso d'opera e finale all'ing. Walter Lardi, libero professionista, per € 3.005,85 riferito al presente lavoro, eseguito e liquidato per 2.463,80 in quanto il professionista è soggetto a regime forfettario, come da fattura n. 21 del 11/12/2022 assunta agli atti con prot. n. 43074 del 15/12/2022;
- 9) di liberare pertanto la residua somma di € 542,05 dal sub-imp. 330/2022 del succitato cap. 4720 "Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile" del PEG 2022;
- 10) di dare atto che la somma di € 1.077,60 trova copertura finanziaria con l'utilizzo delle economie realizzate dalla minore spesa prevista per prove di laboratorio sui materiali, per collaudo statico e indennità d'esproprio e pertanto rientra nella prenot. 989/2022;
- 11) di impegnare pertanto la spesa complessiva di € 1.077,60 a favore della ditta CROVETTI DANTE S.r.l. con sede in via Villaggio Artigiano n. 57 loc. Isolalunga – Pievepelago (MO) P.IVA 02027590369 (finanziamento Regione E.R.) alla prenot. 989/2022 - capitolo 4720 "Sistemazione strade con contributo della protezione civile" del Peg 2022 (Dec. RER 18/21 - Cod. intervento 16862 OCDPC 533/2018 CS 6097);
- 12) di liquidare e pagare all'appaltatore la somma di € 1.077,60 (di cui € 883,28 per lavori ed € 194,32 IVA al 22%), dietro la presentazione di regolare fattura, con successivo apposito atto;
- 13) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
- 14) di dare atto che lo somma residua di € 10.241,00 (al netto dell'IVA) non in disponibilità dell'Amministrazione sarà richiesta al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili tramite piattaforma informatica all'uopo istituita e sarà corrisposta all'appaltatore una volta ottenuto il finanziamento ministeriale nella misura da questi concesso;

- 15) di dare atto che la ditta CROVETTI DANTE S.r.l. risulta regolare come da DURC prot. INAIL_35303832 valido fino al 28/03/2023;
- 16) di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. 8953503868 e il codice CUP è il n. G27H21000080001;
- 17) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F944 (rif. Arch. 413);
- 18) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 19) di trasmettere la presente determinazione al U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa, per gli adempimenti di competenza dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contributiva attestante la copertura finanziaria;
- 20) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)