



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 52 del 16/01/2023

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO IN VARIANTE ALLA SP14
LAVORI COMPLEMENTARI PER OPERE EDILI DI SPOSTAMENTO INTERFERENZE SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI (CIG 8331683788 - CUP G41B15000090005).
- APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO.**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1646 del 30/11/2020 è stato approvato il progetto esecutivo di cui all'oggetto dell'importo complessivo di € 90.000,00 di cui € 64.846,92 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza pari ad € 1.945,41, oltre a € 14.266,32 per IVA al 22% e € 10.886,76 per somme a disposizione, suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

	Euro	Euro
Lavori a base d'asta a misura		62.901,51
Oneri di sicurezza		1.945,41

Importo complessivo		64.846,92
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		14.266,32
- Autorità lavori pubblici	30,00	
- Imprevisti IVA compresa	9.819,21	
- Spese tecniche Incentivi art.113 d.lgs 50	1.037,55	
Sommano		10.886,76

Importo complessivo		90.000,00

Il finanziamento per € 90.000,00 è compreso nel quadro economico della convenzione fra Provincia di Modena e Autostrade per l'Italia e il Comune di San Cesario Sul Panaro per la realizzazione dei lavori principali dell'opera, e ha trovato copertura finanziaria alla prenot. 739/20 del capitolo 4394 "SP14 Variante di San Cesario" del Peg 2020.

Con determinazione n. 323 del 03/03/2021 sono stati affidati i lavori all'impresa G.S.P. COSTRUZIONI s.r.l. via Graziosi 660 41018 San Cesario Sul Panaro (MO), C.F. e P.IVA 02196990366, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 4,10%, corrispondente a

netti € 2.578,96, per un valore dell'offerta di € 60.322,55 oltre € 1.945,41 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 62.267,96) ed € 13.689,95 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 75.966,91, come contratto RSP n. 3103 del 30/04/2021.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato così composto:

	Euro	Euro
Lavori a base d'asta a misura		62.901,51
ribasso -4,10%		-2.578,96
sommano		60.322,55
Oneri di sicurezza		1.945,41

Importo complessivo		62.267,96
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		13.698,95
- Autorità lavori pubblici	30,00	
- Imprevisti IVA compresa	9.819,21	
Spese tecniche	1.037,55	
ribasso d'asta IVA compresa	3.146,33	
	Sommano	14.033,09

Importo complessivo		90.000,00

Con determina n. 412 del 15/03/2022 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo pari a € 127.226,40, quindi aumentato di € 37.226,40 che trovano copertura nel quadro economico della convenzione fra Provincia di Modena e Autostrade per l'Italia e il Comune di San Cesario Sul Panaro per la realizzazione dei lavori principali dell'opera.

L'importo contrattuale, in virtù della succitata perizia, è stato aumentato di netti € 40.477,37 finanziati in parte con l'utilizzo delle somme a disposizione risultanti dal ribasso d'asta e dagli imprevisti e in parte nelle somme a disposizione per imprevisti del quadro economico del progetto generale complessivo.

I nuovi maggiori lavori sono stati affidati alla stessa impresa G.S.P. Costruzioni srl, che si è dichiarata disponibile ad eseguirli agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, giusto atto aggiuntivo rsp. n. 3171 dell'11/04/2022.

Il nuovo quadro economico post approvazione della perizia di variante in corso d'opera dell'importo complessivo pari ad € 127.226,40 risulta essere il seguente:

	Euro	Euro
Lavori a misura lordi	107.004,74	
Oneri di sicurezza complessivi	3.116,64	-

Lavori a misura netti	10 3.888,10	
Ribasso d'asta 4,10%	- 4.259,41	

	99.628,69	
Oneri di sicurezza complessivi	3.116,64	

Importo complessivo		102.745,33
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		22.603,97
spese tecniche	1.037,55	
spese tecniche aggiuntive	809,55	
Anac	30,00	
	Sommano	1.877,10

Importo complessivo		127.226,40

I lavori sono iniziati in data 19/07/2021 e sono terminati il 28/06/2022, e quindi entro i tempi contrattuali iniziali di 180 giorni, comprese le sospensioni e proroghe autorizzate.

Prima sospensione dal 16/11/2021 al 21/03/2022, seconda sospensione dal 06/05/2022 al 23/06/2022.

E' stata necessaria una proroga del tempo contrattuale per l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori della prima perizia di variante pari a 90 giorni naturali e consecutivi.

Pertanto, il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 03/01/2023 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 102.745,33 pari all'importo contrattuale.

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n. 2 acconti per netti € 102.231,60; il credito dell'impresa ammonta pertanto a € 626,75 di cui € 513,73 per lavori ed € 113,02 per IVA al 22% come di seguito evidenziato:

Lavori netti	€ 102.745,33
Pagamento in acconto:	
1° SAL € 35.690,14	
2° SAL € 66.541,46	
	- € 102.231,60
Credito dell'Impresa per lavori	€ 513,73
IVA al 22%	€ 113,02
Credito complessivo	€ 626,75

L'Impresa G.S.P. COSTRUZIONI s.r.l. via Graziosi 660 41018 San Cesario Sul Panaro (MO), C.F. e P.IVA 02196990366, assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI SOCIALI del 03/01/2023, vista la richiesta effettuata dalla Provincia di Modena il 17/10/2022 e il DURC rilasciato dall'INAL con n. 35077878 con scadenza il 14/02/2023.

Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 03/01/2023, per l'esecuzione dei lavori NON si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui non sono state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, e in ogni caso non è pervenuta alla Provincia di Modena nessuna richiesta di danni.

Come risulta dal certificato in data 03/01/2023 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Non è stato richiesto nessun sub-appalto.

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 sono stati prenotati e da liquidare gli incentivi alla progettazione per complessivi € 1.847,10.

E' stato impegnato e liquidato l'importo di € 30,00 contributo a favore dell'A.N.A.C. – NUMERO GARA (Registro di sistema PI 357434-20).

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 127.226,40 come di seguito specificato:

	Euro	Euro
Importo lavori	99.628,69	
Oneri di sicurezza	3.116,64	
Importo complessivo		102.745,33
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		22.603,97
spese tecniche	1.037,55	
spese tecniche aggiuntive	809,55	
Anac	30,00	
Sommano		1.877,10

Importo complessivo		127.226,40

L'importo speso risulta pertanto pari all'importo finanziato.

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G41B15000090005 e il codice CIG è il n. 8331683788.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02F47.1 (Rif. Arch. 91).

Lo stato finale è stato redatto in data 28/06/2022 e sottoscritto dall'impresa senza nessuna riserva dell'importo di € 102.745,33 al netto del ribasso d'asta.

Il conto finale è stato redatto in data 28/06/2022 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva dell'importo complessivo di € 626,75 di cui € 513,73 per lavori e € 113,02 per IVA al 22%.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Visto il Certificato di regolare esecuzione e liquidazione del conto finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi in data 03/01/2023 assunto agli atti con prot. 286 del 03/01/2023, e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 28/06/2022.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 102.745,33 di cui € 99.628,69 per lavori ed € 3.116,64 per oneri relativi alla sicurezza, pari all'importo contrattuale giusto contratto rsp. n. 3103 del 30/04/2021 e atto aggiuntivo rsp. n. 3171 dell'11/04/2022;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 125.358,30 di cui € 102.745,33 per lavori e oneri di sicurezza ed € 22.603,97 per IVA 22%;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 286 del 03/01/2023 regolarmente firmato e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 102.745,33 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 2 acconti all'impresa aggiudicataria dei lavori per un importo di netti € 102.231,60 rimanendo pertanto netti € 513,73 a credito dell'impresa stessa;
5. di approvare il saldo finale a favore dell'impresa G.S.P. COSTRUZIONI SRL con sede in Via Graziosi 660 - 41018 - San Cesario Sul Panaro (MO) – C.F. e P.IVA 02196990366, pari a € 513,73 oltre all'IVA del 22% pari a € 113,02 per complessive € 626,75;
6. di liquidare e pagare pertanto la somma di € 626,75 a favore della stessa Impresa G.S.P. COSTRUZIONI SRL con sede in Via Graziosi 660 - 41018 - San Cesario Sul Panaro (MO) – C.F. e P.IVA 02196990366, a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub.res. 227/22 res. 963/22 del cap. 4394 “SP 14 variante di San Cesario” (fin. Autostrade) del PEG 2023;
7. di dare atto che l'importo speso per i lavori è pari all'importo impegnato per la ditta;
8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento perizia e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	post perizia euro	Assestamento euro
Importo lavori	99.628,69	99.628,69
Oneri di sicurezza	3.116,64	3.116,64
	-----	-----
Importo complessivo	102.745,33	102.745,33
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori	22.603,97	22.603,97
spese tecniche	1.037,55	1.037,55
spese tecniche aggiuntive	809,55	809,55
Anac	30,00	30,00
Sommano	-----	-----
Importo complessivo	127.226,40	127.226,40

9. di dare atto pertanto che la somma spesa è pari alla somma finanziata;

10. di dare atto che il codice CIG relativo all'appalto in oggetto è il n. 8331683788 e il codice CUP è il n. G41B15000090005;
11. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02F47.1 (Rif. Arch. 91);
12. di liquidare la somma dovuta per spese tecniche, contabilizzata in € 1.847,10 dando atto che il mandato di pagamento sarà emesso sul succitato capitolo 4394 del PEG 2023 (fin. Autostrade), come da regolamento in vigore, come segue:
 - € 1.037,55 al sub.res. 228/22 - res. 963/22
 - € 809,55 al sub.res. 446/22 – res. 964/22
13. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
14. di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 821.071.0000003228 rilasciata dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A – agenzia di Vignola – in data 11/03/2021 per € 3.113,39, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti dell'Ente con prot. 9398 del 29/03/2021 e delle assicurazioni prestate dall'impresa G.S.P. COSTRUZIONI SRL con sede in Via Graziosi 660 - 41018 - San Cesario Sul Panaro (MO) – C.F. e P.IVA 02196990366;
15. di trasmettere il presente atto all'U.O Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale dell'impresa G.S.P. COSTRUZIONI SRL con sede in Via Graziosi 660 - 41018 - San Cesario Sul Panaro (MO) – C.F. e P.IVA 02196990366 e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)