



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi speciali

Determinazione numero 83 del 23/01/2023

OGGETTO: I.I.S. L. SPALLANZANI IN VIA SOLIMEI 23 A CASTELFRANCO EMILIA (MO). AMPLIAMENTO PALAZZINA D (CASEIFICIO). LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE EDILI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il Dirigente VITA ANNALISA

Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 2158 del 13/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto (acquisito agli atti con prot. n. 41643 del 02/12/2022), prenotata la relativa spesa e scelta come modalità di affidamento dei lavori l'affidamento diretto di cui all'art. 1 comma 2 del D.L. 16 Luglio 2020 n.76 convertito in Legge 11 settembre 2020 n.120, come modificato dal D.L.n.77/21 convertito in L. 108/21.

L'importo complessivo del progetto dell'importo complessivo di Euro 28.791,10 come da quadro economico approvato nella determinazione dianzi accennata, è suddiviso come di seguito riportato:

A	LAVORI	euro
a.1	Lavori	19.239,92
a.2	Oneri sicurezza OG2	4.359,34

	totale	23.599,26
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	Iva sui lavori 22%	5.191,84

C	TOTALE	28.791,10

La spesa è inserita nel quadro economico del progetto "principale" denominato "LAVORI DI AMPLIAMENTO PALAZZINA D (CASEIFICIO) - CUP G16B19008260001" eseguito presso I.I.S. L. SPALLANZANI IN VIA SOLIMEI 23 A CASTELFRANCO EMILIA (MO), dell'importo complessivo di quadro economico pari a 248.000,00 € finanziato

- per € 150.000,00 al Capitolo 3899 "Iniziativa con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena – Lavori" – Fondazione cassa di risparmio di Modena
- per € 98.000,00 al Capitolo 3290 "IPA SPALLANZANI – Manutenzione Straordinaria" (fondi dell'Ente) – Entrate proprie

Con la medesima Determina i lavori sono stati affidati alla ditta VINCENTI SRL con sede in Castelfranco (MO) via XXV Aprile,16 C.F./P.IVA 02578540367

L'importo contrattuale, in seguito al ribasso del 12,50% offerto dalla succitata ditta, è risultato ammontante a complessivi € 21.126,93 (di cui € 16.767,59 per lavori ed € 4.359,34 per oneri della sicurezza) oltre a IVA al 22% - per un totale complessivo di € 25.774,85

Si dà atto che il quadro economico dell'opera "principale" è stato modificato come segue:

		finanziamento FCRM	finanziamento fondi Ente	totale
A	Lavori			
a.1	OG1 - lavori	126.374,99	0,00	126.374,99
a.6	OG1 - oneri di sicurezza	4.822,37	0	4.822,37
	Totale	131.197,36	0,00	131.197,36
B	Somme a disposizione			
b.1	Spostamento linea gas media pressione (Iva 22%)		22.032,00	22.032,00
b.2	Lavori di completamento impianti - lavori		24.282,51	24.282,51
b.3	Lavori di completamento impianti - oneri		433,52	433,52
b.4	Spese per il deposito per la sismica (no Iva)		240,00	240,00
b.5	Spese per nulla osta servizio integrato (Iva compr.)		314,76	314,76
b.6	Spese tecniche progettazione impianti elettrici		630,00	630,00
b.7	Spese per prove di laboratorio sul calcestruzzo	674,48		674,48
b.8	Ulteriori spese per prove di laboratorio su calcestruzzo	1.112,83		1.112,83
b.9	Incentivo (no Iva)	3.650,00		3.650,00
b.10	Spese ANAC su appalto principale (no Iva)	30,00		30,00
b.11	Arrotondamenti ed imprevisti	215,59	271,77	487,36
b.12	Ribasso d'asta lavori edili		3.703,44	3.703,44
b.13	Ribasso d'asta lavori completamento impianti		0,00	0,00
b.14	ADEGUAMENTO PREZZI SAL 1-BIS		12.821,48	12.821,48
b.15	Lavori edili di completamento (Iva 22%)		16.767,59	16.767,59
b.16	Lavori edili di completamento - oneri sicurezza (Iva 22%)		4.359,34	4.359,34
	Totale	5.682,90	85.856,41	91.539,31
C	IVA			
c.1	Iva su lavori (10%)	13.119,74		13.119,74
c.2	Iva su intervento spostamento linea gas (22%)		4.847,04	4.847,04
c.3	Iva su intervento di completamento impianti (10%)		2.471,60	2.471,60
c.4	Oneri ed Iva su spese incarichi esterni (5% + 22%)		177,03	177,03
c.5	Iva su lavori edili di completamento (22%)		4.647,92	4.647,92
	Totale	13.119,74	12.143,60	25.263,33
D	TOTALE	150.000,00	98.000,00	248.000,00

Il contratto è stato stipulato per corrispondenza e sottoscritto con prot. n. 1521 del 17/01/2023. Come previsto dal capitolato speciale di appalto, data l'esiguo importo in contratto, è previsto l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva prevista dall'art. 103 co.11 del D.Lgs.n.50/2016 trattandosi di affidamento di modesto importo ad operatore economico di comprovata solidità, dando atto che è stato effettuato un miglioramento del prezzo di aggiudicazione nella misura del 0,4% sull'importo offerto. L'impresa ha consegnato copia della assicurazione aziendale RTC emessa da UNIPOL SAI nr. 1/39669/61/188244750 unitamente alla quietanza emessa in data 14/06/2022 con validità 23/06/2023.

La Direzione Lavori e il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sono stati affidati all'Arch. Paola Vincenzi, funzionario dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

I lavori sono stati consegnati in data 21/12/2022, come risulta dal processo verbale di consegna e inizio dei lavori redatto in pari data, ove è stato stabilito che l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del suddetto verbale, ossia in data 09/01/2023. Durante l'esecuzione dei lavori non sono occorse sospensioni né sono state concesse proroghe.

I lavori sono stati ultimati il 30/12/2022, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data. Durante il corso dei lavori non è stato liquidato alcun acconto.

In base allo Stato Finale resta, quindi, il credito dell'Impresa, al netto IVA, in € 21.126,93 (di cui € 16.767,59 per lavori ed € 4.359,34 per oneri della sicurezza) oltre a IVA al 22% - per un totale complessivo di € 25.774,85

La liquidazione finale a saldo pertanto sarà la seguente:

Ditta	Importo totale (IVA esclusa)	Liquidazione in acconto (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA compresa)
VINCENTI S.R.L.	€ 21.126,93	€ 0,00	€ 21.126,93	€ 25.774,85

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi, come risulta dai documenti agli atti di questa Amministrazione con DURC ON LINE regolare rilasciato in data 13/10/2022 (prot. INAIL 35037592) e valido fino al 10/02/2023. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 11/01/2023 ed assunto al prot. 1508 del 17/01/2023, si ritiene di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia di Modena la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori che quantifica i lavori eseguiti in netti € 21.126,93 (di cui € 16.767,59 per lavori ed € 4.359,34 per oneri della sicurezza) contabilizzati a favore della ditta aggiudicataria, in seguito al contratto stipulato per corrispondenza e sottoscritto con prot. n. 1521 del 17/01/2023;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data in data 11/01/2023 ed assunto al prot. 1508 del 17/01/2023;
- 3) di dare atto che non è stato corrisposto alcun acconto durante il corso dei lavori;

- 4) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di Euro 25.774,85 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, come segue:

Ditta	Importo totale IVA esclusa	Liquidazione in acconto IVA esclusa	Liquidazione finale IVA esclusa	Liquidazione finale IVA compresa
VINCENTI S.R.L.	€ 21.126,93	€ 0,00	€ 21.126,93	€ 25.774,85

dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione:

- per € 5.774,85 al sub. Residuo 1089/22 - residuo 937/22 - Capitolo 3290 "IPA Spallanzani – Manutenzione straordinaria – del PEG 2023;
 - per € 20.000,00 al sub Residuo 1088/22 - residuo 3501/22 - Capitolo 3290 "IPA Spallanzani – Manutenzione straordinaria – del PEG 2023;
- 5) di dare atto che il presente progetto è stato finanziato con risorse dell'Ente (avanzo disponibile) per un importo pari a € 25.774,85 e impegnato con Determinazione dirigenziale n. 2158 del 13/12/2022;
- 6) di dare atto che l'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi, come risulta dai documenti agli atti di questa Amministrazione con DURC ON LINE regolare rilasciato in data 13/10/2022 (prot. INAIL 35037592) e valido fino al 10/02/2023;
- 7) di dare atto che il raffronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta essere il seguente:

		post-affidamento	consuntivo
A	LAVORI		
a.1	Lavori	16.767,59	16.767,59
a.2	Oneri sicurezza OG2	4.359,34	4.359,34
		-----	-----
	totale	21.126,93	21.126,93
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Iva sui lavori 22%	4.647,92	4.647,92
		-----	-----
C	TOTALE	25.774,85	25.774,85
	<i>economie</i>		0,00

e, pertanto, non si rilevano economie;

- 8) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. CL.06-06-02 F819 (arch. 470);
- 9) di dare atto che il codice CUP è il n. G16B19008260001 e il codice CIG è il n. ZAD38D13A1;
- 10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;
- 11) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. n. 82/2005 e s.m.i.)