



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 146 del 02/02/2023

OGGETTO: SP 31 DI ACQUARIA - LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO AL KM 2+800 IN LOCALITA' OLINA IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO. (CUP G77H22000440001 - CIG Z273705369). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 1164 del 04/07/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 14819 del 10/05/2022, per l'importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 32.360,03 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 7.639,97 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n° 52 del 14/04/2022 "ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 HANNO COLPITO I TERRITORI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (OCDPC N. 622 DEL 17 DICEMBRE 2019) - APPROVAZIONE DEL QUARTO STRALCIO DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE" (codice intervento 17383) pubblicato sul BUR del 27/04/2022.

L'importo sopraccitato di € 40.000,00 ha trovato corrispondente copertura finanziaria nella parte entrata del bilancio al cap. 2004 "Contributo Regione Dipartimento Protezione civile".

Con la medesima Determinazione n. 1164 del 04/07/2022 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'impresa UGUCCIONI ALBANO con sede in via Montebelvedere n° 4000 – Montese (MO) CF GCCLBN53M20F642I – P.IVA 01474760368, che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 2,02% e quindi per un importo di € 29.909,92 oltre € 1.833,47 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 31.743,39) ed € 6.983,55 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 38.726,94.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risulta così composto:

A) LAVORI:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	30.526,56	
A dedurre ribasso del -2,02%	€	<u>-616,64</u>	
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	€	29.909,92	
A sommare oneri per la sicurezza	€	1.833,47	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€		31.743,39

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	517,76	
IVA al 22% su lavori e oneri	€	6.983,55	
Economie da ribasso di gara	€	752,30	
Arrotondamento	€	3,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€		8.256,61
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€		40.000,00

Il contratto dei lavori dell'importo di € 31.743,39 oltre IVA, stipulato mediante corrispondenza commerciale, è stato assunto agli atti con prot. 31425 del 13/09/2022.

I lavori sono iniziati in data 3 ottobre 2022, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 105 con termine ultimo previsto per il giorno 01/11/2022; hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 31/10/2022, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 11/11/2022 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 31.727,39 con una minore spesa di €16,00 rispetto all'importo contrattuale.

Il direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 25/01/2023 da cui risulta un importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza di € 31.727,39 oltre all'IVA al 22% pari a € 6.980,03 per complessivi € 38.707,42; il quadro economico dell'opera a consuntivo assomma ad € 39.225,18 come di seguito specificato:

A) LAVORI:

Importo dei lavori al netto del ribasso	29.893,92	
A sommare oneri per la sicurezza	1.833,47	
TOTALE IMPORTO LAVORI E ONERI		31.727,39

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	517,76	
IVA al 22% su lavori e oneri	6.980,03	
Contributo Anac	0,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		7.497,79

TOTALE GENERALE		39.225,18
-----------------	--	-----------

ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO		774,82
-------------------------------------	--	--------

In corso d'opera non sono stati liquidati all'appaltatore acconti per i lavori in oggetto e pertanto la rata di saldo corrisponde al conto finale pari ad € 31.727,39 oltre ad € 6.980,03 per IVA al 22% per complessivi € 38.707,42.

L'appaltatore UGUCCIONI ALBANO con sede in via Montebelvedere n° 4000 – Montese (MO) CF GCCLBN53M20F642I – P.IVA 01474760368 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da DURC ON LINE prot. INPS_33706254 emesso in data 23/11/2022 con validità a tutto il 23/03/2023. L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 11/11/2022, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 25/01/2023.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 31.727,39 di cui € 29.893,92 per lavori e € 1.833,47 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di € 16,00 in esecuzione del contratto stipulato mediante corrispondenza commerciale e assunto agli atti con prot. 31425 del 13/09/2022;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 38.707,42 di cui € 29.893,92 per lavori e € 1.833,47 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 6.980,03 per IVA al 22% con una minore spesa di € 19,52 rispetto all'importo inizialmente impegnato per la Ditta;
3. di dare atto che il conto finale e il certificato di regolare esecuzione sono acquisiti agli atti con prot. 2787 del 26/01/2023;
4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di dare atto che in corso d'opera non sono stati corrisposti acconti e pertanto il credito dell'appaltatore UGUCCIONI ALBANO con sede in via Montebelvedere n° 4000 – Montese (MO) CF GCCLBN53M20F642I – P.IVA 01474760368 corrisponde al conto finale dei lavori di € 31.727,39, oltre a € 6.980,03 per IVA al 22% a credito dell'impresa;
6. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 38.707,42 all'appaltatore a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 715/22 – res. 2274/22 del cap. 4720 "Sistemazione strade con contributo della protezione civile" del PEG 2023 (finanziato con Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n° 52 del 14/04/2022 - codice intervento 17383);
7. di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 19,52 che si libera dal sub. 715/22 al res. 2274/22 del succitato cap. 4720 del PEG 2023;

8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post affidamento, approvato con Determinazione n. 1164 del 04/07/2022 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	AD 1164/22	CONSUNT.
A) LAVORI		
Per lavori	29.909,92	29.893,92
oneri per la sicurezza	<u>1.833,47</u>	<u>1.833,47</u>
<i>Sommano lavori e oneri di sicurezza</i>	<i>31.743,39</i>	<i>31.727,39</i>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	517,76	517,76
Spese per contributo all'ANAC	0,00	0,00
IVA al 22% su lavori ed oneri di sicurezza	6.983,55	6.980,03
Economie da ribasso di gara	752,30	0,00
Arrotondamento	<u>3,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>8.256,61</i>	<i>7.497,79</i>
Importo complessivo	40.000,00	39.225,18

9. di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 40.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 774,82 al capitolo 4720 "Sistemazione strade con contributo della protezione civile" del Peg 2023 come segue:
 - quanto a € 19,52 dal sub. 715/22 al res. 2274/22
 - quanto a € 755,30 già presenti al res. 2274/22
10. di diminuire di € 774,82 l'accertamento re. 1006/22 - cap. 2004 "Contributo Regione dipartimento Protezione Civile" del PEG 2023;
11. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 517,76 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 716/22 – res. 2274/22 del succitato capitolo 4720 "Sistemazione strade con contributo della protezione civile" del PEG 2023; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
12. di dare atto che il codice CUP è il n. G77H22000440001 e il codice CIG è il n. Z273705369;
13. di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1001 (Rif. Arch. 530);
14. di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto per corrispondenza prot. 31425 del 13/09/2022 mediante polizza fidejussoria n. 00068491002566 rilasciata dalla Cattolica Assicurazioni - Ag. Vignola 000684 in data 30/08/2022 per € 3.174,34 in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
15. di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia-Romagna ai fini del perfezionamento dell'erogazione del finanziamento;
16. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
17. di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

Determinazione n. 146 del 02/02/2023 pag. n. 5
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)