



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi speciali

Determinazione numero 524 del 31/03/2023

OGGETTO: I.I.S. L. SPALLANZANI IN VIA SOLIMEI 23 A CASTELFRANCO EMILIA (MO). AMPLIAMENTO PALAZZINA D (CASEIFICIO). LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTI. CUP G16B19008260001 - CIG Z80361A2CA. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.. CUP G16B19008260001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione dirigenziale n. 822 del 17/05/2022 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in premessa (acquisito agli atti con prot. n. 12038 del 02/12/2022) e nel contempo e' stata prenotata la spesa e si sceglieva come modalità di affidamento dei lavori l'affidamento diretto mediante consultazione di due operatori economici, mediante l'uso di sistemi informatici (PEC).

L'importo del progetto, come richiamato nella determinazione dianzi accennata, ammontava ad Euro 29.275,53 come da quadro economico suddiviso come di seguito riportato:

A	LAVORI	euro
a.1	Lavori	26.180,60
a.2	Oneri sicurezza	433,52

	totale	26.614,12
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	Iva sui lavori 10%	2.661,41

	CTOTALE	29.275,53

La spesa è inserita nel quadro economico del progetto "principale" denominato "LAVORI DI AMPLIAMENTO PALAZZINA D (CASEIFICIO) - CUP G16B19008260001" eseguito presso I.I.S. L. SPALLANZANI IN VIA SOLIMEI 23 A CASTELFRANCO EMILIA (MO), dell'importo complessivo di quadro economico pari a 248.000,00 € finanziato

- per € 150.000,00 al Capitolo 3899 "Iniziativa con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena – Lavori" – Fondazione cassa di risparmio di Modena
- per € 98.000,00 al Capitolo 3290 "IPA SPALLANZANI – Manutenzione Straordinaria" (fondi dell'Ente) – Entrate proprie

La somma di € 29.275,53 ha trovato copertura alla prenot. 939/22 del cap 3290 finanziata con fondi dell'Ente.

Con la medesima Determina n. 822 del 17/05/2022 i lavori sono stati affidati alla ditta DG IMPIANTI snc con sede in via dell'Arcoveggio, 118/2a 40128 BOLOGNA C.F. e P.ta IVA 03876120373. L'importo contrattuale, in seguito al ribasso del 7,25% offerto dalla succitata ditta, è risultato ammontante a complessivi netti € 24.716,03 di cui € 24.282,51 per lavori (al netto dello sconto pari al 7,25%) ed € 433,52 per oneri della sicurezza oltre a € 2.471,60 per IVA al 10%, per un totale di € 27.187,63.

L'importo si inserisce nel quadro economico dell'opera nel seguente modo:

		finanziamento FCRM	finanziamento fondi Ente	totale
A	Lavori			
a.1	OG1 - lavori	126.374,99	0,00	126.374,99
a.6	OG1 - oneri di sicurezza	4.822,37	0	4.822,37
	Totale	131.197,36	0,00	131.197,36
B	Somme a disposizione			
b.1	Spostamento linea gas media pressione (Iva 22%)		22.032,00	22.032,00
b.2	Lavori di completamento impianti - lavori		24.282,51	24.282,51
b.3	Lavori di completamento impianti - oneri		433,52	433,52
b.4	Spese per il deposito per la sismica (no Iva)		240,00	240,00
b.5	Spese per nulla osta servizio integrato (Iva compr.)		314,76	314,76
b.6	Spese tecniche progettazione impianti elettrici		630,00	630,00
b.7	Spese per prove di laboratorio sul calcestruzzo	674,48		674,48
b.8	Ulteriori spese per prove di laboratorio su calcestruzzo	1.112,83		1.112,83
b.9	Incentivo (no Iva)	3.650,00		3.650,00
b.10	Spese ANAC su appalto principale (no Iva)	30,00		30,00
b.11	Arrotondamenti ed imprevisti	215,59	271,77	487,36
b.12	Ribasso d'asta lavori edili		0,00	0,00
b.13	Ribasso d'asta lavori completamento impianti		0,00	0,00
b.14	ADEGUAMENTO PREZZI SAL 1-BIS		12.821,48	12.821,48
b.15	ADEGUAMENTO PREZZI SAL 2-BIS		3.703,44	3.703,44
b.16	Lavori edili di completamento (Iva 22%)		16.767,59	16.767,59
b.17	Lavori edili di completamento (Iva 22%)		4.359,34	4.359,34
	Totale	5.682,90	85.856,41	91.539,31
C	IVA			
c.1	Iva su lavori (10%)	13.119,74		13.119,74
c.2	Iva su intervento spostamento linea gas (22%)		4.847,04	4.847,04
c.3	Iva su intervento di completamento impianti (10%)		2.471,60	2.471,60
c.4	Oneri ed Iva su spese incarichi esterni (5% + 22%)		177,03	177,03
c.5	Iva su lavori edili di completamento (22%)		4.647,92	4.647,92
	Totale	13.119,74	12.143,59	25.263,33
D	TOTALE	150.000,00	98.000,00	248.000,00

Il contratto è stato stipulato per corrispondenza e sottoscritto con prot. n. 20206 del 15/06/2022. Come previsto dal capitolato speciale di appalto, data l'esiguo importo in contratto, è previsto l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva prevista dall'art. 103 co.11 del D.Lgs.n.50/2016 trattandosi di affidamento di modesto importo ad operatore economico di comprovata solidità, dando atto che è stato effettuato un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. L'impresa ha consegnato copia della assicurazione aziendale RTC emessa da GENERALI Agenzia T65 - nr. 360793695 unitamente alla quietanza emessa in data 15/01/2022 con validità 15/01/2023. Ha consegnato inoltre la polizza RCT conforme allo schema tipo 2.3 emessa da

GENERALI Agenzia T65 - n. 420717409 con validità 15/07/2022 – 31/10/2022. Ha consegnato la garanzia fideiussoria definitiva conforme allo schema tipo 1.2 emessa da GENERALI Agenzia T65 - n.420717408 per € 2.471,60 cioè pari al 10% dell'importo contrattuale.

La Direzione Lavori e il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sono stati affidati all'Arch. Paola Vincenzi, funzionario dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

I lavori sono stati consegnati in data 15/12/2022, come risulta dal processo verbale di consegna e inizio dei lavori redatto in pari data, ove è stato stabilito che l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del suddetto verbale, ossia in data 13/01/2023. Durante l'esecuzione dei lavori non sono occorse sospensioni né sono state concesse proroghe.

I lavori sono stati ultimati il 30/12/2022, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data, nel quale venivano concessi ulteriori 60 giorni per eseguire opere di piccola entità non incidenti sulla funzionalità dei lavori; in data 28/02/2023 è stato redatto il certificato di effettiva ultimazione dei lavori, con il quale è stato verificato che le opere suddette sono state terminate, in tempo utile.

E' stato redatto lo stato finale dei lavori che quantifica i lavori eseguiti in netti € 24.716,03 di cui € 24.282,51 per lavori (al netto dello sconto pari al 7,25%) ed € 433,52 per oneri della sicurezza.

Durante il corso dei lavori è stato effettuato un pagamento in acconto di importo pari a netti € 10.687,32 (lavori lordi 11.488,83) al netto dello sconto di gara del 7,25% – oltre IVA 10%.

In base al Conto Finale resta, quindi, il credito dell'Impresa, al netto IVA, in € 14.028,71 (di cui € 14.028,71 per lavori ed € 0,00 per oneri della sicurezza) oltre a € 1.402,87 per IVA al 10% - per un totale complessivo di € 15.431,58.

La liquidazione finale a saldo pertanto sarà la seguente:

Ditta	Importo totale (IVA esclusa)	Liquidazione in acconto (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA compresa)
DG IMPIANTI snc	€ 24.716,03	€ 10.687,32	€ 14.028,71	€ 15.431,58

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi, come risulta dai documenti agli atti di questa Amministrazione con DURC ON LINE regolare rilasciato in data 23/02/2023 (prot. INPS_34831331) e valido fino al 23/06/2023. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 17/03/2023 ed assunto al prot. 10204 del 21/03/2023, si ritiene di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia di Modena la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori che quantifica i lavori eseguiti in netti € 24.716,03 di cui € 24.282,51 per lavori (al netto dello sconto pari al 7,25%) ed € 433,52 per oneri della sicurezza in seguito al contratto stipulato per corrispondenza e sottoscritto con prot. n. 1521 del 17/01/2023;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 27.187,63, contabilizzati a favore della ditta aggiudicataria, di cui € 24.716,03 per lavori ed € 2.471,60 per IVA al 10%;
- 3) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 17/03/2023 e' stato assunto agli atti con prot. n. 10204 del 21/03/2023;
- 4) di dare atto che durante il corso dei lavori è stato effettuato un pagamento in acconto di importo pari a netti € 10.687,32 (lavori lordi 11.488,83) al netto dello sconto di gara del 7,25% rimanendo pertanto un credito di netti €. 14.028,71 oltre a €. 1.402,87 per IVA 10% a favore della ditta esecutrice;
- 5) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € **15.431,58** all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, come segue:

Ditta	Importo totale (IVA esclusa)	Liquidazione in acconto (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA compresa)
DG IMPIANTI snc	€ 24.716,03	€ 10.687,32	€ 14.028,71	€ 15.431,58

dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 219/2023 prenotazione 1053/2023 - Capitolo 3290 "IPA Spallanzani – Manutenzione straordinaria" (fin. Avanzo) del PEG 2023;

- 6) di dare atto che l'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi, come risulta dai documenti agli atti di questa Amministrazione con DURC ON LINE regolare rilasciato in data 23/02/2023 (prot. INPS_34831331) e valido fino al 23/06/2023;
- 7) di dare atto che il raffronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta essere il seguente:

		post-affidamento	consuntivo
A	LAVORI		
a.1	Lavori	24.282,51	24.282,51
a.2	Oneri sicurezza	433,52	433,52
		-----	-----
	totale	24.716,03	24.716,03
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Iva sui lavori 10%	2.471,60	2.471,60
		-----	-----
C	TOTALE	27.187,63	27.187,63
	<i>economie</i>		0,00

e, pertanto, non si rilevano economie;

- 8) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F819 (arch. 470);
- 9) di dare atto che il codice CUP è il n. **G16B19008260001** e il codice CIG è il n. **Z80361A2CA**;
- 10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;
- 11) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)