



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 618 del 18/04/2023

OGGETTO: SP 26 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 5+600 IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO. (CIG: 8384854868 - CUP: G71B19000410003). APPLICAZIONE LEGGE 15 LUGLIO 2022, N° 91 CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022 N. 50 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE NAZIONALI, PRODUTTIVITA' DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, NONCHE' IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI UCRAINA". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA MAGGIORAZIONE DEL 4° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.. CUP G71B19000410003

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 1049 del 07/08/2020 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 21869 del 22/07/2020, per l'importo complessivo di € 560.000,00 di cui € 433.809,32 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 126.190,68 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con Determinazione n° 1180 del 08/09/2020 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL, con sede in Via Antica Quercia 6/A – Fraz. Montale – 41051 Castelnuovo Rangone (MO) – C.F. e P.IVA 03093790362, che ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso percentuale del 2,55% corrispondente ad € 10.960,14 per un valore dell'offerta di € 418.849,18 oltre € 4.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 422.849,18) ed € 93.026,82 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 515.876,00.

L'offerta di gara fu presentata in data 22/08/2020.

I lavori sono stati finanziati con fondi propri (avanzo).

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F854 (rif. Arch. 282).

Il contratto dei lavori dell'importo di € 422.849,18 è stato sottoscritto in data 26/03/2021 e repertoriato al n° 28945.

Con Determinazione n° 830 del 11/06/2021 è stata approvata una modifica contrattuale di netti € 57.021,68 e pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 479.870,86 oltre IVA al 22% il cui finanziamento ha trovato copertura con utilizzo del ribasso d'asta del quadro economico, la rimodulazione delle somme a disposizione ed il finanziamento aggiuntivo di € 45.000,00 derivante da fondi regionali di cui alla L.R. 3/99.

I lavori sono iniziati sotto le riserve di legge in data 19 ottobre 2020, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 150 con termine ultimo previsto per il giorno

17/03/2021; hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e sono stati sospesi nei seguenti periodi:

dal 28/02/2021 al 06/04/2021 per una modifica tecnica ad alcuni elementi prefabbricati;

dal 21/04/2021 al 13/06/2021 per la redazione e l'approvazione degli atti relativi alla modifica contrattuale di cui all'art. 106 comma 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016;

dal 26/06/2021 al 04/12/2022 per l'asestamento del corpo di frana prima dei lavori di completamento dell'intervento.

Tenuto conto dei periodi di sospensione e della proroga concessa, il termine ultimo per dare finiti i lavori differiva al 16/12/2022.

Come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori, gli stessi si sono conclusi il giorno 16/12/2022, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Con Determinazione n. 402 del 14/03/2023 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione.

Sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2022 è stata pubblicata la Legge 15 luglio 2022, n. 91: conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 17 maggio 2022 n° 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" ove all'art. 26 comma 1 - *Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori* - dispone che i lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021 e annotati dal direttore dei lavori nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, siano adottati in deroga alle specifiche clausole contrattuali applicando i prezzi aggiornati dalle regioni entro il 31/07/2022, riconoscendo i maggiori importi al netto dei ribassi formulati in sede di gara nella misura del 90%.

Per far fronte alla maggiore spesa, viene disposto l'utilizzo nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico, nonché eventuali altre somme a disposizione comprese le economie derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione.

La Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta Regionale n° 1288 del 27/07/2022, ha approvato l'aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna, pubblicata sul BUR n. 235 del 30/07/2022.

Il direttore dei lavori ha proceduto a contabilizzare i lavori come segue:

1° SAL - lavori a tutto il 18/01/2021	150.941,65	
2° SAL - lavori a tutto il 26/02/2021	254.057,72	
3° SAL - lavori a tutto il 25/06/2021	57.801,24	
4° SAL FINALE lavori a tutto il 16/12/2022	<u>17.049,46</u>	
TOTALE AL NETTO DELL'IVA		479.850,07

In applicazione di quanto disposto dal decreto in oggetto, il direttore dei lavori, parallelamente ha redatto la contabilità finale per lavori a tutto il 16/12/2022 (corrispondente al finale) per lavori eseguiti e contabilizzati dal 05/12/2022 al 16/12/2022 in deroga alle prescrizioni contrattuali, come da prospetto di calcolo allegato al presente atto, applicando l'elenco prezzi aggiornato dalla Regione Emilia-Romagna scaturente un importo di € 17.959,31 (IVA esclusa).

Come di seguito evidenziato, il maggiore onere dovuto all'appaltatore è di € 818,87 (IVA esclusa).

SAL FINALE (prezzi aggiornati luglio 2022)	17.959,31	
SAL FINALE (prezzi contrattuali)	<u>17.049,46</u>	
differenza		909,85
A dedurre 10% per riconoscimento al 90% applicazione del prezzo di luglio 2022		- 90,98

TOTALE IMPORTO AL NETTO DELL'IVA

818,87

Le economie attualmente disponibili per far fronte all'istituto suddetto da corrispondere all'appaltatore, ammontano ad € 95,06 (di cui € 77,92 per lavori ed € 17,14 per IVA al 22%) e derivano dall'utilizzo della quota residua accertata con Determinazione n° 402 del 14/03/2023.

L'importo così stabilito verrà liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica soluzione.

La spesa trova copertura finanziaria alla prenot. 976/23 – cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” RER L. 3/99 del PEG 2023.

La restante somma di € 740,95 (al netto dell'IVA) non in disponibilità dell'Amministrazione è stata richiesta al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili tramite piattaforma informatica all'uopo istituita con nota PEC prot. 2865 del 27/01/2023 e sarà corrisposta all'appaltatore una volta ottenuto il finanziamento ministeriale nella misura da questi concesso.

Relativamente alle contabilità precedenti riguardanti lavorazioni fatte e contabilizzate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, in materia di compensazione prezzi, si è dato corso a quanto previsto dall'art. 1-septies del D.L. 73/2021 e s.m.i. con richiesta di accesso al fondo ministeriale.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di dare atto che il 4° stato di avanzamento lavori (corrispondente al finale) a tutto il 16/12/2022 redatto dal direttore dei lavori in data 26/10/2022 in deroga alle prescrizioni contrattuali in applicazione della Legge 15 luglio 2022, n. 91 conversione in legge con modificazioni del D.L. 17/05/2022 n° 50 art. 26 comma 1 con l'utilizzo del prezzario di luglio 2022 ammonta a netti € 17.959,31 IVA esclusa;

- 2) di dare atto che la differenza fra il 2° stato di avanzamento redatto secondo le prescrizioni contrattuali pari netti € 17.049,46 e quello in deroga pari a netti € 17.959,31 ammonta ad € 909,85 IVA esclusa;
- 3) di dare atto che il maggiore importo spettante all'appaltatore derivante dall'applicazione del prezzario di luglio 2022 al netto del ribasso di gara, riconosciuto nella misura del 90% ammonta ad € 818,87 IVA esclusa;
- 4) di dare atto che le risorse residue disponibili, nel quadro economico dell'opera da corrispondere all'appaltatore ammontano ad € 95,06 e trovano copertura finanziaria nell'economia accertata con Determinazione n° 402 del 14/03/2023;
- 5) di impegnare pertanto la spesa complessiva di € 95,06 a favore della ditta BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL, con sede in Via Antica Quercia 6/A – Fraz. Montale – 41051 Castelnuovo Rangone (MO) – C.F. e P.IVA 03093790362 alla prenot. 976/23 – cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” RER L. 3/99 del PEG 2023;
- 6) di liberare dalla suddetta prenotazione da somma di € 0,02;
- 7) di liquidare e pagare all'appaltatore la somma di € 95,06 (di cui € 77,92 per lavori ed € 17,14 per IVA al 22%), dietro la presentazione di regolare fattura, con successivo apposito atto;
- 8) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
- 9) di dare atto che la somma residua di € 740,95 (al netto dell'IVA) non in disponibilità dell'Amministrazione è stata richiesta al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili tramite piattaforma informatica all'uopo istituita con nota PEC prot. 2865 del 27/01/2023 e sarà corrisposta all'appaltatore una volta ottenuto il finanziamento ministeriale nella misura da questi concesso;
- 10) di dare atto che la ditta BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da DURC prot. INAIL_37136772 valido fino al 01/07/2023;
- 11) di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. 8384854868 e il codice CUP è il n. G71B19000410003;
- 12) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F854 (rif. Arch. 282);
- 13) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 14) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa, per gli adempimenti di competenza dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contributiva attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. n. 82/2005 e s.m.i.)