



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 1247 del 19/07/2023

OGGETTO: SP 4 FONDOVALLE PANARO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE IN SEGUITO AL CEDIMENTO DI UN MURO IN BOZZE DI PIETRAMME AL KM 9+500 IN LOCALITA' FORNACE IN COMUNE DI MARANO SUL PANARO. (CIG: 9405320B96 CUP: G67H22001270001). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.. CUP G67H22001270001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione n° 1564 del 05/09/2022 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 30112 del 31/08/2022, per l'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 120.506,53 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 29.493,47 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con Determinazione n° 1720 del 30/09/2022 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in San Cesario sul Panaro (MO) via Graziosi n. 660 CF e P.IVA 02196990366, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale del 3,10% e quindi per un importo di € 106.267,15 oltre € 10.839,71 per oneri di sicurezza, € 25.763,51 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 142.870,37.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risulta così definito:

A) LAVORI:

Importo dei lavori ribassati	€uro	106.267,15	
Oneri per la sicurezza	€uro	10.839,71	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		117.106,86

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Rilievi, accertamenti ed indagini	€uro	191,90	
Indennità di occupazione temporanea	€uro	350,00	
Contributo Anac	€uro	30,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€uro	2.410,13	
IVA al 22% su lavori e oneri	€uro	25.763,51	
Economie da ribasso di gara IVA compresa	€uro	4.147,60	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		32.893,14

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		150.000,00
---------------------------------------	-------------	--	-------------------

L'intervento è finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, decreto del 19/03/2020 "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018".

La spesa trova copertura finanziaria al capitolo 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20" del PEG 2022 - finanziata con Decreto MIT 123/20 (codice intervento 1411.20.MO) relativo al CUP MASTER G67H20001640001.

L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F983 (rif. Arch. 537).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G67H22001270001 e il codice CIG è il n. 9405320B96.

Il contratto dei lavori di importo di € 117.106,86 è stato sottoscritto e repertoriato in data 24/02/2023 al n. 29150 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 27/02/2023 al n. 4472 Serie 1T.

I lavori sono iniziati sotto le riserve di legge in data 05/12/2022, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 90 con termine ultimo previsto per il giorno 04/03/2023.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste, sono stati sospesi dal 03/02/2023 al 12/03/2023 per la maturazione del getto di calcestruzzo, per complessivi giorni 38; il termine ultimo per dare finiti i lavori differiva pertanto al 11/04/2023.

Come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori, gli stessi sono conclusi il giorno 24/03/2023, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 20/04/2023 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 117.099,63 con una minore spesa di € 7,23 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 22/06/2023 da cui risulta un importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza di € 117.099,63 oltre all'IVA al 22% pari a € 25.761,92 per complessivi € 142.861,55; il quadro economico dell'opera a consuntivo assomma ad € 148.315,74 come di seguito specificato:

<i>Lavori:</i>	€uro	€uro
A1 Importo lavori eseguiti al netto del ribasso e oneri di sicurezza	117.099,63	
A2 IVA al 22%	25.761,92	
Totale lavori ed IVA		142.861,55
 <i>Somme a disposizione:</i>		
B1 - Spese per rilievi, accertamenti ed indagini	183,00	
B2 - Indennità di occupazione temporanea	316,48	
B3 - Contributo ANAC	30,00	
B4 - Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	2.410,13	
B5 - Revisione prezzi D.L. 50/22	2.514,58	
Sommano le somme a disposizione		5.454,19
TOTALE GENERALE		148.315,74
 ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO		 1.684,26

In corso d'opera sono stati liquidati all'appaltatore per i lavori in oggetto, n. 2 acconti per complessivi € 142.147,24 (IVA al 22% compresa); dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'impresa con IVA al 22%.

Importo speso per lavori, oneri di sicurezza ed IVA: € 142.861,55.

	importo	Iva al 22%	Totale
Conto finale	117.099,63	25.761,92	142.861,55

A detrarre n. 2 pagamenti in acconto che risultano:

	importo	Iva al 22%	Totale
Sal 1 Cert. n° 539 del 15/02/23	48.304,37	10.626,96	58.931,33
Sal 2 Cert. n° 551 del 28/03/23	68.209,76	15.006,15	83.215,91

TOT. ACCONTI	116.514,13	25.633,11	142.147,24
Rata di saldo	585,50	128,81	714,31

L'appaltatore G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in San Cesario sul Panaro (MO) via Graziosi n. 660 CF e P.IVA 02196990366 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc On Line prot. INAIL_39111204 emesso in data 15/06/2023 con validità a tutto il 13/10/2023; è stata acquisita inoltre l'attestazione di congruità con esito positivo prot. 202300676MO03/3 del 05/05/2023 emessa dalla Cassa Edili MO03 - CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA, assunta agli atti con Prot. 16424 del 09/05/2023.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 20/04/2023, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 22/06/2023.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 117.099,63 di cui € 106.259,92 per lavori e € 10.839,71 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di € 7,23 in esecuzione del contratto sottoscritto e repertoriato in data 24/02/2023 al n. 29150 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 27/02/2023 al n. 4472 Serie 1T;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 142.861,55 di cui € 117.099,63 per lavori e oneri finalizzati alla sicurezza ed € 25.761,92 per IVA al 22% con una minore spesa di € 8,82 rispetto all'importo impegnato per la Ditta;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti con prot. 23830 del 29/06/2023;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza pari a € 117.099,63 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti due acconti per € 116.514,13 all'appaltatore G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in San Cesario sul Panaro (MO) via Graziosi n. 660 CF e P.IVA 02196990366 rimanendo pertanto € 585,50 oltre a € 128,81 per IVA al 22% a credito dell'impresa appaltatrice;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 714,31 all'appaltatore a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 283/2023 – prenot. 1102/2023 – cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 D.M. 141/22” (Fin. D.M. 123/20 - Anno 2022 - Int.1411.20.MO.) del PEG 2023;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 8,82 che si libera dal sub. 283/2023 alla prenot. 1102/2023 del succitato cap. 4763 del PEG 2023;
- 8) di dare atto che con determinazione n° 1585 del 07/09/2022 è stata affidata l'esecuzione del servizio di tracciamento tubazioni gas sotterranee a INRETE Distribuzione Energia S.p.A. per € 183,00 eseguite e liquidate totalmente con Atto di Liquidazione n. 1726 del 29/09/2022;
- 9) di dare atto che con determinazione n° 551 del 05/04/2023 è stata impegnata la somma di € 316,48 per indennità di occupazione temporanea, liquidata totalmente con Atto di Liquidazione n° 719 del 12/04/2023;
- 10) di dare atto che con determinazione n° 574 del 07/04/2023 è stata impegnata la somma di € 2.514,58 per revisione prezzi D.L. 50/2022 e s.m.i. comprensiva di IVA al 22%, liquidata totalmente con Atto di Liquidazione n° 848 del 27/04/2023;
- 11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 574 del 07/04/2023 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	AD 574/2023 Euro	Consuntivo Euro
A) LAVORI		
Per lavori	106.267,15	106.259,92
oneri per la sicurezza	<u>10.839,71</u>	<u>10.839,71</u>
<i>Sommano lavori e oneri di sicurezza</i>	<i>117.106,86</i>	<i>117.099,63</i>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese per rilievi, accertamenti ed indagini	191,90	183,00
Spese per indennità di occupazione temporanea	350,00	316,48
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	2.410,13	2.410,13
Revisione prezzi D.L. 50/2022 IVA al 22% inclusa	2.514,58	2.514,58
Economie da ribasso di gara residue	1.633,02	0,00
Contributo Anac	30,00	30,00
IVA al 22%	<u>25.763,51</u>	<u>25.761,92</u>
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>32.893,14</i>	<i>31.216,11</i>
Importo complessivo	150.000,00	148.315,74

- 12) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 150.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 1.684,26 al cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20” del PEG 2023 - finanziata con Decreto MIT 123/20 (codice intervento 1411.20.MO) relativo al CUP MASTER G67H20001640001 del PEG 2023 come segue:
- quanto a € 1.675,44 presenti alla prenot. 1102/2023
 - quanto a € 8,82, che si liberano dal sub. 283/2023 alla prenot. 1102/2023
- 13) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.410,13 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 284/2023 - prenot. 1102/2023 – cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 D.M. 141/22” (Fin. D.M. 123/20 - Anno 2022 -Int. 1411.20.MO.) del PEG 2023; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 14) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto Rep. 28945 del 26/03/2021 mediante garanzia fidejussoria n. 821.071.0000003434 rilasciata dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Vignola - in data 27/10/2022 per € 4.684,27 in quanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
- 15) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F983 (rif. Arch. 537);
- 16) di dare atto che il codice CIG è 9405320B96 ed il codice CUP è G67H22001270001 relativo al CUP MASTER G67H20001640001;
- 17) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 18) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA
(In sostituzione di ROSSI LUCA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

