



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 2

Determinazione numero 1303 del 26/07/2023

OGGETTO: SP N° 486 "DI MONTEFIORINO" - PROGR. KM. 71+769. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPALCATO E DELLE BARRIERE GUARD-RAIL DEL PONTE DI RICCOVOLTO IN COMUNE DI FRASSINORO C.I.G. 9323862653 C.U.P.: G27H21035300001 - PROROGA TERMINE DEI LAVORI ALL'IMPRESA STRADEDIL S.R.L. .

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione dirigenziale n. 1298 del 19/07/2022 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 450.000,00 di cui € 349.983,65 a base d'appalto comprensivi di € 16.463,30 per oneri di sicurezza.

Con determinazione n. 1542 del 31/08/2022 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa STRADEDIL S.R.L VIA SASSOROSSO 38 - 41046 Palagano (Modena) C.F. 01693720367 P.IVA IT01693720367 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso dello 5,23%, e pertanto l'importo di aggiudicazione risulta essere pari a € 316.077,24 oltre € 16.463,30 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 332.540,54), € 73.158,92 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 405.699,46.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara risulta così composto:

A) LAVORI:

Importo dei lavori ribassati	€uro 316.077,24
Oneri per la sicurezza	€uro 16.463,30
Totale	€uro 332.540,54

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA al 22% su lavori e oneri	€uro 73.158,92
Contributo Anac	€uro 225,00

Imprevisti	€uro 11.506,61
Prove di laboratorio	€uro 3.288,67
Incentivi art.113 D.Lgs. 50/16	€uro 6.999,67
Spese per occupazioni temporanee	€uro 1.000,00
Ribasso d'asta (IVA compresa)	€uro 21.280,59
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro 44.300,54

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €uro 450.000,00

La spesa complessiva di € 450.000,00 finanziata con fondi M.I.T. - D.M. 225/2021 è stata prenotata con determinazione dirigenziale n. 1298 del 19/07/2022; nell'ambito della prenotazione 2318/2022 del capitolo 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti - D.M. 225/21" del PEG 2022 sono state impegnate le seguenti somme:

- € 405.699,46 a favore della ditta aggiudicataria
- € 6.999,67 per incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016

I lavori sono iniziati il 19/09/2022.

Il tempo contrattuale è 140 giorni naturali e consecutivi.

Di seguito si riassumono le sospensioni e le riprese dei lavori:

Data Sospensione	Data Ripresa	Tipo so-spen-sione	Dura-ta	Motivazione
12/02/2022	18/01/2023	Par-ziale	31	Temperature rigide
19/01/2023	21/03/2023	Tota-le	62	Temperature rigide e abbon-danti precipitazioni
04/05/2023	26/06/2023	Tota-le	54	Approvazione variante non sostanziale

Con Det. N. 995 del 14/06/2023 è stata approvata la variante non sostanziale al progetto esecutivo, che si è resa necessaria per cause impreviste e imprevedibili.

Il nuovo quadro economico derivante dalla perizia di variante, dell'importo complessivo invariato di € 450.000,00 risulta essere il seguente:

PE - Progetto esecutivo	316.077,24	
PV - Perizia di variante	7.977,69	
sommano		324.054,93

Oneri di sicurezza – Progetto esecutivo	16.463,30	
Oneri di sicurezza Perizia di variante	1.100,00	
sommano		17.563,30
Importo complessivo	Euro	341.618,23
Somme a disposizione		
IVA al 22% sui lavori	75.156,01	
Contributo Autorità di Vigilanza	225,00	
Imprevisti + recupero ribasso d'asta IVA compresa	21.821,34	
Prove d laboratorio	3.000,00	
Spese Tecniche progetto esecutivo	6.999,67	
Spese Tecniche Perizia di Variante	179,75	
Spese per occupazioni temporanee	1.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		108.381,77
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		450.000,00

Per i lavori della perizia di variante si rende necessaria una proroga dei tempi contrattuali di 30 giorni naturali e consecutivi.

Il termine ultimo è quindi spostato al 27/06/2023.

Con lettera in data 24/06/2023, assunta agli atti con prot. 27044/2023 l'impresa STRADEDIL SRL ha richiesto la proroga del termine di consegna dei lavori di giorni 45 per l'impossibilità di rispettare il termine, dovuta a:

- difficoltà nel reperire le fibre di carbonio aggiuntive, che non erano immediatamente disponibili presso i fornitori;
- gli eccezionali eventi meteorologici del mese di maggio 2023 relativamente ai quali sono state diramate diverse allerte "rosse", e che hanno notevolmente rallentato le operazioni del cantiere in oggetto poiché, Stradedil è stata chiamata ad intervenire sugli interventi di somma urgenza che hanno interessato il territorio con conseguente riduzione delle maestranze sulle commesse in corso di esecuzione;
- l'aumento delle temperature ha imposto, in seguito alle indicazioni ricevute da INAIL, un aggiornamento del DVR che prevede una sospensione delle fasi di lavoro nelle fasce orarie maggiormente a rischio;

Dal giornale dei lavori risulta che il giorno 21/07/2023 le fibre non erano ancora interamente installate e pertanto non era ancora stato possibile procedere con l'applicazione delle vernici protettive e con lo smontaggio del ponteggio; inoltre, la necessità di alternare le maestranze nei vari

cantieri a causa delle elevate temperature ha effettivamente comportato un aumento delle tempistiche per l'esecuzione delle varie lavorazioni. Tale alternanza, infatti, consiste nel concedere dei periodi di riposo a tutti gli operai, in modo da non esporli eccessivamente alle temperature più elevate. Per questo motivo è necessario lavorare in cantiere con squadre ridotte e sospendere le lavorazioni nelle ore più calde. Nelle ore più calde risulta inoltre difficoltosa l'applicazione delle fibre di carbonio, poiché le resine impiegate tendono all'autocombustione se scaldate eccessivamente.

L'impresa esecutrice ha in essere vari cantieri con la Provincia di Modena e la DL ha effettivamente osservato in cantiere una riduzione delle maestranze e il conseguente rallentamento delle lavorazioni. E' pertanto necessaria una proroga delle lavorazioni che, sulla base dell'esperienza della DL e di quanto osservato specificatamente nel cantiere in oggetto durante le visite della Direzione Lavori, è stimata in 40 giorni.

L'art. 107 comma 5 del D.L. 18 aprile 2016 e s.m.i. recita che: "L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato".

Dato atto che in data 25/07/2023 è stato rilasciato il nulla-osta acquisito agli atti con prot. 27364 del 26/07/2023 per la proroga di 40 giorni contrattuali previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto da parte dell'Ing. Annalisa Vita direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica Dott. Luca Rossi.

Il CIG è 9323862653 ed il CUP è G27H21035300001.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare, in qualità di Responsabile del procedimento, la richiesta di proroga, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, pervenuta dall'impresa STRADEDIL SRL per effetto delle difficoltà nel reperire il materiale e delle elevate temperature che rendono necessaria l'alternanza delle maestranze e la sospensione delle lavorazioni negli orari più caldi;
- 2) di concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 40 ritenuta ammissibile in relazione alle motivazioni esposte; pertanto, il tempo contrattuale per concludere l'opera, risulta essere di 210 giorni, con termine di esecuzione lavori il giorno 05/09/2023;
- 3) di dare atto che è stato acquisto dal Ing. Annalisa Vita in data 25/07/2023 agli atti con prot. 27364 del 26/07/2023 il nulla osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.
- 4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012 "e ss.mm.ii.;
- 5) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
- 6) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-02F178 (rif. Arch. 518);
- 7) di notificare all'appaltatore ditta STRADEDIL SRL il presente provvedimento, ogni altra azione riservata;
- 8) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
- 9) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)