



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 1454 del 29/08/2023

**OGGETTO: NUOVA ROTATORIA TRA LA S.P. 13 E LA STRADA COMUNALE VIA FORNACE IN COMUNE DI CAMPOGALLIANO (MO)
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE E RENDICONTAZIONE.**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 117 del 15/05/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori principali della nuova rotatoria di cui all'oggetto per l'importo complessivo di € 860.000,00 che ha trovato copertura al cap. 255 "S.P. 13 consolidamenti e potenziamenti vari".

La spesa è stata finanziata per € 340.000,00 quota della Provincia di Modena, al cui finanziamento è stato fatto fronte con il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 del MIT (ns. accertamento sul cap. 2529 n. 558/19) e per € 520.000,00 quota Comune di Campogalliano (ns. acc. n. 506/18 e n. 559/19 sul cap. 1577, oltre a € 78.000,00 già incassati quale anticipo 15%).

Con determinazione n. 168 del 30/09/2019, rettificata con determinazione n. 133 del 13/11/2019 si aggiudicavano i lavori in oggetto alla ditta DI MURRO FRANCESCO S.R.L. P.IVA 02576670604 con sede in via San Filippo 4 - 03030 Piedimonte San Germano (FR) per l'importo complessivo di € 436.668,33, come da contratto rep. 28860 del 22/11/2019.

Con determinazione n. 1597 del 28/10/2021 è stato approvato l'accordo bonario relativo alle riserve dell'impresa con l'approvazione di un nuovo quadro economico che prevedeva nelle somme a disposizione la somma di € 59.307,22 per "Lavori complementari per fermata Autobus".

Con determina n. 1808 del 26/11/2021 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione esclusivamente per i lavori in appalto relativo alle opere principale in oggetto per l'impresa Di Murro Francesco srl.

Con determina n. 1679 del 26/09/2022 è stato approvato il nuovo quadro economico aumentato con un nuovo finanziamento pari a complessivi € 880.000,00 con l'approvazione del progetto di LAVORI COMPLEMENTARI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE AIUOLE DI FERMATA AUTOBUS dell'importo di € 79.307,22.

Con determina n. 1407 del 18/08/2023 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori complementari per il miglioramento delle aiuole di fermata autobus dell'importo complessivo speso pari ad € 79.307,21, con un risparmio pari ad € 0,01.

Il quadro economico complessivo dell'opera rimane pertanto invariato come da approvazione della determina n. 1679 del 26/09/2022, così suddiviso:

	Euro	Euro
--	------	------

Progetto esecutivo al netto oneri sicurezza	342.211,70	
Perizia di variante al netto oneri sicurezza	39.969,12	
2° perizia di variante al netto oneri sicurezza	14.406,39	
		396.587,21
Oneri sicurezza progetto	15.713,16	
Oneri sicurezza variante	1.398,92	
Oneri sicurezza 2° variante	504,22	
		17.616,30
sommano		414.203,51
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		91.124,77
- Archeologia preventiva	3.605,45	
. Autorità lavori pubblici	225,00	
- Concessione Consorzio Emilia Centrale	==	
Pubblicazioni	740,54	
- Espropri e occupazioni temporanee	35.737,75	
- Interferenze Aimag rete acqua	26.291,00	
- Interferenze Asretigas	76.311,00	
- Interferenze Enel BT	7.822,96	
- Interferenze Snam	80.520,00	
- Interferenze Telecom	7.540,97	
- Prove di laboratorio	3.598,36	
- Segnaletica per deviazione ditta Gubela	3.652,06	
Segnaletica luminosa aggiuntiva	2.964,60	
Spostamento palo Telecom	3.287,94	
- Spese tecniche	8.978,95	
- Spese tecniche perizie	979,50	
Lavori complementari per fermata autobus	79.307,21	
- Accordo bonario riserve (IVA compresa)	29.893,28	
	Sommano	371.456,57
Importo complessivo		876.784,85

La spesa complessiva dell'opera è pari ad € 876.784,85 con un risparmio pari ad € 3.215,15.

Elenco somme a disposizione:

descrizione	Ditta	atto	Impegnato	Liquidato
Riserve contabilità	Di Murro Francesco srl	1597 del 28/10/21	29.893,28	29.893,28
Prove materiali	Laboratorio tecnologico emiliano srl	431 del 02/04/20	6.094,44	3.598,36
Quota Anac	Anac	Gara 7435917	225,00	225,00
Interferenze telefoniche	TIM	1569 del 17/11/20	3.287,94	3.287,94
Tubazioni acquedotto	Aimag spa	461 del 14/04/20	26.291,00	26.291,00
Segnaletica deviazione	Gubela spa	235 del 27/02/20	3.652,06	3.652,06
Segnaletica luminosa	Progetto segnaletica srl	541 del 15/04/21	2.964,60	2.964,60
Archeologia preventiva	Dott Librenti	141 del 07/06/18	976,98	976,98
Archeologia preventiva	BATEA per scavi	181 del 19/07/18	2.752,32	2.628,47
Autorizzazione idraulica	Consorzio Bonifica Emilia Centrale	241 del 27/09/18	315,00	0,00
Pubblicazioni gara	Soc. pubblicità editoriale	Det. 101/2018	740,54	740,54
- Espropri e occupazioni temporanee	Proprietari (vedi elenco)		35.917,75	35.737,75

- Interferenze gas	Asretigas	247 del 19/09/19	76.311,00	76.311,00
- Interferenze Enel BT	Enel (compreso due anticipi da 122,00 det. 150 del 14/06/18 e det. 631/2020)	958 del 17/07/20 (7.578,96+244,00)	7.822,96	7.822,96
- Interferenze Snam	Snam	182 del 20/07/18	80.520,00	80.520,00
- Interferenze Telecom	Telecom	174 del 16/07/18	10.441,11	7.540,97
Spese tecniche lavori principali	Dipendenti		9.958,45	9.958,45
Spese tecniche lavori complementari	Dipendenti		724,38	723,38
Impresa lavori fermata autobus	Sassatelli Ferdinando & c		43.802,86	43.802,85
Impresa principale	Di Murro Francesco & c,		505.328,28	505.328,28
Interferenze acqua	Aimag spa	1842 del 21/10/22	34.780,98	34.780,98

Elenco delle spese per proprietari

Gatti Liana	Esproprio	Det .101/2018	5.245,00	
Simonazzi Francesco	Esproprio	Det. 101/2018	2.863,77	
Vitali Giovanni	Esproprio	“	10.535,99	
Vitali Giuliano	Esproprio	“	1.074,47	
Latteria di Campogalliano	Esproprio	“	6.000,00	
Agenzia entrate	Spese registrazione	Decreto esproprio	4.523,00	
Gatti Liana	Occ. temporanea	Det. 529/2021	2.916,27	
Vitali Giovanni	Occ. temporanea	“	247,38	
Vitali Giuliano	Occ. temporanea	“	2.331,87	
			totale	35.737,75

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Luca Rossi dirigente del servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quali parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare il quadro economico di rendicontazione dei lavori: NUOVA ROTATORIA TRA LA S.P. 13 E LA STRADA COMUNALE VIA FORNACE IN COMUNE DI CAMPOGALLIANO (MO), per un importo complessivo di € 876.784,85 suddiviso come in premessa;

- 2) di dare atto che rispetto al quadro economico del progetto approvato con determinazione n. 1679 del 26/09/2022 dell'importo di € 880.000,00 si registra una economia di complessivi € 3.215,15;
- 3) di dare atto che con determinazione n. 1407 del 18/08/2023 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione relativo ai "Lavori complementari per il miglioramento delle piazzole di fermata degli autobus" e liberata la relativa minore spesa di € 0,01;
- 4) di dare atto che con determinazione n. 174 del 16/07/2018 è stato approvato un preventivo per interferenze telefoniche con un impegno di spesa a favore di Telecom spa dell'importo complessivo di € 10.441,11 liquidati successivamente per un totale complessivo di € 7.540,97, con una minore spesa di € 2.900,14 che si liberano dal sub. Res. 71/20 al res. 482/20 del cap. 255 "S.P. 13 consolidamenti e potenziamenti vari" (Fin. Comune) del PEG 2023;
- 5) di dare atto che con determinazione n. 241 del 27/09/2018 è stata impegnata a favore del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale Corso Garibaldi 42 42121 Reggio Emilia C.F. 91149320359 quale ente competente l'autorizzazione al prolungamento dei canali irrigui Fossa Viareggio e Canale della Bastiglia per una spesa complessiva di € 315,00, mai fatturali e richiesti dal consorzio stesso;
- 6) di liberare pertanto la succitata somma di € 315,00 dal sub. res. 73/20 al res. 482/20 del cap. 255 "S.P. 13 consolidamenti e potenziamenti vari" (Fin. Comune) del PEG 2023;
- 7) di liberare il risparmio di € 3.215,14, risultante dalla presente determinazione, all'accertamento sul cap. entrata 1577- res. 506/18 del PEG 2023;
- 8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 9) di dare atto che il codice CUP relativo all'appalto in oggetto è il n. G71B18000000005;
- 10) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02 F84 (rif. arch. 167);
- 11) di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)