



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 1512 del 11/09/2023

OGGETTO: M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" I.I.S. "PRIMO LEVI" VIA RESISTENZA 800 - VIGNOLA (MO) - MESSA IN SICUREZZA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI - SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI- 2° STRALCIO. CUP G58B20000350001 - CIG 8919031936. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA. CUP G58B20000350001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale n. 1413 del 29/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto dell'importo complessivo ammontante ad € 200.000,00 di cui € 160.249,10 a base d'appalto suddiviso in € 156.047,10 per lavori e € 4.202,00 per oneri della sicurezza;

Con determinazione dirigenziale n. 1813 del 26/11/2021, si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore della FALEGNAMERIA MALETTI ALFREDO E FIGLI SRL, con sede in Via Araldi 204 – 41125 Modena - CF e P.ta IVA 0336294036 che ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso del 11,27% per un importo lavori pari a € 138.460,59 oltre € 4.202,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 142.662,59) ed € 31.385,77 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 174.048,36.

Il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato come di seguito riportato:

Importo dei lavori ribassati	€	138.460,59
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	4.202,00
Totale appalto	€	142.662,59
Somme a disposizione dell'amministrazione		
- I.V.A al 22% ed eventuali altre imposte	€	31.385,77
- Spese tecniche	€	3.204,98
- Contributo ANAC (n.2 gare)	€	225,00
- Imprevisti e arrotondamenti	€	1.066,12
- Ribasso d'asta indisponibile IVA compresa	€	21.455,54
Totale somme a disposizione	€	57.337,41
Totale progetto	€	200.000,00

Il contratto è il Rep. n. 29112 del 21/10/2022 del registro scritture private.

I lavori sono stati consegnati il giorno 20/06/2022 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 90 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

I lavori in oggetto sono stati ultimati in data il 08/09/2022, in tempo utile come riportato nel corrispondente verbale.

Lo Stato finale è stato redatto in data 22/09/2022 per l'importo complessivo di netti € 142.662,59 (IVA esclusa) così ripartito:

Importo dei lavori (al netto degli oneri di sicurezza)	€	160.249,10
Ribasso del 11,27%		- 17.586,51

Importo dei lavori ribassati	€	138.460,59
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	€	4.202,00

Totale lavori al netto del ribasso	€	142.662,59
Somme a disposizione dell'amministrazione		
- I.V.A al 22% ed eventuali altre imposte	€	31.385,77
- Spese tecniche	€	3.204,98
- Contributo ANAC (n.2 gare)	€	225,00
- Imprevisti e arrotondamenti	€	1.066,12
- Ribasso d'asta indisponibile IVA compresa	€	21.455,54
Totale somme a disposizione	€	57.337,41
Totale progetto	€	200.000,00

Con determinazione n.237 del 20/02/2023 si approvava la regolare esecuzione dei soli lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere alla liquidazione finale a saldo.

Durante il corso dei lavori è stato liquidato all'impresa aggiudicataria un acconto per netti € 130.640,22 oltre a € 28.740,85 per IVA 22% per un totale di € 159.381,07, e un saldo finale pari a € 12.022,37 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad Euro 2.644,92 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 14.667,29.

Sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2022 è stata pubblicata la Legge 15 luglio 2022, n. 91: conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 17 maggio 2022 n° 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" ove, all'art. 26 - Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori – si dispone che ai lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021 e annotati dal direttore dei lavori nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, siano applicati i prezzi aggiornati dalle

regioni entro il 31/07/2022, riconoscendo i maggiori importi al netto dei ribassi formulati in sede di gara nella misura del 90% in deroga alle specifiche clausole contrattuali.

Non essendo previste, nel quadro economico, risorse appositamente accantonate per imprevisti o eventuali altre somme a disposizione comprese le economie derivanti da ribassi d'asta, non è possibile l'utilizzo nei limiti del 50% di tali somme così come stabilito dalla Legge.

La Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta Regionale n° 1288 del 27/07/2022, ha approvato l'aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna, pubblicata sul BUR n. 235 del 30/07/2022.

In applicazione di quanto disposto dal decreto in oggetto, il Direttore dei Lavori Ing. Laura Reggiani ha predisposto la contabilità finale di revisione prezzi per un importo stabilito in € 3.245,07 inclusa IVA al 22% relativi alla revisione del secondo semestre 2022 e € 87.867,64 inclusa IVA al 22% relativi alla revisione del primo semestre, per un totale di € 91.112,71 IVA inclusa al 22%.

Il quadro economico viene ridefinito come di seguito riportato:

		Determinazione n. 237 del 20/02/2023	Post revisione prezzi decreto n.97 del 31/05/2023			
		Quadro economico	Determinazione n. 237 del 20/02/23	Revisione prezzi I semestre	Revisione prezzi II semestre	TOTALE
Totale lavori al netto del ribasso	€	142.662,59	142.662,59	0,00	0,00	142.662,59
Totale lavori	€	142.662,59	142.662,59	0,00	0,00	142.662,59
Somme a disposizione dell'amministrazione						
- I.V.A al 22% ed eventuali altre imposte	€	31.385,77	31.385,77	0,00	0,00	31.385,77
- Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,6 %)	€	3.204,98	3.204,98	0,00	0,00	3.204,98
- Contributo ANAC (n.2 gare)	€	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00
- Imprevisti e arrotondamenti	€	1.066,12	1.066,12	0,00	0,00	1.066,12
- ribasso	€	21.455,54	21.455,54	0,00	0,00	21.455,54
- revisione prezzi	€			87.867,64	3.245,07	91.112,71
Totale somme a disposizione	€	57.337,41	57.337,41	87.867,64	3.245,07	148.450,12
Totale progetto	€	200.000,00	200.000,00	87.867,64	3.245,07	291.112,71

Con nota prot. n. 30178 del 31/08/2022 e n. 2848 del 27/01/2023 questo Ente ha avanzato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le richieste di accesso al fondo di cui all'art. 26 comma 4 lett. a) del DL.50/2022 (periodo di riferimento dal 20/06/2022 al 08/09/2022) per l'importo di € 91.112,71 di cui € 87.867,64 relativi al primo semestre e € 3.245,07 relativi al secondo semestre.

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il decreto n. 163 del 22/11/2022 e DD n. 6241 del 2/3/2023 ha riconosciuto all'Ente le suddette somme.

Occorre pertanto l'approvazione e la successiva liquidazione dell'importo di € 91.112,71 in favore dell'operatore.

L'importo così stabilito verrà liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica soluzione.

La spesa trova copertura finanziaria al capitolo 4771 del PEG 2023.

L'impresa è in possesso di DURC regolare prot. INPS_39544629 del 11/07/2023 valido fino al 08/11/2023.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Direttore d'Area Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art.26 del D.L. 17 Maggio 2023 n.50 convertito con modifiche con Legge n.191/2022 e ss.mm.ii., del D.M. 1febbraio 2023 n.16 e Decreto n.163 del 22/11/2022 e DD m.6241 del 02/03/2023, sulla base della contabilità redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Laura Reggiani, riferita alle lavorazioni del SAL finale a tutto il 22/09/2022 per i lavori ad oggetto IIS "LEVI" DI VIGNOLA (MO). MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI. INFISSI ESTERNI. SECONDO STRALCIO;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante a € 291.112,71;
- 3) di dare atto che l'importo del certificato straordinario da riconoscere a FALEGNAMERIA MALETTI ALFREDO E FIGLI SRL, con sede in Via Araldi 204 – 41125 Modena – C.F. e P.IVA 0336294036 sul SAL finale a tutto il 22/09/2022, ammonta a € 91.112,71 inclusa IVA al 22% per adeguamento prezzi al netto del ribasso d'asta e nella misura del 90% come da disposizioni della Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 4) di accertare la somma complessiva di € 91.112,71 al capitolo di entrata 2562;
- 5) di impegnare la somma complessiva di € 91.112,71 al capitolo 4771 a favore di FALEGNAMERIA MALETTI ALFREDO E FIGLI SRL, con sede in Via Araldi 204 – 41125 Modena - CF e P.IVA 0336294036;
- 6) di dare atto che tale revisione prezzi non dà atto a modifica contrattuale;
- 7) di dare atto che il CIG è 8919031936 ed il CUP è G58B20000350001;



- 8) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F931 (rif. Arch. 406);
- 9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
- 10) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)