



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Geologico

### Determinazione numero 1531 del 12/09/2023

**OGGETTO: SP 26 DI SAMONE LAVORI DI COMPLETAMENTO ALL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ESEGUITO AL KM 5+600 IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO. (CIG: 9697237D1D CUP: G77H23000060001). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.. CUP G77H23000060001**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 512 del 29/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 5087 del 14/02/2023, per l'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 40.956,41 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 9.043,59 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n° 512 del 29/03/2023 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI S.r.l. con sede in Via Antica Quercia n° 6/A – Castelnuovo Rangone (Modena) P.IVA IT03093790362 che sull'importo lavori di progetto ha offerto un ribasso del 3,00% per un importo lavori ribassato pari ad € 37.800,96 oltre ad € 1.986,35 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 39.787,31) ed a € 8.753,20 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 48.540,52.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento è risultato così definito:

**A) LAVORI:**

Importo dei lavori ribassati	€uro	37.800,96	
Oneri per la sicurezza	€uro	1.986,35	
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€uro</b>		<b>39.787,31</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

Contributo Anac	€uro	30,00	
Arrotondamento	€uro	3,18	
IVA al 22% su lavori e oneri	€uro	8.753,21	
Economie da ribasso di gara IVA compresa	€uro	1.426,30	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€uro</b>		<b>10.212,69</b>
 <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	 <b>€uro</b>		 <b>50.000,00</b>

I lavori sono finanziati con Decreto MIT - D.M. 123/20 (codice intervento\_01414.20.MO) relativo al CUP MASTER G77H20001380001.

La spesa trova copertura finanziaria al cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22" del Peg 2023.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1050 (rif. Arch. 593).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G77H23000060001 e il codice CIG è il n. 9697237D1D.

Il contratto dei lavori dell'importo di € 39.787,31 è stato perfezionato mediante corrispondenza commerciale prot. 15345 del 05/05/2023.

I lavori sono iniziati in data 17/04/2023, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 90 con termine ultimo previsto per il giorno 15/07/2023.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste, e come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori, gli stessi sono conclusi il giorno 14/07/2023, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 20/07/2023 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 39.762,48 con una minore spesa di € 24,83 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 05/09/2023 da cui risulta un importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza di € 39.762,48 oltre all'IVA al 22% pari a € 8.747,75 per complessivi € 48.510,23.

Il quadro economico dell'opera a consuntivo assomma ad € 48.540,23 come di seguito specificato:

**A) LAVORI:**

Importo dei lavori ribassati	€uro	37.776,13	
Oneri per la sicurezza	€uro	1.986,35	
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€uro</b>		<b>39.762,48</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

Contributo Anac	€uro	30,00	
IVA al 22% su lavori e oneri	€uro	8.747,75	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€uro</b>		<b>8.777,75</b>

<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€uro</b>		<b>48.540,23</b>
---------------------------------------	-------------	--	------------------

<b>ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO</b>	<b>€uro</b>		<b>1.459,77</b>
--	-------------	--	-----------------

In corso d'opera è stato liquidato all'appaltatore per i lavori in oggetto, n. 1 acconto per complessivi € 42.711,58 (IVA al 22% compresa); dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'impresa con IVA al 22%.

Importo speso per lavori, oneri di sicurezza ed IVA: € 48.510,23.

	<b>importo</b>	<b>Iva al 22%</b>	<b>Totale</b>
Conto finale	39.762,48	8.747,75	48.510,23

A detrarre n. 1 pagamento in acconto che risulta:

	<b>importo</b>	<b>Iva al 22%</b>	<b>Totale</b>
--	----------------	-------------------	---------------

Sal 1 Cert. n° 564 del 08/05/23	35.009,49	7.702,09	42.711,58
<b>Rata di saldo</b>	<b>4.752,99</b>	<b>1.045,66</b>	<b>5.798,65</b>

L'appaltatore BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI S.r.l. con sede in Via Antica Quercia n° 6/A – Castelnuovo Rangone (Modena) P.IVA IT03093790362 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc On Line prot. INPS\_36714154 emesso in data 03/07/2023 con validità a tutto il 31/10/2023; è stata acquisita inoltre l'attestazione di congruità con esito positivo prot. 202301415MO03/3 del 29/08/2023 emessa dalla Cassa Edili MO03 - CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 07/08/2023, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 16/08/2023.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 39.762,48 di cui € 37.776,13 per lavori e € 1.986,35 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di € 24,83 in esecuzione del contratto perfezionato mediante corrispondenza commerciale e assunto agli atti con prot. 15345 del 05/05/2023;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 48.510,23 di cui € 39.762,48 per lavori e oneri finalizzati alla sicurezza ed € 8.747,75 per IVA al 22% con una minore spesa di € 30,29 rispetto all'importo impegnato per la Ditta;

- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti con prot. 31416 del 05/09/2023;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza pari a netti € 39.762,48 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto un acconto per netti € 35.009,49 all'appaltatore BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI S.r.l. con sede in Via Antica Quercia n° 6/A – 41051 - Castelnuovo Rangone (Modena) P.IVA IT03093790362 rimanendo pertanto € 4.752,99 oltre a € 1.045,66 per IVA al 22% a credito dell'impresa appaltatrice;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 5.798,65 all'appaltatore a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 466/23 – prenot. 1408/23 – cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 - D.M. 141/22” (fin. D.M. 123/20 (codice intervento\_01414.20.MO) del PEG 2023;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 30,29 che si libera dal sub. 466/23 alla prenot. 1408/23 del succitato cap. 4763 del PEG 2023;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento, approvato con Determinazione n° 512 del 29/03/2023 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	AD 512/2023 Euro	Consuntivo Euro
<b>A) LAVORI</b>		
Per lavori	37.800,96	37.776,13
oneri per la sicurezza	<u>1.986,35</u>	<u>1.986,35</u>
<i>Sommano lavori e oneri di sicurezza</i>	<i>39.787,31</i>	<i>39.762,48</i>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Contributo Anac	30,00	30,00
Economie da ribasso di gara	1.426,30	0,00
Arrotondamento	3,18	0,00
IVA al 22%	<u>8.753,21</u>	<u>8.747,75</u>
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>10.212,69</i>	<i>8.777,75</i>
Importo complessivo	50.000,00	48.540,23
Economia sul finanziamento concesso	1.459,77	

- 9) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 50.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 1.459,77 al capitolo 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del Peg 2023 finanziata con Decreto MIT - D.M. 123/20 (codice intervento\_01414.20.MO) relativo al CUP MASTER G77H20001380001, come segue:
  - € 1.429,48 già presenti alla prenot. 1408/23
  - € 30,29 che si libera dal sub. 466/23 alla prenot. 1408/23
- 10) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto Prot. 15345 del 05/05/2023 mediante garanzia fidejussoria n. 2023/50/2665677 dalla Società Reale Mutua Assicurazioni – agenzia 466 di Pavullo nel Frignano in data 17/04/2023 per un

importo di € 3.978,73 in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

- 11) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1050 (rif. Arch. 593);
- 12) di dare atto che il codice CIG è 9697237D1D ed il codice CUP è G77H23000060001;
- 13) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 14) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)