



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 1752 del 10/10/2023

OGGETTO: SP 19 DI CASTELVECCHIO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 7+600 IN LOCALITA' CASA AZZONI IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA. (CIG: 9869214D06 CUP: G17H23000490003). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. CUP G17H23000490003

Il Dirigente ROSSI LUCA

In seguito agli eccezionali eventi meteo climatici iniziati nei primi giorni del mese di maggio 2023 e protrattisi anche nel mese di giugno, sono stati affidati i lavori in oggetto con la procedura di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta Canovi Costruzioni S.r.l. – Via Cimone n° 3 – Lama Mocogno (MO) P.IVA 00260550363 come da verbale assunto agli atti con Prot. 19550 del 30/05/2023.

Il Presidente con Atto n. 108 del 07/06/2023 ha approvato l'esecuzione dei lavori di somma urgenza ed ha sottoposto al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa ai sensi dell'art. 194 comma 1 del TUEL – provvedimento di riconoscimento adottato dal Consiglio Provinciale con Del. n. 36 del 21/06/2023 (previo parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso con Verbale n° 12 del 15/06/2023).

Con Determinazione n. 1124 del 30/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per l'importo complessivo di € 120.000,00 di cui € 96.745,64 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 23.254,36 per somme a disposizione, fra cui l'IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n° 512 del 29/03/2023 si formalizzava l'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'impresa Canovi Costruzioni S.r.l. – Via Cimone n° 3 – Lama Mocogno (MO) P.IVA 00260550363 la quale ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 5,00% e quindi per un importo di € 90.290,75 oltre € 1.702,75 per oneri di sicurezza, € 20.238,57 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 112.232,07.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento è risultato così definito:

A) LAVORI:		Euro	Euro
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	95.042,89	
A dedurre ribasso contrattuale del 5,00%	€	<u>-4.752,14</u>	
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	€	90.290,75	
A sommare oneri per la sicurezza	€	1.702,75	

TOTALE IMPORTO LAVORI	€	91.993,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
Arrotondamento	€	0,41
Contributo A.N.A.C.	€uro	35,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€uro	1.934,91
Economie da ribasso di gara IVA compresa	€uro	5.797,61
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	€uro	20.238,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro	28.006,50

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro	120.000,00

I lavori sono stati finanziati mediante utilizzo di risorse derivanti da entrate proprie e hanno trovato copertura finanziaria al capitolo 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del Peg 2023;

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.1079 (Rif. Arch. 615).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G17H23000490003 e il codice CIG è il n. 9869214D06.

Il contratto dei lavori di importo di € 91.993,50 è stato sottoscritto e registrato in data 28/08/2023 nel Registro Scritture Private della Provincia di Modena al n. 3268.

I lavori sono iniziati in data 30/05/2023, come da verbale di consegna lavori in somma urgenza consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 60 con termine ultimo previsto per il giorno 29/07/2023.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste, e come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori, gli stessi sono conclusi il giorno 07/07/2023, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 02/08/2023 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 91.976,97 con una minore spesa di € 16,53 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 03/10/2023 da cui risulta un importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza di € 91.976,97 oltre all'IVA al 22% pari a € 20.234,93 per complessivi € 112.211,90; il quadro economico dell'opera a consuntivo assomma ad € 114.181,81 come di seguito specificato:

A) LAVORI:		
Importo dei lavori ribassati	€uro	90.274,22
Oneri per la sicurezza	€uro	1.702,75
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro	91.976,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
Contributo Anac	€uro	35,00
Incentivi per funzioni tecniche	€uro	1.934,91
IVA al 22% su lavori e oneri	€uro	20.234,93
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro	22.204,84

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro	114.181,81
		=====
<i>ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO</i>	<i>€uro</i>	<i>5.818,19</i>

In corso d'opera è stato liquidato all'appaltatore per i lavori in oggetto, n. 1 acconto per complessivi € 111.650,85 (IVA al 22% compresa); dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'impresa con IVA al 22%.

Importo speso per lavori, oneri di sicurezza ed IVA: €uro 112.211,90

	importo	Iva al 22%	Totale
Conto finale	91.976,97	20.234,93	112.211,90

A detrarre n. 1 pagamento in acconto che risulta:

	importo	Iva al 22%	Totale
Sal 1 Cert. n° 580 del 14/07/23	91.517,09	20.133,76	111.650,85
Rata di saldo	459,88	101,17	561,05

L'appaltatore Canovi Costruzioni S.r.l. – Via Cimone n° 3 – Lama Mocogno (MO) P.IVA 00260550363 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc On Line prot. INAIL_39103165 emesso in data 15/03/2023 con validità a tutto il 13/10/2023; è stata acquisita inoltre l'attestazione di congruità con esito positivo prot. 202301410MO03/3 del 24/08/2023 emessa dalla Cassa Edili MO03 - CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 02/08/2023, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 03/10/2023.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 91.976,97 di cui € 90.274,22 per lavori e € 1.702,75 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di € 16,53 in esecuzione del contratto RSP n° 3268 del 28/08/2023;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 112.211,90 di cui € 91.976,97 per lavori e oneri finalizzati alla sicurezza ed € 20.234,93 per IVA al 22% con una minore spesa di € 20,17 rispetto all'importo impegnato per la Ditta;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti con prot. n. 34872 del 03/10/2023;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza pari a € 91.976,97 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto un acconto per € 91.517,09 all'appaltatore Canovi Costruzioni S.r.l. – Via Cimone n° 3 – Lama Mocogno (MO) P.IVA 00260550363 rimanendo pertanto € 459,88 oltre a € 101,17 per IVA al 22% a credito dell'impresa appaltatrice;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 561,05 all'appaltatore a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 726/23 – prenot. 1993/23 - cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” (fin. Avanzo) del PEG 2023;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 20,17 che si libera dal sub. 726/23 alla prenot. 1993/23 del succitato cap. 2707 del Peg. 2023;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento, approvato con Determinazione n° 1124 del 30/06/2023 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	Quadro economico post-affidamento Euro	Quadro economico a Consuntivo Euro
A) LAVORI		
Per lavori	90.290,75	90.274,22
oneri per la sicurezza	<u>1.702,75</u>	<u>1.702,75</u>
<i>Sommano lavori e oneri di sicurezza</i>	<i>91.993,50</i>	<i>91.976,97</i>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Contributo Anac	35,00	35,00
Incentivi per funzioni tecniche	1.934,91	1.934,91
Economie da ribasso di gara	5.797,61	0,00
Arrotondamento	0,41	0,00
IVA al 22%	<u>20.238,57</u>	<u>20.234,93</u>
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>28.006,50</i>	<i>22.204,84</i>
 Importo complessivo	 120.000,00	 114.181,81
 Minore spesa	 5.818,19	

- 9) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 120.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 5.818,19 al capitolo 2707 “Interventi di manutenzione speciale” (fin. Avanzo) del Peg 2023, come segue:
 - € 5.798,02 già presenti alla prenot. 1993/23
 - € 20,17 che si liberano dal sub. 726/23 alla prenot. 1993/23
- 10) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 1.934,91 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 727/23 - prenot. 1993/23 - cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” (fin. Avanzo) del PEG 2023; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 11) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto RSP n° 3268 del 28/08/2023 mediante garanzia fidejussoria n. 1/60315/96/196404535 rilasciata dalla Unipol Sai Assicurazioni – Agenzia di Pavullo nel Frignano (MO) - in data 27/07/2023 per € 3.679,74 in quanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 103 comma 5 del Dlgs 50/2016;
- 12) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.1079 (Rif. Arch. 615);
- 13) di dare atto che il codice CIG è 9869214D06 ed il codice CUP è G17H23000490003;
- 14) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 15) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)