



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 1753 del 10/10/2023

OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - CORNI LARGO MORO - INTERVENTI PER RILASCIO SCIA ANTINCENDIO PALAZZINA D - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE DEI SOLI LAVORI. CUP G95H20000120001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale n. 2050 del 23/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto dell'importo complessivo ammontante ad € 100.000,00 di cui € 62.968,29 a base d'appalto suddiviso in € 58.619,73 per lavori e € 4.348,56 per oneri della sicurezza, come risulta dal quadro economico a seguire:

A) LAVORI:			
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO	€uro		62.968,29
Oneri per la sicurezza	€uro	4.348,56	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	58.619,73	
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Contributo Anac	€uro	30,00	
Spese per incentivi	€uro	1.259,37	
Spese per progettazione e direzione lavori	€uro	17.942,07	
Iva spese per progettazione e direzione lavori	€uro	3.947,26	
Iva lavori		13.853,02	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		37.031,71
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		100.000,00

La spesa complessiva di € 100.000,00 ha trovato copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 4771 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 – Decreto 13/2021 – PNRR M.4 C.1 INV. 3.3" finanziato con Fin. 71 – Fin. L. 160/2019 – DM. 13/2021.

Con medesima determinazione dirigenziale n. 2050 del 23/12/2021, si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore della Ditta ditta aggiudicataria IECI IMPIANTI SRL con sede in via dei Mestieri 40 - S.Cesario s/Panaro (MO) - C.F./P.IVA 02211710369, che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 0,20% (pari a € 117,24) per un importo lavori ribassato

pari a € 58.502,49 oltre a € 4.348,56 per oneri della sicurezza (importo contrattuale 62.851,05 €) ed a 13.827,23 € per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 76.678,28.

Il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato come di seguito riportato:

A) LAVORI:			
Importo dei lavori ribassati	€uro	58.502,49	
Oneri per la sicurezza	€uro	4.348,56	
Totale	€uro		62.851,05
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Contributo Anac	€uro	30,00	
Spese per incentivi	€uro	1.259,37	
Spese per progettazione e direzione lavori	€uro	17.942,07	
Iva spese per progettazione e direzione lavori	€uro	3.947,26	
Iva lavori	€uro	13.827,23	
Ribasso indisponibile (IVA compresa)	€uro	143,02	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		37.148,95

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		100.000, 00

Il contratto è stato registrato in data 05/10/2022 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3204, ed assunto al Protocollo Generale al n. 33909 in pari data.

Con determinazione n. 1219 dell'11/07/2022 è stato autorizzato il subappalto alla ditta PROEDIL COPERTURE srl - C.F. e P.I. 02942340361 per i lavori di realizzazione opere edili rientranti nella categoria prevalente OG1 per l'importo di €. 16.550,00 IVA esclusa, di cui € 350,00 per oneri relativi alla sicurezza, liquidati totalmente.

I lavori sono stati consegnati il giorno 06/06/2022 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 60 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

I lavori in oggetto sono stati parzialmente sospesi dal 05/07/2022 al 03/08/2022 e dal 26/08/2022 e ripresi in data 01/12/2022 come da relativi verbali agli atti, inoltre sono stati prorogati con determina dirigenziale n. 1451 del 16/08/2022 per 28 giorni.

Alla luce di quanto sopra il termine contrattuale è stato rideterminato per il giorno 10/12/2022.

I lavori in oggetto sono stati ultimati in data il 09/12/2022 e pertanto entro il termine contrattuale, come descritto nell'apposito verbale di ultimazione dei lavori.

Lo Stato finale è stato redatto in data 08/03/2023.

Dal conto finale dei lavori si evince una spesa pari a netti €. 62.851,05 di cui €. 58.502,49 per lavori ed € 4.348,56 per oneri relativi alla sicurezza

Il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente:

	euro
Lavori	58.502,49
Oneri di sicurezza	4.348,56

Lavori eseguiti al netto del ribasso	62.851,05



IVA 22%	13.827,23

TOTALE LAVORI ESEGUITI	76.678,28

Durante il corso dei lavori sono state liquidate alla ditta appaltatrice e al subappaltatore le seguenti somme con Certificato di pagamento n. 525 del 28/12/2022 dell'importo complessivo di € 57.289,19 di cui € 46.958,35 per lavori ed € 10.330,84 per IVA 22% come segue:

- ditta IECI impianti s.r.l. (aggiudicataria) per un importo complessivo pari a € 40.739,19 di cui € 30.408,35 per lavori ed € 10.330,84 per IVA al 22%.
- ditta Proedil (subappaltatrice) per un importo complessivo pari a € 16.550,00 esente iva (liquidata totalmente)

Per quanto sopra esposto il credito netto dell'Impresa a saldo sarà pari a netti €. 15.892,70 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad euro 3.496,39 per IVA al 22% per un totale complessivo di euro 19.389,09 come di seguito riportato:

Totale lavori SAL FINALE al netto del ribasso	€	62.851,05
Da cui detraendo		
Certificato di pagamento n.541/2023 SAL1	€	46.958,35
Totale da corrispondere all'impresa	€	15.892,70
IVA al 22%	€	3.496,39
TOTALE	€	19.389,09

L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza riserva.

Il nuovo quadro economico risultante dall'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei soli lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice, risulta quindi il seguente:

A) LAVORI:			
Importo dei lavori ribassati	€uro	58.502,49	
Oneri per la sicurezza	€uro	4.348,56	
Totale	€uro		62.851,05
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Iva 22% sui lavori	€uro	13.827,23	
Contributo Anac	€uro	30,00	
Spese per incentivi	€uro	1.259,37	
Spese per progettazione e direzione lavori	€uro	17.942,07	
Iva spese per progettazione e direzione lavori	€uro	3.947,26	
Ribasso d'asta indisponibile	€uro	143,02	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		37.148,95

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		100.000,00

Si fa presente che la quota degli incentivi e spese tecniche previste dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 per i progetti finanziati dall'Unione Europea, ovvero PNRR, sono pari all'1,6% dell'importo lavori, diversamente dall'aliquota ordinaria pari al 2%. Inoltre, non essendo ancora stata predisposta la scheda incentivi con la determinazione esatta dell'importo da liquidare, in relazione alle figure tecniche coinvolte nel procedimento, con importo limite massimo entro l'1.6% di cui sopra, sarà necessario, con successivo atto procedere alla rideterminazione del quadro economico di spesa in relazione alla specifica voce, determinando così un'ulteriore economia di spesa sull'intero progetto.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera a successivo apposito atto.

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, con prot. INAIL_39207016 del 21/06/2023 derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, valido fino al 19/10/2023. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa è altresì in possesso del Durc di Congruita' come attestato con protocollo CNCE 202301655MO03/3 del 04/10/2023 acquisito agli atti con prot. 35066 del 05/10/2023 con esito positivo.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 08/03/2023 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Vista la polizza sul conto finale presentata da parte della ditta appaltatrice n° 535370162, emessa in data 03.07.2023 dalla Compagnia ALLIANZ VIVA spa – Ag. AA & AA dell'importo di € 15.656,73.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione dei lavori in data 09/08/2023, acquisito agli atti in data 10/08/2023, prot. 29625, si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'Impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Direttore d'Area Ing. Annalisa Vita

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.



Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 08/03/2023 che determina l'importo netto dei lavori in euro 62.851,05 di cui €. 58.502,49 per lavori ed €. 4.348,56 per oneri per la sicurezza, pari all'importo contrattuale, in esecuzione del contratto registrato in data 05/10/2022 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3204, ed assunto al Protocollo Generale al n. 33909 in pari data;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione dei lavori in data 09/08/2023, che evidenzia una spesa complessiva di € 76.678,28 di cui € 62.851,05 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza ed € 13.827,23 per IVA 22%;
3. di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è stato regolarmente firmato e acquisito agli atti in data 10/08/2023 prot. 29625;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 62.851,05, come in premessa suddivisa, è stato corrisposto il pagamento del certificato n. 525 del 28/12/2022 dell'importo netto di €. 46.958,35 come segue:
 - ditta IECI impianti s.r.l. (aggiudicataria) per un importo complessivo pari a € 40.739,19
 - ditta Proedil (subappaltatrice) per un importo complessivo pari a € 16.550,00 esente iva (liquidata totalmente)
5. rimanendo pertanto un credito a favore della ditta appaltatrice pari a netti € 15.892,70 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad euro 3.496,39 per IVA al 22% per un totale complessivo di euro 19.389,09;
6. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 19.389,09 iva inclusa all'impresa IECI IMPIANTI S.R.L. di San Felice s/P (MO) - P.IVA 02211710369, aggiudicataria dei lavori, a saldo di ogni suo avere per i lavori regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 271/2022 – prenot. 1007/2022 – cap. 4771 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 – Decreto 13/2021 – PNRR M.4 C.1 INV. 3.3” (Fin. 71. – Fin, L. 160/2019 – Decreto 13/21) del P.E.G. 2023;
7. di dare atto che la somma spesa per i lavori è pari alla somma impegnata con determinazione 2050/21;
8. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione con prot. INAIL_39207016 del 21/06/2023 derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, valido fino al 19/10/2023;
9. di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE 202301655MO03/3 del 04/10/2023 acquisito agli atti con prot. 35066 del 05/10/2023 con esito positivo;
10. di dare atto che con la presente determinazione si approva lo Stato finale e la regolare esecuzione dei lavori in appalto, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo dell'intera opera per la contabilizzazione della somma dovuta per incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016;
11. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il nuovo quadro economico risultante dall'approvazione del certificato di regolare esecuzione relativo ai soli lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice, risulta come di seguito riportato:

A) LAVORI:			
------------	--	--	--



Importo dei lavori ribassati	€uro	58.502,49	58.502,49
Oneri per la sicurezza	€uro	4.348,56	4.348,56
		-----	-----
TOTALE LAVORI	€uro	62.851,05	62.851,05
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Iva 22% sui lavori	€uro	13.827,23	13.827,23
Contributo Anac	€uro	30,00	30,00
Spese per incentivi	€uro	1.259,37	1.259,37
Spese per progettazione e direzione lavori	€uro	17.942,07	17.942,07
Iva spese per progettazione e direzione lavori	€uro	3.947,26	3.947,26
Ribasso d'asta indisponibile	€uro	143,02	143,02
		-----	-----
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro	37.148,95	37.148,95
		-----	-----
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro	100.000,00	100.000,00

12. di dare atto che la Ditta ha consegnato la polizza sul conto finale presentata da parte della ditta appaltatrice n° 535370162, emessa in data 03.07.2023 dalla Compagnia ALLIANZ VIVA spa – Ag. AA & AA dell'importo di € 15.656,73;
13. di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori è stato il seguente:
 - Direttore dei Lavori: RTP Ing. Angelo Luppi e Ing. Mauro Cuoghi
 - Direttore Operativo: per. ind. Stefano Nappa e ing. Laura Reggiani
14. di dare atto che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stato RTP Ing. Angelo Luppi e Ing. Mauro Cuoghi;
15. di dare atto che il codice C.I.G. è 9002662FB0 ed il codice CUP è G95H20000120001;
16. di dare atto che il progetto è codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F856 (rif. Arch. 488);
17. di dare atto che il progetto rientra tra i "progetti in essere" ed è stato posto in esecuzione dopo l'emissione del relativo Decreto e prima del conferimento all'interno del PNRR. Sono pertanto in corso le verifiche circa il rispetto del regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01";
18. di approvare la restituzione della polizza assicurativa "All risks" contro i rischi di esecuzione e di responsabilità civili terzi e garanzia di manutenzione n. 390491811 emessa da GENERALI ASSICURAZIONI con decorrenza di validità dal 31.12.2019 fino al 31.12.2023;
19. di svincolare la cauzione definitiva presentata mediante polizza fidejussoria n° 789241505-03, emessa in data 11.01.22 dalla Compagnia ALLIANZ VIVA spa – Ag. AA & AA dell'importo di € 6.285,11;
20. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
21. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Determinazione n. 1753 del 10/10/2023 pag. n. 7

VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)