



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Geologico

### Determinazione numero 2048 del 23/11/2023

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI SPECIALISTICI LEGATI AL DISSESTO IDROGEOLOGICO SULLE STRADE PROVINCIALI COINVOLTE DAGLI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI DEL MESE DI MAGGIO 2023. (CIG: Z323B5DDCE CUP: G17H23000520003). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.. CUP G17H23000520003**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Il Presidente con Atto n. 101 del 26/05/2023 ha approvato l'esecuzione dei lavori di somma urgenza in oggetto, ed ha sottoposto al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa ai sensi dell'art. 194 comma 1 del TUEL – provvedimento di riconoscimento adottato dal Consiglio Provinciale con Del. n. 36 del 21/06/2023 (previo parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso con Verbale n° 12 del 15/06/2023), per un importo lavori di € 39.341,83 (comprensivo di € 1.381,63 di oneri della sicurezza) ed € 8.658,17 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Le lavorazioni suddette hanno avuto inizio il giorno 18/05/2023, come da verbale di consegna dei lavori di somma urgenza, assunto agli atti con prot. 17912 del 18/05/2023 e con determinazione n° 1137 del 04/07/2023 si perfezionava l'affidamento in somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento al comma 6, alla ditta Geo Solution Garfagnana S.r.l. – Via Comunale loc. Mencagli 3/P Barga (LU) P.IVA 02416490460.

L'operatore economico Geo Solution Garfagnana S.r.l. con nota PEC assunta agli atti con prot. 20094 del 05/06/2023 ha trasmesso un'offerta economica, formulando un ribasso del 4,00%, oltre ad un ulteriore sconto del 1,20% ai fini dell'esonero della presentazione della cauzione definitiva come previsto dall'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale di € 37.386,12 oltre ad € 8.224,95 per IVA al 22%.

Il quadro economico di assestamento post-affidamento risultava pertanto essere così definito:

**A) LAVORI:**

Importo lavori esclusi oneri di sicurezza	€	37.960,20	
A dedurre ribasso del 4,00%	€	<u>-1.518,41</u>	
Totale parziale	€	36.441,79	
A dedurre ulteriore ribasso del 1,20%	€	<u>-437,30</u>	
Totale importo lavori al netto degli oneri		36.004,49	
A sommare oneri per la sicurezza	€	1.381,63	
<b>TOTALE importo dei lavori e oneri di sicurezza</b>	€		<b>37.386,12</b>

## B) SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA al 22% su lavori e oneri	€	8.224,95	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€		8.224,95
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€		45.611,07

L'intervento, finanziato con fondi propri ha trovato copertura finanziaria al cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" prenot. 1853/2023, del PEG 2023.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1078 (rif. Arch. 616).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G17H23000520003 e il codice CIG è il n. Z323B5DDCE.

Il contratto dei lavori di importo di netti € 37.386,12, stipulato tramite corrispondenza commerciale, è stato assunto agli atti con prot. 32724 del 15/09/2023.

I lavori sono iniziati in data 18/05/2023, come da verbale di consegna in somma urgenza redatto in pari data, per una durata di giorni 45 con termine ultimo previsto per il giorno 01/07/2023.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste, e come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori, gli stessi sono conclusi il giorno 30/06/2023 pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 15/09/2023 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di netti € 37.384,56 con una minore spesa di netti € 1,56 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 13/11/2023 da cui risulta un importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza di € 37.384,56 oltre all'IVA al 22% pari a € 8.8224,60 per complessivi € 45.609,16 come da quadro economico dell'opera a consuntivo di seguito specificato:

FINANZIAMENTO COMPLESSIVO	€uro		48.000,00
A) LAVORI:			
Importo dei lavori ribassati	€uro	35.945,93	
Oneri per la sicurezza	€uro	1.438,63	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		37.384,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
IVA al 22% su lavori e oneri	€uro	8.224,60	
Economie da ribasso di gara IVA compresa	€uro	0,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		8.224,60
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		45.609,16
<i>ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO</i>	<i>€uro</i>		<i>2.390,84</i>

In corso d'opera non sono stati liquidati acconti all'appaltatore e pertanto il credito residuo ammonta ad € 37.384,56 oltre ad € 8.224,60 per IVA al 22% per un totale di € 45.609,16.

L'appaltatore Geo Solution Garfagnana S.r.l. – Via Comunale loc. Mencagli 3/P Barga (LU) P.IVA 02416490460 risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL come da Durc On Line prot. INPS\_37675994 emesso in data 21/09/2023 con validità a tutto il 19/01/2024.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 15/09/2023, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 13/11/2023.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 37.384,56 di cui € 35.945,93 per lavori e € 1.438,63 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di € 1,56 in esecuzione del contratto sottoscritto per corrispondenza e assunto agli atti con prot. 32724 del 15/09/2023;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 45.609,16 di cui € 37.384,56 per lavori e oneri finalizzati alla sicurezza ed € 8.224,60 per IVA al 22% con una minore spesa di € 1,91 rispetto all'importo impegnato per la Ditta;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti con prot. 39867 del 14/11/2023;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza pari a € 37.384,56 come in premessa suddivisa, non sono stati corrisposti acconti all'appaltatore Geo Solution Garfagnana S.r.l. – Via Comunale loc. Mencagli 3/P Barga (LU) P.IVA 02416490460 rimanendo pertanto € 37.384,56 oltre a € 8.224,60 per IVA al 22% a credito dell'impresa stessa;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 45.609,16 all'appaltatore a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 737/23 – prenot. 1853/23 - cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" (fin. Ordinanza 6/2023) del PEG 2023;

- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 1,91 che si libera dal sub. 737/23 alla prenot. 1853/23 del succitato cap. 2707 del PEG 2023;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 1337 del 04/07/2023 e il quadro economico dell'opera a consuntivo, risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	AD 1138/2023 Euro	Consuntivo Euro
A) LAVORI		
Per lavori	36.004,49	35.945,93
oneri per la sicurezza	<u>1.381,63</u>	<u>1.438,63</u>
<i>Sommano lavori e oneri di sicurezza</i>	<i>37.386,12</i>	<i>37.384,56</i>
 B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA al 22% su lavori e oneri	8.224,95	8.224,60
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>8.224,95</i>	<i>8.224,60</i>
 Importo complessivo	45.611,07	45.609,16
Minore spesa		1,91

- 9) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 48.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 2.390,84 al cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del PEG 2023 come segue:
- quanto a € 2.388,93, già presenti sulla prenot. 1853/23
  - quanto a € 1,91 che si liberano dal sub. 737/23 alla prenot. 1853/23
- 10) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1078 (rif. Arch. 616);
- 11) di dare atto che il codice CIG è Z323B5DDCE ed il codice CUP è G17H23000520003;
- 12) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 13) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L. gs n 82/2005 e s.m.i.)