



## Provincia di Modena

Area Tecnica

Viabilità

Lavori speciali strade 1

### Determinazione numero 2153 del 06/12/2023

**OGGETTO: NUOVO RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA S.P. 14 - APPROVAZIONE CALCOLO CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO EX ART. 26 D.L. 50/2022 (L. 15 LUGLIO 2022, N. 91). RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determina n. 1393 del 20/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo e le modalità di scelta del contraente, per "REALIZZAZIONE DEL RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA S.P. N. 14 DI CASTELFRANCO", dell'importo complessivo di € 25.618.138,48, di cui € 14.406.297,53 di lavori, € 879.625,13 per oneri di sicurezza (per un importo di € 15.285.922,66) oltre alle somme a disposizione per € 10.332.215,82 con copertura finanziaria al cap. 4394 come specificato nella succitata determinazione n. 1391/20.

La spesa è finanziata da Autostrade per l'Italia Spa, che, con nota del 20/11/2013, comunicava che il M.I.T. approvava la convenzione per il finanziamento dell'opera in oggetto sottoscritta in data 26/09/2013 con decreto prot. SVCA-MIT-008562 P del 18/10/2013 per un importo complessivo di euro 25.618.138,48 IVA compresa.

Con determina n. 454 del 01/04/2021 i lavori sono stati aggiudicati al CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, C.F. 03126320369, con sede in via Giardini n. 1305, Modena, Imprese Esecutrici FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L, C.F. 00279260368, con sede in Via Provinciale 700 Montese e COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A, C.F. 01810030369, con sede in Via Minelli 14, Mirandola, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto per l'importo contrattuale di € 14.493.576,30 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre ad IVA al 22% pari ad € 3.188.586,79 quindi per un importo complessivo pari a € 17.682.163,09, come da contratto rep. 28984 del 16/09/2021.

A seguito di fatti imprevisti ed imprevedibili emersi durante l'esecuzione dei lavori è in corso di redazione una perizia di variante, i cui primi nuovi prezzi sono stati approvati con determina n. 1168 del 05/07/2022 e in parte inseriti come prezzi a misura nel 2° stato avanzamento lavori. La previsione di spesa (in corso di verifica) per la perizia di variante attualmente è pari ad € 1.677.794,76 IVA compresa.

All'atto dell'approvazione del "decreto aiuti" del 17/5/2022 n. 50 era stato calcolato un acconto di aggiornamento dei prezzi relativa al 1° SAL con l'utilizzo del listino ANAS versione marzo 2022.

Con determina n. 1180 del 06/07/2022 è stato approvato l'aggiornamento prezzi e successivamente liquidato per un importo complessivo di € 74.752,57 IVA compresa.

A seguito di queste modifiche il nuovo quadro economico viene così riportato:

A	LAVORI A BASE D'ASTA (parte a corpo e parte a misura)		14.406.297,53
	ribasso d'asta 5,5%		-792.346,36
			13.613.951,17
	oneri SICUREZZA		879.625,13
	Sommano A		14.493.576,30
B	SOMME A DISPOSIZIONE (IVA compresa)		
B.1	espropri ed indennizzi	4.462.747,80	
B.2	procedimenti amministrativi	612.379,00	
B.3	rimozione ed interferenze	616.344,00	
B.4	archeologia	18.056,00	
B.5	allacciamenti enel	19.032,00	
B.6	Perizia di variante	1.225.847,96	
B.7	accordi bonari 1,9%	333.937,97	
B.8	prove di laboratorio 0,8%	140.605,46	
B.9	spese generali 7%	1.230.297,81	
B.10	Decreto aiuti (acconto) det. 1180 del 06/07/2022	74.752,57	
	IVA 22% su € 14.493.576,30	3.188.586,79	
	a detrarre spese progettazione		
	Progetto Spea	-700.391,02	
	Piano sicurezza e coordinamento Spea	-97.634,16	
	Sommano B		11.124.562,18
	IMPORTO COMPLESSIVO		25.618.138,48

I lavori sono iniziati in data 04/11/2021 con la durata prevista di 850 giorni naturali e consecutivi e quindi il termine previsto per i lavori è il 02/03/2024.

Ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164), per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori - afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 - è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del predetto Decreto Legge.

I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui sopra, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi

d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'Agenzia delle Entrate, con propria Risoluzione N. 39/E del 13/07/2022 chiariva gli aspetti inerenti all'esenzione dall'IVA sulle somme relative alla compensazione dei prezzi, stabilendone l'applicabilità.

Il Direttore dei lavori, dall'esame del Libretto delle misure e del Registro di Contabilità, ha accertato che nel periodo compreso fra il 01/01/2022 ed il 31/07/2022 sono state contabilizzate lavorazioni all'interno del SAL n. 2 (per lavori eseguiti a tutto il 15/06/2022) ed ha conseguentemente effettuato il calcolo per la determinazione dell'importo del certificato di pagamento straordinario n. 2 sulla base delle considerazioni predette, che ammonta ad € 784.837,87 riconoscibile al 90% quindi per totali € 706.354,08.

A tale importo viene detratta la somma già liquidata con certificato straordinario n. 364 in data 17/06/2022 relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 31/03/2022 pari ad € 61.272,60, oltre a IVA al 22% per € 13.479,97 per totali € 74.752,57 utilizzando le somme a disposizione del progetto.

L'importo richiesto al fondo del decreto aiuti per lavori realizzati nel periodo compreso fra il 01/01/2022 ed il 31/07/2022 relativamente al SAL 1 e al SAL 2 ammonta perciò ad € 645.081,48, oltre a IVA al 22% per € 141.917,93 non compresa nell'importo finanziato, per complessivi € 786.999,41. L'importo relativo a questo periodo trasferito sul capitolo 4803 è di € 322.540,74 che corrisponde ad un acconto pari al 50% della richiesta.

L'IVA al 22% pari ad € 70.958,96 relativa all'importo di € 322.540,74 trasferito per il periodo dal 01/01/2022 al 31/07/2022 è stata stanziata dall'Ente in variazione di bilancio ed imputata al cap. 4394.

Per quanto riguarda il periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 sono state contabilizzate lavorazioni all'interno del SAL n. 5 (per lavori eseguiti a tutto il 31/03/2023) ed il calcolo per la determinazione dell'importo del certificato di pagamento straordinario n. 3 sulla base delle considerazioni predette, ammonta ad € 198.418,24 riconoscibile al 90% quindi per € 178.576,42 oltre ad IVA al 22% di € 39.286,81 per un importo totale di € 217.863,23.

L'importo richiesto al fondo è stato interamente finanziato per € 217.863,23 IVA compresa e trasferito sul capitolo 4803.

Nel periodo dal 01/04/2023 al 30/06/2023 sono state contabilizzate lavorazioni all'interno del SAL n. 6 (per lavori eseguiti a tutto il 12/06/2023) ed il calcolo per la determinazione dell'importo del certificato di pagamento n. 4 ammonta ad € 247.157,77 riconoscibile per il 90% perciò € 222.441,99 oltre all'IVA al 22% di € 48.937,24 per un totale pari ad € 271.379,23.

Tale somma richiesta al fondo è stata interamente finanziata per € 271.379,23 compresa l'IVA e trasferita sul capitolo 4803.

L'importo così stabilito suddiviso nei 3 distinti trasferimenti verrà liquidato a seguito di emissione delle relative 3 fatture.

La spesa trova copertura finanziaria al cap. 4394 "SP14 Variante di San Cesario" del Peg 2023 con l'utilizzo del ribasso d'asta e delle somme a disposizione presenti all'interno del quadro economico dell'opera, in aggiunta alle somme stanziate dall'Ente nell'ambito delle variazioni di bilancio per complessivi € 70.958,96 sul cap. 4394.

Sulla base del riesame degli impegni assunti e delle liquidazioni ad oggi effettuate, si rende necessario ridefinire il quadro economico complessivo dell'opera come di seguito rappresentato:

		<i>totale</i>	<i>cap. 4394</i>	<i>cap. 4803</i>
A	LAVORI A BASE D'ASTA (corpo e misura)	14.406.297,53		
	ribasso d'asta 5,5%	-792.346,36		

		13.613.951,17		
	oneri SICUREZZA	879.625,13		
	Sommano A	<b>14.493.576,30</b>	14.493.576,30	
B	SOMME A DISPOSIZIONE (IVA compresa)			
B.1	espropri ed indennizzi	<b>4.462.747,80</b>	4.462.747,80	
B.2	procedimenti amministrativi	<b>612.379,00</b>	612.379,00	
B.3	rimozione ed interferenze	<b>616.344,00</b>	616.344,00	
B.4	archeologia	<b>18.056,00</b>	18.056,00	
B.5	allacciamenti enel	<b>19.032,00</b>	19.032,00	
B.6	Perizia di variante	<b>1.225.847,96</b>	1.225.847,96	
B.7	accordi bonari 1,9%	<b>333.937,97</b>	333.937,97	
B.8	prove di laboratorio 0,8%	<b>140.605,46</b>	140.605,46	
B.9	spese generali 7%	<b>1.159.338,85</b>	1.159.338,85	
B.10	Decreto aiuti (acconto) det. 1180 del	<b>74.752,57</b>	74.752,57	
B.11	Decreto aiuti periodo dal 01/01/2022 al	<b>322.540,74</b>		322.540,74
B.12	Decreto aiuti periodo dal 01/01/2023 al	<b>217.863,23</b>		217.863,23
B.13	Decreto aiuti periodo dal 01/04/2023 al	<b>271.379,23</b>		271.379,23
B.14	IVA 22% su € 322.540,74 = acconto 50% de-	<b>70.958,96</b>	70.958,96	
B.15	IVA 22% sull'importo lavori € 14.493.576,30	<b>3.188.586,79</b>	3.188.586,79	
	a detrarre spese progettazione			
	Progetto Spea	<b>-700.391,02</b>	-700.391,02	
	Piano sicurezza e coordinamento Spea	<b>-97.634,16</b>	-97.634,16	
	Sommano B	<b>11.936.345,38</b>	11.124.562,18	811.783,20
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>26.429.921,68</b>	25.618.138,48	811.783,20

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare l'aggiornamento dei prezzi relativamente al periodo dal 01/01/2022 al 31/07/2022 redatto dal Direttore dei lavori con relazione illustrativa assunta agli atti con prot. 41577 del 27/11/2023; di approvare l'aggiornamento dei prezzi relativamente al periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 agli atti con prot. 41581 del 27/11/2023; di approvare l'aggiornamento dei prezzi relativamente al periodo dal 01/04/2023 al 30/06/2023 agli atti con prot. 41587 del 27/11/2023, allegati al presente atto;
- 2) di approvare l'importo del certificato di **pagamento straordinario n. 640** del 23/11/2023 corrispondente al 1° e 2° SAL emesso come acconto nella misura del 50% ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022, riferito alle lavorazioni effettuate **tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 luglio 2022** e contabilizzate all'interno del SAL n. 1 e del SAL n. 2;
- 3) di approvare l'importo del certificato di **pagamento straordinario n. 641** del 23/11/2023 corrispondente al 5° SAL emesso ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022, riferito alle lavorazioni effettuate **tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 marzo 2023** e contabilizzate all'interno del SAL n. 5;
- 4) di approvare l'importo del certificato di **pagamento straordinario n. 642** del 23/11/2023 emesso ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022, riferito alle lavorazioni effettuate **tra il 1° aprile 2023 ed il 30 giugno 2023** e contabilizzate all'interno del SAL n. 6;
- 5) di dare atto che l'importo del certificato di pagamento straordinario n. 640 è stabilito in € 645.081,48 liquidato a titolo di acconto al 50% quindi per € 322.540,74 oltre ad IVA al 22% pari ad € 70.958,96 per complessivi € 393.499,70;
- 6) di dare atto che l'importo del certificato di pagamento straordinario n. 641 è stabilito in € 178.576,42 oltre ad IVA al 22% pari ad € 39.286,81 per complessivi € 217.863,23;
- 7) di dare atto che l'importo del certificato di pagamento straordinario n. 642 è stabilito in € 222.441,99 oltre ad IVA al 22% pari ad € 48.937,24 per complessivi € 271.379,23;
- 8) di impegnare pertanto la succitata somma complessiva di € 882.742,16 così suddivisa:
  - € 322.540,74 cap. 4803 "Manutenzione straordinaria strade – Adeguamento prezzi – D.L. 73/2021 e D.L. 50/2022" del PEG 2023
  - € 217.863,23 al cap. 4803 "Manutenzione straordinaria strade – Adeguamento prezzi – D.L. 73/2021 e D.L. 50/2022" del PEG 2023
  - € 271.379,23 al cap. 4803 "Manutenzione straordinaria strade – Adeguamento prezzi – D.L. 73/2021 e D.L. 50/2022" del PEG 2023
  - € 70.958,96 (IVA al 22%) alla prenot. 1070/2023 - cap. 4394 "SP 14 variante di S. Cesario" del PEG 2023
 a favore della ditta **CONSORZIO STABILE MODENESE** società consortile per azioni, C.F. 03126320369, con sede in via Giardini n. 1305, Modena;
- 9) di dare atto che la spesa è esigibile nell'anno in corso;
- 10) di dare atto che l'emissione di tali certificati aggiuntivi non dà atto a modifica contrattuale;
- 11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,

- 12) servizi e forniture al n.11-15-02 F47 (rif. Arch. 91);
- 13) di dare atto che il codice CIG è 8469784EDA e il codice CUP è G41B15000090005;
- 14) di liquidare alla succitata ditta CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI l'importo di € 882.742,16 comprensivo di IVA al 22% a seguito di emissione di 3 corrispondenti fatture, relative ai 3 periodi finanziati;
- 15) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera come riportato in premessa;
- 16) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 17) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)