



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi speciali

Determinazione numero 2220 del 12/12/2023

**OGGETTO: ISA VENTURI DI MODENA, SEDE DI VIA BELLE ARTI. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'ESEDRA. CUP G94H16000150004. REVISIONE PREZZI (3° SAL) CON SOMME A VALERE SUL FONDO DI CUI ALL'ART.26 CO. 4 LETT B) DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA CIG 86759769E1.
CUP G94H16000150004**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 411 del 23/12/2019 venne approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 695.301,57 di cui € 450.971,43 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 204.493,80), € 116.139,90 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 128.190,24 per somme a disposizione.

Con Determinazione n. 433 del 26/03/2021 venivano approvati: le opzioni contrattuali ex art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, per l'importo di € 212.452,09 e il nuovo quadro economico di importo complessivo pari ad Euro 955.301,57.

Con Determinazione n. 730 del 21/05/2021 l'appalto è stata aggiudicato all'impresa "EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL" con sede in Via Duca degli Abruzzi 40 - 64046 – Montorio al Vomano (TE) - C.F. e P.ta IVA 00228000675, con il ribasso percentuale del 23,77%, corrispondente ad € 107.195,91 per un valore dell'offerta di € 343.775,52 oltre € 116.139,90 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 459.915,42) ed € 45.991,54 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 505.906,96.

Il contratto è stato stipulato in data 21/01/2022 e repertoriato al n. 29041 ed i lavori sono iniziati in data 19/07/2021 come da processo verbale di consegna redatto in pari data.

Con Determinazione n. 1924 del 13/12/2021 è stata prenotata la somma di € 260.000,00 al Capitolo 2697 "Istituto d'Arte Venturi di Modena – manutenzione straordinaria" (quota fondi dell'ente) confermando l'importo complessivo del quadro economico ad € 955.301,57.

Con Determinazione 333 del 07/03/2022 è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n.1 con un incremento di spesa pari a € 33.530,16 per lavori (al netto del ribasso del 23,77%) e pari a € 5.826,03 per oneri di sicurezza, per un importo complessivo in aumento, escluso IVA, pari ad € 39.356,19 corrispondente complessivamente a circa +8,56% dell'importo contrattuale.

Con Determinazione 919 del 27/05/2022 è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n.2 con un incremento di spesa pari a € 194.862,21 per lavori (al netto del ribasso del 23,77%) e pari a € 28.056,97 per oneri di sicurezza, per un importo complessivo in aumento,

escluso IVA, pari ad € 222.919,18 corrispondente complessivamente a circa +50,02% dell'importo contrattuale.

In data 12/01/2023 è stato sottoscritto il verbale di ultimazione che certifica l'esecuzione di tutte le opere previste in appalto.

Con determinazione n. 418 del 16/03/2023 è stato approvato il collaudo tecnico-amministrativo dei soli lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere alla liquidazione finale a saldo.

Dato atto che l'opera risulta finanziata come segue:

- per € 300.000,00 dallo Stato nei modi previsti dal D.M. 91/2011 come da lettera di approvazione del Ministero dell'Istruzione assunta agli atti con prot. 93137 del 22/10/2015
- per € 315.000,00 con risorse proprie della Provincia di Modena;
- per € 80.301,54 con fondi regionali come da nota prot n.27513 del 20/07/2018 del Commissario Delegato per la Ricostruzione Agenzia Regionale per la ricostruzione sisma 2012
- per € 260.000,00 con risorse proprie della Provincia di Modena (Avanzo);

Considerato che il co. 1 dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 così come converti in Legge n. 91 del 15/07/2022 prevede che *“lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”* ed inoltre che *“i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 %”*

Dato atto che alla luce delle indicazioni operative stabilite dall'Amministrazione Provinciale, Area Tecnica, è stata prevista la redazione di un SAL straordinario corrispondente alle maggiorazioni conseguenti all'applicazione delle suddette disposizioni normative, ed ulteriore rispetto al SAL corrispondente alle lavorazioni eseguite ai prezzi contrattuali;

Con Determinazione n. 1125 del 29/06/2022 era stato già provveduto ad un primo calcolo, relativamente alle lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 fino alla data di entrata in vigore del Decreto sopraccitato ed applicando il prezzo a tal data in vigore, riconoscendo all'appaltatore € 33.776,50 (corrispondente all'importo già ridotto al 90% detratto 0,5% infortuni ed iva 10% compresa) ed impegnando l'importo a valere sulle somme per imprevisti;

Con Determinazione n. 351 del 08/03/2023 si era provveduto al calcolo degli importi delle lavorazioni eseguite dal 17/05/2022 al 30/07/2022 ed al ricalcolo degli importi delle lavorazioni eseguite in precedenza alla luce dell'Aggiornamento infrannuale dell'elenco prezzi della Regione Emilia Romagna valido dal 30/07/2022, riconoscendo all'appaltatore € 553,40 (corrispondente all'importo già ridotto al 90% detratto 0,5% infortuni ed iva 10% compresa) ed impegnando l'importo a valere sulle somme per imprevisti;

Con la medesima determinazione si dava atto che l'importo complessivo risultante dall'applicazione del “Aggiornamento infrannuale del prezzo 2022” alle lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 al 19/07/2022 (data di emissione del 3° SAL) è pari ad € 45.146,88 (corrispondente all'importo già ridotto al 90% pari a 41.248,86 detratto 0,5% infortuni ed iva 10% compresa) e che pertanto la somma residua pari ad € 10.816,98 potrà essere liquidata previa conferma di accesso al fondo di cui all'art. 26 comma 4 lettera b) del sopraccitato D.L. 50 del 17/05/2022

Dato atto che l'amministrazione ha provveduto, caricando i dati nell'apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, a richiedere il riconoscimento delle somme relative a ciascun appalto in corso (trasmissione effettuata anche via PEC, assunta al prot. gen. nr. 30179 del 31/08/2022)

Dato atto che, per le istanze presentate al Ministero per l'anno 2022 (primo e secondo semestre) non viene riconosciuta l'IVA e che, pertanto, la Provincia di Modena ha provveduto a coprire con risorse proprie la somma relativa alla suddetta imposta;

Considerato che:

1. con Decreto Direttoriale nr. 59 del 11/04/2023 è stata disposta da parte del MIMS l'assegnazione del primo acconto relativo al 50% delle somme richieste con PEC prot. 30179/2022
2. con Deliberazione del Consiglio Provinciale nr. 47 del 21/07/2023, è stata disposta la variazione di Bilancio relativa a tali somme, imputandole al Capitolo 4827 mentre le somme relative all'IVA sono state imputate al Capitolo 2697; l'accertamento delle stesse è stato fatto sul Capitolo 2561 "Contributi per Fondo Adeguamento Prezzi – DL 73/2021 e DL 50/2022" – accertamento nr. 1018/2023 pari ad € 10.274,16
3. con successivo Decreto Direttoriale del 25/09/2023, è stata disposta l'assegnazione del secondo acconto relativo al rimanente 50%; somme ancora in attesa di essere versate precisando che per mero errore materiale, in sede di richiesta al Fondo, è stata dichiarata una somma più elevata di quanto effettivamente riconoscibile, pertanto si ritiene opportuno accantonare la differenza in attesa di ricevere istruzioni dal Ministero circa la restituzione della stessa.

Si conferma pertanto quanto richiamato nella Determinazione nr. 351 del 08/03/2023 relativamente a quanto proposto dal direttore dei lavori circa la REDAZIONE del certificato di pagamento straordinario n. 431 con importo di € 10.816,98 con oneri a carico del fondo di cui all'art. 26 comma 4 lettera b) del sopraccitato D.L. 50 del 17/05/2022 – che potrà essere liquidato previa conferma di accesso al fondo di cui all'art. 26 comma 4 lettera b) del sopraccitato D.L. 50 del 17/05/2022 e successivo trasferimento delle relative risorse, previo atto di impegno di spesa;

Si stabilisce inoltre di provvedere all'impegno di spesa per la suddetta somma di € 9.833,62 oltre IVA 10% pari ad € 983,36 e pertanto per complessivi € 10.816,98 che trova la copertura finanziaria così come segue:

- per € 9.833,62 al Capitolo 4827 "Edilizia scolastica – Adeguamento prezzi – DL 50/2022" del PEG 2023
- per € 983,36 al Cap. 2697 "Istituto d'arte Venturi di Modena – manutenzione straordinaria" del PEG 2023

a favore dell'appaltatore "EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL" con sede in Via Duca degli Abruzzi 40 - 64046 – Montorio al Vomano (TE) - C.F. e P.ta IVA 00228000675

Si stabilisce di provvedere all'impegno della somma non riconoscibile ma assegnata a valere sul Fondo, pari ad € 440,54 in attesa di ricevere istruzioni dal Ministero circa la restituzione della stessa. Il quadro economico, alla luce di quanto sopra riportato, aumenta di € 10.816,98 e pertanto risulta pari ad € 966.118,52 così come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO	QUOTA R.E.R. (SISMA 2012)	QUOTA PROVINCIA 50% DM 91/2011	QUOTA MINISTERO 50% DM 91/2011	QUOTA PROVINCIA - OPZIONI	QUOTA STATO (MIMS) FONDO ART. 26 DL 50/2022	TOTALE
IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI A+B	50.115,99	172.935,63	172.935,63	176.180,63		572.167,88
IMPORTO CONTRATTUALE SICUREZZA C+E	0,00	59.755,34	59.755,34	30.512,23		150.022,91
IMPORTO CONTRATTUALE COMPRENSIVO DI ONERI (A+B+C)	50.115,99	232.690,97	232.690,97	206.692,86		722.190,79
SOMME A DISPOSIZIONE:						
- MIGLIORAMENTO SISMICO (AD 84 DEL 05/04/2017 € 19.591,86)cap 4304	7.984,10	11.607,76				19.591,86
- RISANAMENTO ESEDRA (AD 85 DEL 05/04/2017 € 12.434,24) cap 4304		€ 12.434,24				12.434,24
- RILIEVO LASER SCAN (AD 86 DEL 05/04/2017 €1.039,64 ED € 3.352,36) cap 4304		4.392,00				4.392,00

- MIGLIORAMENTO SISMICO INTEGRAZIONE € 4.567,68			4.567,68			4.567,68
- RISANAMENTO ESEDRA INTEGRAZIONE € 1.522,56			1.522,56			1.522,56
- DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA			17.380,89			17.380,89
- INTEGRAZIONE DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA			6.411,95			6.411,95
- SAGGI STRATIGRAFICI				1.165,10		1.165,10
- INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ANTIVOLATILE IVA COMPRESA	4.490,00		4.490,00			8.980,00
- INTEGRAZIONE DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA				8.242,55		8.242,55
AUTORIZZAZIONE SISMICA	360,00					360,00
INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016	€ 12.279,76		5.732,32			18.012,08
SPESE AUTORITA' LAVORI PUBBLICI			375,00			375,00
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	0,00		0,00			0,00
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SPOGLIATOI ADIACENTI IL CORTILE DELL'ESEDRA	13.476,17		3.559,53	0,00		17.035,70
IVA SU LAVORI CONTRATTUALI (10%)	5.011,60	23.269,10	23.269,10	20.669,29		72.219,08
ECONOMIE	6.090,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		6.090,14
adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 (decreto aiuti) - 2°SAL	€ 11.099,71	0,00	€ 0,00	22.676,79		33.776,50
adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 (decreto aiuti) - 3°SAL	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 553,40		553,40
Adeguamento prezzi a valere su fondo di cui all'art. 26 co. 4 del DL 50/2022 - 3° SAL				983,36	9.833,62	10.816,98
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	30.185,55	82.309,03	67.309,03	54.290,49	9.833,62	243.927,72
TOTALE QUADRO ECONOMICO	80.301,54	315.000,00	300.000,00	260.983,36	9.833,62	966.118,52

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita Dirigente del Servizio Edilizia dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di dare atto che ai sensi del co.1 dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 così come convertito in Legge n. 91 del 15/07/2022 *“lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal co. 3”*;
- 2) di confermare quanto richiamato nella Determinazione nr. 351 del 08/03/2023 relativamente a quanto contabilizzato dal direttore dei lavori riguardo all'aumento prezzi del 1° SEMESTRE 2022 ed a quanto proposto dal direttore dei lavori circa *“la REDAZIONE del certificato di pagamento straordinario n. 431 con importo di € 10.816,97 con oneri a carico del fondo di cui all'art. 26 comma 4 lettera b) del sopraccitato D.L. 50 del 17/05/2022 – che potrà essere liquidato previa conferma di accesso al fondo di cui all'art. 26 comma 4 lettera b) del sopraccitato D.L. 50 del 17/05/2022 e successivo trasferimento delle relative risorse, previo atto di impegno di spesa”*;
- 3) di dare atto che l'amministrazione ha provveduto, caricando i dati nell'apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, a richiedere il riconoscimento delle somme sopraccitate relative al 1° SEMESTRE 2022 (trasmissione effettuata anche via PEC, assunta al prot. gen. nr. 30179 del 31/08/2022);
- 4) di dare atto che:
 - con Decreto Direttoriale nr. 59 del 11/04/2023 è stata disposta da parte del MIMS l'assegnazione del primo acconto relativo al 50% delle somme richieste con PEC prot. 30179/2022
 - con Deliberazione del Consiglio Provinciale nr. 47 del 21/07/2023, è stata disposta la variazione di Bilancio relativa a tali somme, imputandole al Capitolo 4827 mentre le somme relative all'IVA sono state imputate al Capitolo 2697; l'accertamento delle stesse è stato fatto sul Capitolo 2561 *“Contributi per Fondo Adeguamento Prezzi – DL 73/2021 e DL 50/2022”* – accertamento nr. 1018/2023 pari ad € 10.274,16
 - con successivo Decreto Direttoriale del 25/09/2023, è stata disposta l'assegnazione del secondo acconto relativo al rimanente 50% (somme ancora in attesa di essere versate) precisando che per mero errore materiale, in sede di richiesta al Fondo, è stata dichiarata una somma più elevata di quanto effettivamente riconoscibile, pertanto si ritiene opportuno accantonare la differenza in attesa di ricevere istruzioni dal Ministero circa la restituzione della stessa;
- 5) di impegnare a favore dell'appaltatore *“EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL”* con sede in Via Duca degli Abruzzi 40 - 64046 – Montorio al Vomano (TE) - C.F. e P.ta IVA 00228000675 la somma di € 9.833,62 oltre IVA 10% pari ad € 983,36 e pertanto per complessivi € 10.816,98 che trova la copertura finanziaria così come segue:
 - per € 9.833,62 al Capitolo 4827 *“Edilizia scolastica – Adeguamento prezzi – DL 50/2022”* del PEG 2023
 - per € 983,36 al Cap. 2697 *“Istituto d'arte Venturi di Modena – manutenzione straordinaria”* del PEG 2023
- 6) di dare atto che il quadro economico, alla luce di quanto sopra riportato, aumenta di € 10.816,98 e pertanto risulta pari ad € 966.118,52 come in premessa evidenziato;
- 7) di dare atto che l'impresa *“EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL”* è in possesso di regolarità contributiva, verificata con DURC acquisito on line rilasciato in data 05/10/2023 prot. INPS_37917375, valido fino al 02/02/2024;
- 8) di dare atto che tale revisione prezzi non dà atto a modifica contrattuale;
- 9) di dare atto che il Codice CUP è il G94H16000150004 e il Codice CIG è il 86759769E1;
- 10) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F.703 (Rif. Arch. 286);

- 11) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D. Lgs. n. 33/2013;
- 12) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Contabilità Straordinaria dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)