



Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 2373 del 29/12/2023

OGGETTO: SP 31 DI ACQUARIA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI FOSSO DA MONTE AL KM. 4+000, PONTE MULINO MAZZIERI AL KM.4+875, PONTE SUL TORRENTE SCOLTENNA AL KM. 5+909 IN LOCALITA' PIAN DELLA VALLE - CUP G17H21033440001 - CIG 9390307679. APPLICAZIONE DEL D.L. N. 50 DEL 17/05/2022 SAL 2, SAL 3, SAL 4 - AGGIORNAMENTO PREZZI E IMPEGNO DI SPESA

CUP G17H21033440001

Il Dirigente GAUDIO DANIELE

Con determinazione n. 1590 del 09/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo "SP 31 DI ACQUARIA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI FOSSO DA MONTE AL KM. 4+000, PONTE MULINO MAZZIERI AL KM. 4+875, PONTE SUL TORRENTE SCOLTENNA AL KM. 5+909 IN LOCALITA' PIAN DELLA VALLE" dell'importo complessivo di € 750.000,00 di cui € 526.083,99 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 121.525,40), € 26.304,20 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 197.611,81 per somme a disposizione.

Con determina n. 1692 del 27/09/2022 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Zaccaria Costruzioni S.R.L., con sede in Via Ponticello 154 - 41055 Montese (MO) - C.F. e P.IVA 02378870360, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 9,15%, corrispondente ad € 48.136,69 per un valore dell'offerta di € 477.947,30 oltre € 26.304,20 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 504.251,50) ed € 110.935,33 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 615.186,83, giusto contratto rep. 29123 del 11/11/2022.

Con determina n. 818 del 17/05/2023 è stata approvata la perizia di variante con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo invariato per l'utilizzo delle somme a disposizione risultanti dal ribasso d'asta, affidati alla stessa impresa Zaccaria Costruzioni srl.

Il nuovo quadro economico risulta così suddiviso:

Lavori a misura lordi comprensivo della variante (di cui € 31.055,68 per oneri sicurezza)	652.169,36	
Ribasso d'asta del 9,15% su € 621.113,68	-56.831,90	
Importo Complessivo netto (di cui € 31.055,68 per oneri di sicurezza)		595.337,46

Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		130.974,24
spese tecniche	11.047,76	
spese tecniche aggiuntive	1.821,72	
Occupazioni temporanee terreni	4.712,31	
Prove di laboratorio	5.731,51	
Anac	375,00	
	Sommano	23.688,30
Importo complessivo		750.000,00

I lavori iniziati il 10/10/2022 sono ultimati ed è in fase di redazione la contabilità finale.

In data 28/02/2023 è stato emesso lo stato di avanzamento n. 2, in data 21/07/2023 è stato emesso lo stato di avanzamento n. 3 e in data 02/11/2023 è stato emesso lo stato di avanzamento n. 4 con i relativi certificato di pagamento, senza iscrizioni di riserve; tali stati di avanzamento rientrano nelle casistiche per l'applicazione del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 e successive modificazioni.

L'Art. 1 comma 458 della legge n. 197 del 29/12/2022 c.d. legge di bilancio 2023 "disposizioni in materia di revisione prezzi" ha apportato una serie di modificazioni al decreto-legge 17 maggio 2022 n° 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" poi convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91; fra le modificazioni apportate all'art. 26 è stato introdotto il comma 6-ter che stabilisce che per gli appalti pubblici di lavori con termine finale di presentazione dell'offerta compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, (poi differito al 30/06/2023 con D.L. 01/06/2023 pubblicato in GU N° 214 del 19/09/2023) e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7 (fondo per l'avvio di opere indifferibili), gli stati d'avanzamento relativi alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, siano adottati in deroga alle specifiche clausole contrattuali applicando i prezzi aggiornati annualmente dalle rispettive regioni riconoscendo i maggiori importi al netto dei ribassi formulati in sede di gara.

Per l'aggiornamento dei prezzi è stato utilizzato il listino della Regione Emilia-Romagna 2023 approvato con delibera di giunta regionale n. 462 del 27/03/2023 coordinato con le modifiche apportate dalla determina regionale n. 9700 del 5 maggio 2023.

La Provincia di Modena con decisione del 13/06/2022 ha disposto le modalità interpretative del D.L. 50/22.

Occorre applicare il D.L. n. 50 del 17/05/2022 (decreto aiuti) e sue successive modifiche, pertanto, il direttore dei lavori ha compilato l'aggiornamento dei prezzi relativo ai SAL n. 2, SAL n. 3 e SAL n. 4 dell'importo totale di € 5.245,62 oltre IVA al 22% pari ad € 1.154,04 per complessive € 6.399,66 ed è stato redatto il certificato di pagamento straordinario n. 657 del 06/12/2023.

L'Agenzia delle Entrate, con propria Risoluzione N. 39/E del 13/07/2022 chiariva gli aspetti inerenti all'esenzione dall'IVA sulle somme relative alla compensazione dei prezzi, stabilendone l'applicabilità.

Con determina n. 2297 del 19/12/2023 è stato approvato il costo complessivo delle occupazioni temporanee dei terreni per un importo complessivo di € 8,32, mentre era previsto un importo di € 4.712,31 con un risparmio di € 4.703,99.

Con determina n. 1854 del 24/10/2022 è stato approvato il servizio per le prove sui materiali da costruzione affidati al Laboratorio Tecnologico Emiliano S.R.L con sede legale in Parma via Volturmo 61 - Unità Locale mo/1 via dei Carpenteri n. 44, Modena – C.F./P.IVA 01632910343 per un importo complessivo di € 5.731,51.

Le prove sui materiali sono terminate con un risparmio sull'impegno di spesa di € 2.289,68.

Occorre approvare un nuovo quadro economico di assestamento dove i risparmi delle somme a disposizione vengono destinate alla liquidazione delle somme dovute per il decreto aiuti D.L. 50/2022, come di seguito suddiviso:

Lavori a misura lordi comprensivo della variante (di cui € 31.055,68 per oneri sicurezza)	652.169,36	
Ribasso d'asta del 9,15% su € 621.113,68	-56.831,90	
Importo Complessivo netto (di cui € 31.055,68 per oneri di sicurezza)		595.337,46
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		130.974,24
spese tecniche	11.047,76	
spese tecniche aggiuntive	1.821,72	
Occupazione temporanee terreni	8,32	
Prove di laboratorio	3.441,83	
Anac	375,00	
Decreto aiuti DL 50/2022	6.399,66	
arrotondamenti	594,01	
	Sommano	23.688,30
Importo complessivo		750.000,00

Visto che nel quadro economico del progetto sono presenti fondi sufficienti per la liquidazione dell'importo dell'aggiornamento dei SAL n. 2, SAL n. 3 e SAL n. 4, occorre approvare il certificato di pagamento straordinario n. 657 del 06/12/2023 dell'importo complessivo di € 6.399,66, l'impegno di spesa a favore della ditta appaltatrice e la relativa liquidazione.

Il responsabile del progetto è il dott. Luca Rossi dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse a contenuto integrante e sostanziale del presente atto, di approvare il nuovo quadro economico di assestamento come in premessa riportato;

- 2) di diminuire l'impegno di spesa a favore del Laboratorio Tecnologico Emiliano di € 2289,68 e di inserire l'importo nel quadro economico alla voce somme a disposizione per il Decreto Aiuti n. 50/2022;
- 3) di destinare il risparmio dell'importo delle occupazioni temporanee alle somme a disposizione per il Decreto Aiuti n. 50/2022;
- 4) di approvare l'aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17 Maggio 2022 n. 50 convertito con modifiche con Legge n. 191/2022 e ss.mm.ii., del D.M. 1 febbraio 2023 n. 16 redatto dal direttore dei lavori assunto agli atti con prot. 45324 del 22/12/2023;
- 5) di approvare il Certificato di pagamento straordinario n. 657 del 06/12/2023 dell'importo di € 5.245,62 oltre IVA al 22% pari ad € 1.154,04 per complessivi € 6.399,66 a favore dell'impresa Zaccaria Costruzioni srl di Montese (MO);
- 6) di dare atto che la spesa è prevista nel quadro economico del progetto - fondi a disposizione per decreto aiuti;
- 7) di impegnare pertanto la somma di € 6.399,66 alla prenot. 1128/2023 – cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti D.M. 225/21” del PEG 2023, a favore della ditta Zaccaria Costruzioni Srl con sede in Montese (MO) Via Ponticello 154 CAP 41055 C.F./P.IVA 02378870360;
- 8) di dare atto che la spesa è esigibile nell'anno in corso;
- 9) di dare atto che tale aggiornamento prezzi non dà atto a modifica contrattuale;
- 10) di liquidare il certificato di pagamento straordinario n. 657 del 06/12/2023 dietro presentazione di fattura dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione all'impegno di cui sopra, con apposito successivo atto;
- 11) di dare atto che il codice CUP è G17H21033440001 ed il codice CIG è 9390307679;
- 12) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F 996 – (Rif. Arch. 549);
- 13) di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare Prot. Inail 40574823 richiesto il 02/10/2023 con scadenza validità 30/01/2024;
- 14) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- 15) di notificare il presente provvedimento alla Ditta Zaccaria Costruzioni Srl;
- 16) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
GAUDIO DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)