



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 104 del 23/01/2024

**OGGETTO: SP 324 PASSO DELLE RADICI - DIRAMAZIONE SAN PELLEGRINO IN ALPE - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE DAL KM 0+000 AL KM 1+000 IN COMUNE DI FRASSINORO. (CIG: A00E52E0D7 CUP: G27H23000440001). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO..
CUP G27H23000440001**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n° 1606 del 20/09/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica/esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 28870 del 08/08/2023 per l'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 77.550,63 per lavori, oneri della sicurezza e manodopera ed € 22.449,37 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile nell'ambito dei "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022, nel territorio delle Province di Ferrara, di Modena e di Parma" (Ocdpc n. 940 del 31 ottobre 2022) cod. intervento 17965 e trova copertura finanziaria al cap. 4720 "Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile" del PEG 2023.

Con la medesima determinazione n° 1606 del 20/09/2023 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa Morani S.r.l. con sede in Via Costaferrata 14 – Casina (RE) – C.F. e P.IVA 00601130354, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 3,51%, per un importo lavori pari ad € 43.199,85, oltre ad € 28.545,28 per manodopera ed € 4.234,03 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 75.979,16), oltre ad € 16.715,42 per IVA al 22% per complessivi € 92.694,58.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuto al ribasso di gara, il nuovo quadro economico di assestamento è risultato così definito:

A) LAVORI:

IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO	€uro		75.979,16
Oneri per la sicurezza	€uro	4.234,03	
Manodopera	€uro	28.545,28	
Importo dei lavori ribassato	€uro	43.199,85	

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Imprevisti IVA compresa	€uro	2.769,42	
-------------------------	------	----------	--

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€uro	1.303,00	
Incentivi per funzioni tecniche	€uro	1.240,81	
Spese per istruttoria vincolo idrogeologico	€uro	40,00	
Spese per contributo ANAC	€uro	35,00	
IVA al 22%	€uro	16.715,42	
Economie da ribasso di gara	€uro	1.917,19	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		24.020,84
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		100.000,00

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F.1068 (rif. Arch. 640).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G27H23000440001 e il codice CIG è il n. A00E52E0D7.

Il contratto dei lavori dell'importo di € 75.979,16, è stato sottoscritto e registrato in data 23/11/2023 nel Registro delle Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3281, ed assunto al Prot. 41176 in pari data.

I lavori sono iniziati in data 18/10/2023, come da verbale di consegna in somma urgenza redatto in pari data, per una durata di giorni 54 con termine ultimo previsto per il giorno 10/12/2023.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste, e come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori, gli stessi si sono conclusi il giorno 13/11/2023 pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 24/11/2023 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di netti € 75.972,61 con una minore spesa di netti € 6,55 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 28/11/2023 da cui risulta un importo netto speso per lavori, oneri di sicurezza e manodopera di € 75.972,61 oltre all'IVA al 22% pari a € 16.713,97 per complessivi € 92.686,58 come da quadro economico dell'opera a consuntivo di seguito specificato:

A) LAVORI:

Importo dei lavori ribassati	€uro	44.706,53	
Manodopera	€uro	27.376,08	
Oneri per la sicurezza	€uro	3.890,00	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		75.972,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Spese di trascrizione decreto di asservimento	€uro	1.050,00	
IVA al 22% su lavori e oneri	€uro	16.713,97	
Incentivi per funzioni tecniche	€uro	1.240,81	
Contributo ANAC	€uro	35,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		19.039,78

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		95.012,39
---------------------------------------	-------------	--	------------------

<i>ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO</i>	<i>€uro</i>		<i>4.987,61</i>
---	--------------------	--	------------------------

In corso d'opera non sono stati liquidati acconti all'appaltatore e pertanto il credito residuo ammonta ad € 75.972,61 oltre ad € 16.713,97 per IVA al 22% per un totale di € 92.686,58.

L'appaltatore Morani S.r.l. con sede in Via Costaferrata 14 – Casina (RE) – C.F. e P.IVA 00601130354 risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL come da Durc On Line prot. INAIL_40669771 emesso in data 09/10/2023 con validità a tutto il 06/02/2024.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202302273MO03/3 del 29/12/2023 con esito positivo.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 24/11/2023, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 28/11/2023.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 75.972,61 di cui € 44.706,53 per lavori, € 3.890,00 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 27.376,08 per manodopera, con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di € 6,55 in esecuzione del contratto sottoscritto e registrato in data 23/11/2023 nel Registro delle Scritture Private al n. 3281;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 92.686,58 di cui € 75.972,61 per lavori, oneri di sicurezza e manodopera ed € 16.713,97 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti con prot. 2096 del 22/01/2024;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori, oneri della sicurezza e manodopera pari a netti € 75.972,61 come in premessa suddivisa, non sono stati corrisposti acconti all'appaltatore Morani S.r.l. con sede in Via Costaferrata 14 – Casina (RE) – C.F. e

- P.IVA 00601130354 rimanendo pertanto netti € 75.972,61 oltre a € 16.713,97 per IVA al 22% a credito dell'impresa appaltatrice;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 92.686,58 all'appaltatore a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub res. 930/23- res. 2863/23 - cap. 4720 "Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile" (Fin. OCDPC 940/22) del PEG 2024;
 - 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 8,00 che si libera dal sub res. 930/23 al res. 2863/23 - cap. 4720 "Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile" (Fin. OCDPC 940/22) del PEG 2024;
 - 8) di dare atto che l'appaltatore Morani S.r.l. con sede in Via Costaferrata 14 – Casina (RE) – C.F. e P.IVA 00601130354 risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL come da Durc On Line prot. INAIL_40669771 emesso in data 09/10/2023 con validità a tutto il 06/02/2024.
 - 9) di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202302273MO03/3 del 29/12/2023 con esito positivo;
 - 10) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 1606 del 20/09/2023 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	AD 1606/2023 Euro	Consuntivo Euro
A) LAVORI		
Per lavori	43.199,85	44.706,53
Manodopera	28.545,28	27.376,08
oneri per la sicurezza	<u>4.234,03</u>	<u>3.890,00</u>
<i>Sommano lavori e oneri di sicurezza</i>	<i>75.979,16</i>	<i>75.972,61</i>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Imprevisti	2.769,42	0,00
Spese di trascrizione decreto di asservimento	1.303,00	1.050,00
Incentivi per funzioni tecniche	1.240,81	1.240,81
IVA al 22% su lavori e oneri	16.715,42	16.713,97
Contributo ANAC	35,00	35,00
Spese per istruttoria vincolo idrogeologico	40,00	0,00
Economie da ribasso di gara	1.917,19	0,00
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>24.020,84</i>	<i>19.039,78</i>
Importo complessivo	100.000,00	95.012,39

- 11) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 100.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 4.987,61 al cap. 4720 "Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile" (Fin. OCDPC 940/22) del PEG 2024 come segue:
 - quanto a € 4.979,61 presenti al res. 2863/2023
 - quanto a € 8,00 che si liberano dal sub res. 930/23 al res. 2863/23
- 12) di diminuire di € 4.987,61 l'accertamento res. 1331/2023 - cap. 2004 "Contributo Regione dipartimento Protezione Civile" del PEG 2024;
- 13) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 1.240,81 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 1391 – prenotazione a residuo 2863/23 – cap. 4720 "Sistemazione strade con contributo della protezione civile" (Ocdpc n. 940/2022 decreto 98 del 23/06/2023 - cod. intervento 17965) del PEG 2024; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;

- 14) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto RSP 3281 del 23/11/2023 mediante garanzia fidejussoria n. 07938/34/49518600 rilasciata dalla Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA – rappresentanza generale per l'Italia - in data 26/09/2023 per € 3.798,95 in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 117 comma 8 del D.Lgs. 32/2023;
- 15) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F.1068 (rif. Arch. 640);
- 16) di dare atto che il codice CIG è A00E52E0D7 ed il codice CUP è G27H23000440001;
- 17) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 18) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)