



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 489 del 28/03/2024

OGGETTO: SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI - LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PROTEZIONE DA CADUTA MASSI ED IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA AL KM 50+050 IN LOCALITA' PONTE RIO RE IN COMUNE DI MONTECRETO CIG: A01986DBFA CUP: G17H23000940003. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.. CUP G17H23000940003

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n° 1855 del 24/10/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica/esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 29339 del 11/08/2023 per l'importo complessivo di € 110.000,00 di cui € 87.673,18 per lavori, oneri della sicurezza e manodopera ed € 22.236,82 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

I lavori sono stati finanziati con entrate proprie e trovano copertura finanziaria al cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del PEG 2023.

Con la medesima determinazione n° 1855 del 24/10/2023 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa Geo Solution Garfagnana S.r.l. con sede in Via Comunale n° 3 loc. Mencagli – Ponte all'Ania – Barga (LU) – C.F. e P.IVA 02416490460, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale dell' 8,00%, per un importo lavori ribassato pari ad € 51.372,39 oltre ad € 1.150,97 per oneri della sicurezza e ad € 30.682,66 per costo manodopera invariato (importo contrattuale € 83.206,02) ed a € 18.305,32 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 101.511,34.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuto al ribasso di gara, il nuovo quadro economico di assestamento è risultato così definito:

A) LAVORI:

IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO	€uro		83.206,02
Oneri per la sicurezza	€uro	1.150,97	
Manodopera	€uro	30.682,66	
Importo dei lavori ribassato	€uro	51.372,39	

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Acquisizione aree o immobili	€uro	1.100,00	
Incentivi per funzioni tecniche	€uro	1.753,46	
Spese per istruttoria deposito pratica sismica	€uro	150,00	

Spese per contributo ANAC	€uro	35,00	
IVA al 22%	€uro	18.305,32	
Economie da ribasso di gara	€uro	5.449,94	
Arrotondamento	€uro	0,26	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		26.793,98
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		110.000,00

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1083 (rif. Arch. 647).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G17H23000940003 e il codice CIG è il n. A01986DBFA.

Il contratto dei lavori dell'importo di € 83.206,02, è stato sottoscritto e registrato in data 23/11/2023 nel Registro delle Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3282, ed assunto al prot. 41185 in pari data.

Con determinazione n. 2254 del 14/12/2023 sono state approvate le modifiche al finanziamento del progetto in parola, finanziato inizialmente in via d'urgenza con fondi dell'ente, successivamente inserito negli interventi finanziati dall'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, trasferendo la somma complessiva di € 110.000,00 al cap. 4015 "Lavori per emergenza frane con contributo della Protezione Civile" del PEG 2023.

I lavori sono iniziati sotto le riserve di legge in data 30/10/2023, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 80 con termine ultimo previsto per il giorno 17/01/2024.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste, e come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori, gli stessi si sono conclusi il giorno 20/12/2023 pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 19/01/2024 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di netti € 83.178,21 con una minore spesa di netti € 27,81 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 19/03/2024 da cui risulta un importo netto speso per lavori, oneri di sicurezza e manodopera di € 83.178,21 oltre all'IVA al 22% pari a € 18.299,21 per complessivi € 101.477,42 come da quadro economico dell'opera a consuntivo di seguito specificato:

A) LAVORI:

Importo dei lavori ribassati	€uro	51.692,16	
Manodopera	€uro	30.335,08	
Oneri per la sicurezza	€uro	1.150,97	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€uro		83.178,21

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Spese di trascrizione decreto di asservimento	€uro	1.050,00	
Incentivi per funzioni tecniche	€uro	1.753,46	
Spese per istruttoria deposito pratica sismica	€uro	0,00	
Spese per contributo ANAC	€uro	35,00	
IVA al 22%	€uro	18.299,21	
Economie da ribasso di gara	€uro	0,00	
Arrotondamento	€uro	0,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		21.137,67

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro	104.315,88
IMPORTO FINANZIATO	€uro	110.000,00
<i>ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO</i>	<i>€uro</i>	<i>5.684,12</i>

In corso d'opera è stato liquidato all'appaltatore un acconto per netti € 82.762,32 per lavori oltre a € 18.207,71 per IVA 22% e pertanto il credito residuo a favore della ditta ammonta ad € 415,89 oltre ad € 91,50 per IVA al 22% per un totale di € 507,39.

L'appaltatore Geo Solution Garfagnana S.r.l. con sede in Via Comunale n° 3 loc. Mencagli – Ponte all'Ania – Barga (LU) – C.F. e P.IVA 02416490460 risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL come da Durc On Line prot. INPS_39316195 emesso in data 20/01/2024 con validità a tutto il 19/05/2024.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 19/01/2024, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 19/03/2024.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 83.178,21 di cui € 51.692,16 per lavori, € 1.150,97 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 30.335,08 per manodopera, con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di € 27,81 in esecuzione del contratto sottoscritto e registrato in data 23/11/2023 nel Registro delle Scritture Private al n. 3282;

- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 101.477,42 di cui € 83.178,21 per lavori, oneri di sicurezza e manodopera ed € 18.299,21 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti con prot. 9684 del 19/03/2024;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori, oneri della sicurezza e manodopera pari a netti € 83.178,21 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto all'appaltatore Geo Solution Garfagnana S.r.l. con sede in Via Comunale n° 3 loc. Mencagli – Ponte all'Ania – Barga (LU) – C.F. e P.IVA 02416490460 un acconto di € 82.762,32 rimanendo pertanto netti € 415,89 oltre a € 91,50 per IVA al 22% a credito dell'impresa appaltatrice;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 507,39 all'appaltatore a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub res. 1221/2023 - res. 3792/2023 - cap. 4015 "Lavori per emergenza frane con contributo della Protezione Civile" (fin. Ord. 13/2023 PCM Eventi Maggio 2023 – ER-URVI-001115) del PEG 2024;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 33,92 che si libera dal sub res. 1221/2023 al res. 3792/2023 - cap. 4015 "Lavori per emergenza frane con contributo della Protezione Civile" (fin. Ord. 13/2023 PCM Eventi Maggio 2023 – ER-URVI-001115) del PEG 2024;
- 8) di dare atto che l'appaltatore Geo Solution Garfagnana S.r.l. con sede in Via Comunale n° 3 loc. Mencagli – Ponte all'Ania – Barga (LU) – C.F. e P.IVA 02416490460 risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL come da Durc On Line prot. INPS_39316195 emesso in data 20/01/2024 con validità a tutto il 19/05/2024;
- 9) di dare atto che per l'esecuzione delle opere non sono stati impiegati operai con contratto edile, pertanto, non è necessario il Durc di Congruità;
- 10) di dare atto che in data 18/03/2024 è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena il decreto n° 4 del 11/03/2024 Rep. 29243 di imposizione di servitù sui beni interessati da procedimento espropriativo, dell'importo di € 1.050,00 già liquidato;
- 11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 1855 del 24/10/2023 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	AD 1855/2023 Euro	Consuntivo Euro
A) LAVORI		
Per lavori	51.372,39	51.692,16
Manodopera	30.682,66	30.335,08
oneri per la sicurezza	<u>1.150,97</u>	<u>1.150,97</u>
<i>Sommano lavori e oneri di sicurezza</i>	<i>83.206,02</i>	<i>83.178,21</i>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese di trascrizione decreto di asservimento	1.100,00	1.050,00
Incentivi per funzioni tecniche	1.753,46	1.753,46
IVA al 22% su lavori e oneri	18.305,32	18.299,21
Contributo ANAC	35,00	35,00
Spese per istruttoria deposito pratica sismica	150,00	0,00
Economie da ribasso di gara	5.449,94	0,00
Arrotondamento	0,26	0,00
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>26.793,98</i>	<i>21.137,67</i>

Importo complessivo	110.000,00	104.315,88
Minore spesa		5.684,12

- 12) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 110.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 5.684,12 al cap. 4015 “Lavori per emergenza frane con contributo della Protezione Civile” (fin. Ord. 13/2023 PCM Eventi Maggio 2023 – ER-URVI-001115) del PEG 2024, come segue:
- quanto a € 5.650,20 già liberati (in fase di riaccertamento)
 - quanto a € 33,92 che si liberano dal sub res. 1221/2023 al res. 3792/2023
- 13) di diminuire di € 5.684,12 l'accertamento n. 1756/2023 - Cap. 2581 “Contributo Stato Dipartimento Protezione Civile” (parte entrata) del PEG 2024;
- 14) di mantenere impegnata la somma dovuta per spese tecniche in € 1.753,46 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 1223/2023 – res. 3792/2023 del cap. 4015 “Lavori per emergenza frane con contributo della Protezione Civile” (fin. Ord. 13/2023 PCM Eventi Maggio 2023 – ER-URVI-001115) del PEG 2024;
- 15) di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;
- 16) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto RSP 3282 del 23/11/2023 mediante garanzia fidejussoria n. 196683886 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – agenzia di Castelnuovo Garfagnana - in data 24/10/2023 per € 4.160,30 in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023;
- 17) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1083 (rif. Arch. 647);
- 18) di dare atto che il codice CIG è A01986DBFA ed il codice CUP è G17H23000940003;
- 19) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 20) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)