



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Manutenzione strade (2)

### Determinazione numero 556 del 11/04/2024

**OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD OVEST - FINANZIATI D.M. 49/2018 - ANNO 2023. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. (CIG 9846075620 - CUP G77H18001040001).. CUP G77H18001040001**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 893 del 29/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Manutenzione Opere Pubbliche – Strade per un importo complessivo pari a € 968.315,62, di cui € 763.751,68 per lavori a base d’asta, € 15.000,00 per oneri relativi alla sicurezza ed € 189.563,94 per somme a disposizione, finanziato nel PEG 2023 come segue:

- € 808.315,62 al cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” finanziati con fondi di cui al D.M. 49/18 cod. intervento 02340.19.MO;
- € 160.000,00 al cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari - Provincia” finanziati con fondi propri;

Con medesima determinazione n. 893 del 29/05/2023 si è stabilito di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, con applicazione del criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del medesimo decreto legislativo, come modificata con D.L. 76/2020 art. 1 comma 3.

Ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevedono l’obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici, la procedura è stata espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER a seguito di Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot. 32943 del 05/09/2018).

Con Determinazione n. 1136 del 04/07/2023 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all’impresa Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 loc. Isolalunga - 41027 Pievepelago (MO), la quale ha offerto un ribasso percentuale del 4,32%, e quindi per un importo contrattuale netto di € 745.757,61 di cui € 730.757,61 per lavori ed € 15.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

Il quadro economico post aggiudicazione è stato così ridefinito:

		D.M. 49/2018 (CAP 4763)	Fondi Propri (CAP 4178/1)		
--	--	----------------------------	------------------------------	--	--

A)	Lavori			Euro	Euro
	Lavori soggetti a ribasso d'asta	637.552,88	126.198,80	763.751,68	
	Ribasso offerto del 4,32%	27.542,28	5.451,79	32.994,07	
				-----	
	Importo lavori	610.010,60	120.747,01	730.757,61	
	Oneri per la sicurezza	12.521,47	2.478,53	15.000,00	
				-----	
	<b>Importo contrattuale</b>	<b>622.532,07</b>	<b>123.225,54</b>		<b>745.757,61</b>
B)	Somme a disposizione:				
	IVA 22%	136.957,05	27.109,62	164.066,67	
	Quota per progettazione art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	13.001,48	2.573,55	15.575,03	
	Prove sui materiali	1.669,53	330,47	2.000,00	
	Contributo Autorità di Vigilanza	550,94	109,06	660,00	
	Imprevisti (Economia da ribasso + IVA)	33.601,59	6.651,18	40.252,77	
	Arrotondamenti	2,96	0,58	3,54	
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>185.783,55</b>	<b>36.774,46</b>		<b>222.558,01</b>
					-----
	<b>Importo complessivo</b>	<b>808.315,62</b>	<b>160.000,00</b>		<b>968.315,62</b>

Con la succitata determinazione n. 893 del 29/05/2023 l'Amministrazione si riservava, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 la possibilità di incrementare l'importo dei lavori a fronte di nuovo finanziamento.

In fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire lavori suppletivi e di variante rispetto a quelli inizialmente previsti in contratto, inoltre sono sopraggiunti nuovi finanziamenti con la possibilità di utilizzarli, come previsto, per ulteriori lavori della stessa natura di quelli già affidati.

Nello specifico la Provincia di Modena con fondi dell'Ente previsti al cap. 2707 del PEG 2023 ha finanziato l'ulteriore importo di € 60.000,00, IVA compresa.

Si è pertanto ritenuto di utilizzare la succitata somma di € 60.000,00, oltre al ribasso d'asta di € 40.252,77, per incrementare i lavori già previsti da contratto, come risulta dalla modifica contrattuale redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 comma 1 lett. A), e dell'art. 34 del capitolato speciale d'appalto, approvata con Determinazione n. 1419 del 22/08/2023.

Con la succitata determinazione n. 1419/2023 i nuovi maggiori lavori della modifica contrattuale sono stati affidati alla ditta Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 loc. Isolalunga - 41027 Pievepelago (MO), già titolare dell'appalto principale.

L'importo netto autorizzato è stato quindi aumentato di € 80.790,62 per lavori, e il rideterminato quadro economico ha comportato un maggior impegno di spesa di € 98.564,56 (€ 80.790,62 per lavori ed € 17.773,94 per IVA).

Da quanto esposto ne consegue che l'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori, risulta come di seguito specificato:

- Per lavori al netto di ribasso	€ 811.548,23	(€ 730.757,61 contrattuali + € 80.790,62 variante)
- Per oneri della sicurezza	€ 15.000,00	(€ 15.000,00 contrattuali)
	-----	
Sommano	€ 826.548,23	(€ 745.757,61 contrattuali + € 80.790,62 variante)
- Per IVA al 22%	€ 181.840,61	(€ 164.066,67 contrattuali + € 17.773,94 variante)
	-----	
Importo complessivo	€ 1.008.388,84	(€ 909.824,28 contrattuali + € 98.564,56 variante)

A seguito di quanto sopra riportato l'importo contrattuale venne fissato in € 826.548,23 (€ 745.757,61 contrattuali + € 80.790,62 variante) come da Contratto Rep. n. 29213 del 13/11/2023 (comprensivo di progetto iniziale e variante in corso d'opera).

Il quadro economico, suddiviso per finanziamento, a seguito della perizia di variante, è risultato il seguente:

		D.M. 49/2018 (CAP. 4763)	Fondi Propri (CAP. 4178/1)	Fondi Propri (CAP. 2707)
Ribasso 4,32%	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>AL NETTO RIBASSO</b>	<b>811.548,23</b>	<b>637.552,87</b>	<b>126.199,27</b>	<b>47.796,09</b>
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza PROGETTO	15.000,00	12.521,47	2.478,53	
<b>Totale appalto</b>	<b>826.548,23</b>	<b>650.074,34</b>	<b>128.677,80</b>	<b>47.796,09</b>
Somme a disposizione dell'amministrazione				
IVA 22%	181.840,61	143.016,35	28.309,12	10.515,14
Spese tecniche	15.575,03	13.001,48	2.573,55	
Spese tecniche variante	1.688,77			1.688,77
Prove di laboratorio	2.000,00	1.669,53	330,47	
Contributo ANAC	660,00	550,94	109,06	
Arrotondamenti	2,98	2,98		
<b>Totale progetto</b>	<b>1.028.315,62</b>	<b>808.315,62</b>	<b>160.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

Al fine di consentire l'esecuzione delle maggiori lavorazioni previste nella variante, si è resa necessaria una proroga del tempo contrattuale stimata in giorni 27 naturali e consecutivi, autorizzata con medesima Determina n. 1419 del 22/08/2023 di approvazione della variante; pertanto, il nuovo termine contrattuale è risultato essere il giorno 28/09/2023.

Durante l'esecuzione dei lavori è intervenuta la seguente ditta in subappalto:

Impresa R.R. s.r.l. Via Panoramica n. 142/E – 41046 Monchio di Palagano (MO), C.F. e P.IVA. 02081260362, autorizzata con Determina Dirigenziale n. 1455 del 29/08/2023, per i lavori relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OG3 quali posa conglomerati bituminosi e fresature per un importo presunto di € 100.000,00 IVA esclusa, eseguiti per un importo complessivo di € 39.421,17, di cui € 6.617,10 ancora da liquidare, con una minore spesa di € 60.578,83 ritornata a favore dell'impresa aggiudicataria.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 28/09/2023, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 15/03/2024, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 826.530,83 con una minore spesa di € 17,40 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 1.008.367,61 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€ 811.530,83
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€ 15.000,00
	-----
Sommano	€ 826.530,83
Per IVA al 22%	€ 181.836,79
	-----
Sommano	€ 1.008.367,62

Rispetto all'importo complessivo impegnato di € 1.008.388,84 si realizza un'economia pari a € 21,22.

In corso d'opera è stato liquidato, per i lavori in oggetto, un acconto di € 959.481,07 di cui € 786.459,89 per lavori (di cui € 15.000,00 per oneri relativi alla sicurezza) ed € 173.021,18 per IVA al 22%.

Essendo intervenuta una ditta in subappalto, ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione ha proceduto al pagamento diretto del subappaltatore, l'importo è stato pertanto così suddiviso:

- € 753.655,82 oltre ad € 173.021,18 per IVA al 22% per un totale di € 926.677,00 all'impresa aggiudicataria Crovetti Dante s.r.l.
- € 32.804,07 (esente da IVA) all'impresa in subappalto R.R. s.r.l. come da comunicazione controfirmata dalle parti (Aggiudicataria e Subappaltatore) in data 12/10/2023.

Pertanto, è rimasto un credito residuo dei lavori di € 48.886,55 (di cui € 40.070,94 per lavori oltre ad € 8.851,61 per IVA).

Considerando che anche nel S.A.L. Finale è intervenuta la ditta subappaltatrice, l'importo è stato così suddiviso:

- € 33.453,84 oltre ad € 8.815,61 per IVA al 22% per un totale di € 42.269,45 all'impresa aggiudicataria Crovetti Dante s.r.l.
- € 6.617,10 (esente da IVA) all'impresa in subappalto R.R. s.r.l. come da comunicazione controfirmata dalle parti (Aggiudicataria e Subappaltatore) in data 29/01/2024 prot. 5346 del 16/02/2024.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria Crovetti Dante s.r.l. e per l'impresa in subappalto R.R. s.r.l..

L'Impresa aggiudicataria Crovetti Dante s.r.l., si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) del 26/02/2024 – scadenza 25/06/2024.

L'Impresa in subappalto R.R. s.r.l., si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) del 19/02/2024 – scadenza 18/06/2024.

L'Impresa aggiudicataria Crovetti Dante s.r.l. risulta essere in regola con Attestazione di Congruità ai sensi del D.M. 143 del 25/06/2021 come da DURC DI CONGRUITA' rilasciato dalla Cassa Edile di Modena in data 08/11/2023 con prot. 202301891MO03/3.

Con determinazione n. 1634 del 26/09/2023 è stato affidato il servizio di prove di laboratorio (CIG ZC43C954AE) alla ditta Laboratorio Tecnologico Emiliano S.R.L., con sede legale in Parma, Via Voltorno n. 61 – Unità locale MO/1 Via dei Carpentieri n. 44 Modena – C.F. e P.I. 01632910343 – per un importo di € 2.000,00 eseguiti per un importo a saldo pari a € 1.697,94, già liquidati.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 15/09/2023, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 15/03/2024.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Relativamente al presenta appalto il codice CIG è il n. 9846075620 ed il codice CUP è il n. G77H18001040001.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 826.530,83 di cui € 811.530,83 per lavori e € 15.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 17,40 rispetto all'importo contrattuale pari a € 826.548,23 in esecuzione del contratto Rep. n. 29213 del 13/11/2023 (comprensivo di progetto iniziale e variante in corso d'opera);
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 1.008.367,62 di cui € 811.530,83 per lavori, € 15.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 181.836,79 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 21,22 rispetto all'importo impegnato pari a € 1.008.388,84;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 9292/11-15-03 del 18/03/2024 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di dare atto che rispetto all'importo di € 17.263,80 (€ 15.575,03 progetto + € 1.688,77 variante), già impegnato e da liquidare quale spese tecniche, € 13.811,04 (€ 12.460,02 progetto + € 1.351,02 variante) saranno liquidabili con apposito atto ai dipendenti aventi diritto quali accantonamento spese tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (vedi scheda allegata), ed € 3.452,76 (€ 3.115,01 progetto + € 337,75 variante) quale quota del fondo innovazione. Relativamente alle spese per incentivi, la quantificazione degli stessi è avvenuta in sede di approvazione del Progetto esecutivo e successiva approvazione della modifica contrattuale in corso d'opera (Determinazione n. 893 del 29/05/2023 approvazione progetto, Determina n. 1419 del 22/08/2023 variante in corso d'opera), con il contestuale e specifico impegno di spesa registrato a bilancio dell'esercizio 2023. La materiale liquidazione avverrà successivamente e con separato atto della Direzione d'Area competente (giusto regolamento di questo Ente approvato con Atto del Presidente n. 100/2023), **sulla base delle allegate schede**;
5. di approvare il saldo finale dei lavori;
6. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 826.530,83 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto alle imprese intervenute alle lavorazioni come descritto in premessa per un importo di netti € 786.459,89 rimanendo pertanto € 40.070,94 oltre a € 8.851,61 per IVA 22% (per un totale di € 48.886,55) a credito delle imprese intervenute (aggiudicataria e in subappalto);
7. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 48.886,55 alle relative ditte dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi con imputazione sul PEG 2024, come di seguito specificato:

- € 42.269,45, di cui € 33.453,84 per lavori oltre ad € 8.815,61 per IVA al 22%, all'impresa aggiudicataria Crovetti Dante s.r.l. - al sub. 873/23 – res. 2682/23 - Cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” – fin. Avanzo;
  - € 6.617,10 (esente da IVA) all'impresa in subappalto R.R. s.r.l. al sub. 883/23 - res. 1872/23 - Cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” – fin. D.M. 49/18 anno 2023 INT. 02340.19.MO;
8. di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 21,22 che si libera dal sub. 873/23 al res. 2682/23 del succitato cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” – fin. Avanzo del PEG 2024;
9. di dare atto che con determinazione n. 1634 del 26/09/2023 è stato affidato il servizio di prove di laboratorio (CIG ZC43C954AE) alla ditta Laboratorio Tecnologico Emiliano S.R.L., con sede legale in Parma, Via Volturmo n. 61 – Unità locale MO/1 Via dei Carpentieri n. 44 Modena – C.F. e P.I. 01632910343, per un importo di € 2.000,00 eseguiti per un importo a saldo pari a € 1.697,94, già liquidato, con una minore spesa di € 320,60;
10. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento (comprensivo di progetto iniziale e variante in corso d'opera) e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Post-affidamento + variante	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori	811.548,23	811.530,83
oneri per la sicurezza	15.000,00	15.000,00
	-----	-----
Sommano per lavori	826.548,23	826.530,83
Somme a disposizione:		
IVA 22%	181.840,61	181.836,79
Spese tecniche (progetto+variante)	17.263,80	17.263,80
Prove di laboratorio	2.000,00	1.679,94
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici	660,00	660,00
Arrotondamenti	2,98	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	201.767,39	201.440,53
	-----	-----
<b>Importo complessivo</b>	<b>1.028.315,62</b>	<b>1.027.971,36</b>
<b>Minore spesa</b>	<b>344,26</b>	

11. di dare atto che il quadro economico a consuntivo dell'importo complessivo di € 1.027.971,35, diviso per finanziamento, risulta come di seguito evidenziato:

	Ribasso 5,25%	D.M. 49/2018 CAP. 4763	Fondi Propri CAP. 4178/1	Fondi Propri CAP. 2707
	Euro	Euro	Euro	Euro
Importo lavori ribassato	811.530,83	637.552,87	126.199,27	47.778,69
Oneri sicurezza	15.000,00	12.521,47	2.478,53	
<b>Importo lavori</b>	<b>826.530,83</b>	<b>650.074,34</b>	<b>128.677,80</b>	<b>47.778,69</b>
IVA 22%	181.836,79	143.016,35	28.309,12	10.511,32
Spese tecniche	17.263,80	13.001,48	2.573,55	1.688,77
Prove di laboratorio	1.679,94	1.669,53	10,41	
Contributo ANAC	660,00	550,94	109,06	

<b>Somme a disposizione</b>	<b>201.440,53</b>	158.238,30	31.002,14	12.200,09
<b>Importo complessivo</b>	<b>1.027.971,36</b>	<b>808.312,64</b>	<b>159.679,94</b>	<b>59.978,78</b>
<b>Totale progetto</b>	<b>1.028.315,62</b>	808.315,62	160.000,00	60.000,00
Economia	344,26	2,98	320,06	21,22

12. di dare atto che rispetto alla somma finanziata si realizza una minore spesa di € 344,26 sui capitoli del PEG 2024, come di seguito suddivisa:
  - € 2,98 (arrotondamento) al res. 1872/23 del cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” – fin. D.M. 49/18 anno 2023 INT. 02340.19.MO;
  - € 320,06 (minor spesa per prove di laboratorio) che si liberano dal sub. 959/23 sul res. 1873/23 del cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” – fin. Avanzo;
  - € 21,22 (economia lavori) che si liberano dal sub. 873/23 al res. 2682/23 del cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” – fin. Avanzo;
13. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016) per un totale di € 17.263,80, ripartita come indicato nel precedente punto 3) del dispositivo della presente determinazione, dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi con imputazione ai seguenti capitoli del PEG 2024 come segue:
  - € 13.001,48 – sub. 629/23 – res. 1872/23 – cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” – fin. D.M. 49/18 anno 2023 INT. 02340.19.MO;
  - € 2.573,55 – sub. 630/23 - res. 1873/23 – cap. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” – fin. Avanzo;
  - € 1.688,77 – sub. 874/23 – res. 2682/23 – cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” – fin. Avanzo;
14. di dare atto che alla materiale liquidazione in favore degli aventi diritto, si provvederà con successivo atto della Direzione d’Area competente come da schede allegate;
15. di approvare la restituzione della cauzione di € 33.061,92 versata dall’impresa quale garanzia del buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n. 5373.00.27.2799864112 rilasciata dalla Sace BT S.p.A. – Agenzia di Milano – in data 06/07/2023, integrata con Appendice n. 1 in data 12/09/2023 (integrazione per variante) sottoscritte entrambe con firma digitale sia del garante che dell’appaltatore ed acquisite agli atti della Provincia di Modena rispettivamente con prot. 26963 in data 24/07/2023 e prot. 33617 in data 22/09/2023;
16. di dare atto che il codice CIG è 9846075620 ed il codice CUP è G77H18001040001;
17. di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1060 – (rif. arch. 601);
18. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti, Atti documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n. 601/2023 (All.1);
19. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO) e all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area Amministrativa, per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente

ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)