



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 906 del 05/06/2024

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO IN VARIANTE ALLA SP14 LAVORI COMPLEMENTARI PER OPERE EDILI DI SPOSTAMENTO INTERFERENZE SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI (CIG 8331683788 - CUP G41B15000090005). APPLICAZIONE DEL D.L. N. 50 DEL 17/05/2022 - AGGIORNAMENTO PREZZI PRIMO SEMESTRE 2022 SALDO, APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPE-SA. .

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determina n.1646 del 30/11/2020 è stato approvato il progetto esecutivo di cui all'oggetto dell'importo complessivo di euro 90.000,00 di cui € 64.846,92 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza pari ad € 1.945,41, € 14.266,32 per IVA al 22% e € 10.886,76 per somme a disposizione

Con determina n.323 del 03/03/2021 sono stati affidati i lavori all'impresa G.S.P. COSTRUZIONI s.r.l. via Graziosi 660 41018 San Cesario Sul Panaro (MO), C.F. e P.IVA 02196990366, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 4,10%, corrispondente a netti € 2.578,96 per un valore dell'offerta di € 60.322,55 oltre € 1.945,41 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 62.267,96) ed € 13.689,95 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 75.966,91, come contratto RSP n.3103 del 30/04/2021.

Con determina n. 402 del 15/03/2022 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo aumentato per l'utilizzo delle somme a disposizione risultanti dal ribasso d'asta, e con un nuovo finanziamento affidati alla stessa impresa G.S.P. Costruzioni srl con atto aggiuntivo RSP 3171 del 11/04/2022. Il nuovo quadro economico risulta così suddiviso:

Lavori a misura lordi	107.004,74	
Oneri di sicurezza complessivi	- 3.116,64	
Lavori a misura netti	103.888,10	
Ribasso d'asta 4,10%	- 4.259,41	
Oneri di sicurezza complessivi	3.116,64	
Importo complessivo	euro	102.745,33
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		22.603,97

spese tecniche	1.037,55	
spese tecniche aggiuntive	809,55	
Anac	30,00	
	Sommano	1.877,10
Importo complessivo		127.226,40

Con determina 52 del 16/01/2023 è stato approvato il Certificato di regolare esecuzione con la spesa complessiva di € 127.226,40 senza nessun risparmio rispetto al quadro economico:

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 127.226,40 come di seguito specificato:

Importo complessivo (oneri sic. Compresi)	euro	102.745,33
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		22.603,97
spese tecniche	1.037,55	
spese tecniche aggiuntive	809,55	
Anac	30,00	
	Sommano	1.877,10
Importo complessivo		127.226,40

Occorre prevedere un nuovo aumento dell'importo previsto nel quadro economico per il calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e successive modifiche rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali – nel periodo del 1° semestre 2022 finanziato da Ministero e parte dalla provincia di Modena:

periodo	SAL	Importo richiesto	Importo liquidato a saldo del DM261 del 20/11/2023	Contributo Provincia IVA al 22%	totale
1° sem 2022	2°	949,84	474,92 (Iva esclusa)	104,48	579,40

I lavori sono iniziati il 19/07/2021 e in base alle sospensioni e proroghe dei lavori sono stati ultimati il 28/06/2022, entro il tempo contrattuale.

In data 28/06/2022 è stato emesso lo stato di avanzamento n.2 corrispondente al finale, che rientra nelle casistiche del DL 50/2022 ed è stato redatto il Prospetto per il calcolo del maggiore importo e richiesto al MIT per € 949,84 IVA esclusa.

Con DM 59 del 11/04/20233 è stato assegnato un acconto del 50% pari ad € 474,92 e pertanto la Provincia di Modena ha messo a disposizione al cap. 4394 l'importo di € 104,48 per IVA al 22%, approvando con determina 2313 del 19/12/2023 il certificato di pagamento straordinario n.668 del 13/12/2023.

Per l'aggiornamento dei prezzi è stato utilizzato il listino della Regione Emilia-Romagna 2022 rev luglio 2022 per il SAL 2.

La Provincia di Modena con decisione del 13/06/2022 ha disposto le modalità interpretative del D.L. 50/2022.

Con DM 261 del 20/11/2023 è stato finanziato l'importo a saldo relativo al primo semestre 2022 relativo al SAL n.2 dell'importo a saldo di € 474,92 al netto dell'IVA (cap. 4803) ed è stato redatto il certificato di pagamento straordinario n. 721 del 29/05/2024 dell'importo di € 474,92 (cap.4803) oltre IVA al 22% pari ad € 104,48 messa a disposizione dalla Provincia di Modena (cap.2707) per complessivi € 579,40.

L'importo di €. 474,92 è stato incassato al capitolo 2561 (acc.to 1833/2023)

L'Agenzia delle Entrate, con propria Risoluzione N. 39/E del 13/07/2022 chiariva gli aspetti inerenti all'esenzione dall'IVA sulle somme relative alla compensazione dei prezzi, stabilendone l'applicabilità.

Occorre adeguare il quadro economico per inserire i nuovi finanziamenti per il calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e successive modifiche rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali - periodo anno 2022 (primo semestre).

Pertanto, il nuovo quadro economico di assestamento, dell'importo complessivo aumentato, viene così definito, con l'adeguamento delle somme a disposizione:

	cap.4394	cap.4803	cap.4394	cap.2707	cap.4178	cap 4712	totale
		fondi MIT	fondi prov	fondi prov	fondi prov	fondi prov	
Totale al lordo ribasso d'asta	99.628,69						99.628,69
totale oneri sicurezza	3.116,64						3.116,64
Importo contrattuale complessivo	102.745,33						102.745,33
IVA al 22% su € 102.745,33	22.603,97						22.603,97
Decreto aiuti 1° sem 2022 acconto DET. 2313/2023		474,92					474,92
IVA su decreto aiuti 1° sem 2022 ac- conto DET. 2313/2023			104,48				104,48
Decreto aiuti 1° sem 2022 saldo		474,92					474,92
IVA decreto aiuti 1° sem 2022 saldo				104,48			104,48
Auotirtà lavori pubblici	30,00						30,00
Incentivi art.113 D.Lgs 50/2016	1.037,55						1.037,55
Incentivi perizia variante	809,55						809,55
Compensazioni prezzi 2° sem 2021 sal- do DL 73/21 DET 2311/23		747,72					747,72
IVA acconto compensazione					164,50		164,50
Compensazione prezzi 2° sem 2021 ac- conto dl 73/21 DET 2159/22		747,72					747,72
IVA saldo compensazione						164,50	164,50
Totale Somme a disposizione	24.481,07						24.481,07
Importo complessivo	127.226,40	2.445,28	104,48	104,48	164,50	164,50	130.209,64

Visto che nel nuovo quadro economico del progetto sono presenti fondi sufficienti per la liquidazione dell'importo dell'aggiornamento dei SAL n. 2 a saldo del 50%, occorre approvare il certificato di pagamento straordinario n. 721 del 29/05/2024 dell'importo complessivo di € 579,40, l'impegno di spesa a favore della ditta appaltatrice e la relativa liquidazione.

Il responsabile del progetto è il dott. Luca Rossi dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse a contenuto integrante e sostanziale del presente atto, richiamato il calcolo dell'aggiornamento dei prezzi redatto dal direttore dei lavori assunto agli atti con prot. 43964 del 13/12/2023 per il SAL n.2 e allegato alla determina 2313 del 19/12/2023;
- 2) di approvare il Certificato di pagamento straordinario n. 721 del 29/05/2024 dell'importo di € 474,92 oltre IVA al 22% pari ad € 104,48 per complessivi € 579,40 a favore dell'impresa G.S.P. costruzioni srl di San Cesario sul Panaro (MO);
- 3) di approvare il nuovo quadro di assestamento delle somme a disposizione come in premessa specificato;
- 4) di dare atto che la spesa è prevista nel quadro economico del progetto - fondi a disposizione per decreto aiuti;
- 5) di impegnare pertanto la somma di € 579,40 a favore della ditta G.S.P. COSTRUZIONI s.r.l. via Graziosi 660 41018 San Cesario Sul Panaro (MO), C.F. e P.IVA 02196990366, come di seguito:
 - per € 474,92 al cap. 4803 "Manutenzione Straordinaria strade – Adeguamento prezzi – D.L. 73/2021 e D.L. 50/2022" del Peg 2024, (quota erogata dal MIT - DM 261 del 20/11/2023)
 - per € 104,48 cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del Peg 2024 (quota IVA 22% finanziata con entrate proprie dell'Ente);
- 6) di dare atto che la spesa è esigibile nell'anno in corso;
- 7) di dare atto che tale aggiornamento prezzi non dà atto a modifica contrattuale;
- 8) di liquidare il certificato di pagamento straordinario n. 721 del 29/05/2024 dietro presentazione di fattura dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione all'impegno di cui sopra, con apposito successivo atto;
- 9) di dare atto che il codice CIG 8331683788 - CUP G41B15000090005
- 10) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02F47.1 (Rif. Arch. 91);
- 11) di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare Prot. Inps 39688275 richiesto il 14/02/2024 con scadenza validità 13/06/2024;
- 12) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 13) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

Determinazione n. 906 del 05/06/2024 pag. n. 5
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)