



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 950 del 11/06/2024

OGGETTO: SP4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI ALLE PROGR. KM. 16+073, 17+743, 19+917 - CUP G77H21077600001 - CIG 9472318418 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1959 del 15/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo “SP 4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI ALLA PROG. KM 16+073, ALLA PROG. KM 17+743 E ALLA PROG. KM 19+917 per un importo complessivo di € 850.000,00 di cui € 527.825,07 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 26.391,25 per oneri di sicurezza non ribassabili, € 121.927,59 per IVA al 22% ed € 173.856,09 per somme a disposizione, suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

	Euro	Euro
Lavori a base d'asta a corpo		527.825,07
Oneri di sicurezza		26.391,25

Importo complessivo		554.216,32
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		121.927,59
- Autorità	375,00	
- Imprevisti (IVA compresa)	67.614,39	
- Servizio geologico	24.089,10	
- Servizio progettazione	39.435,85	
- Servizio indagini strutturali	25.755,09	
- prove di laboratorio	5.002,33	
- Spese tecniche Incentivi art. 133 D.lgs. 50	11.084,33	
- Deposito strutture	500,00	
	Sommano	173.856,09

Importo complessivo		850.000,00

La spesa complessiva di € 850.000,00 è stata finanziata con fondi del D.M. 225/2021.

Con determinazione n. 2131 del 07/12/2022 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Zaccaria Costruzioni S.R.L., con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) - C.F. e P.IVA 02378870360, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 4,60%, corrispondente ad € 24.279,95, per un valore dell'offerta di € 503.545,12 oltre € 26.391,25 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 529.936,37) ed € 116.586,00 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 646.522,37, giusto contratto rep. 29149 del 30/01/2023.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato così composto:

	Euro	Euro
Lavori a base d'asta a CORPO	527.825,07	
Ribasso d'asta 4,60%	- 24.279,95	

Sommano	503.545,12	
Oneri di sicurezza	26.391,25	
Importo complessivo	-----	529.936,37
Somme a disposizione		
IVA al 22% sui lavori		116.586,00
Autorità	375,00	
Imprevisti (IVA compresa)	67.614,39	
Servizio Geologico	24.089,10	
Servizio progettazione	39.435,85	
Indagini strutturali	25.755,09	
Prove di laboratorio	5.002,33	
Spese tecniche Incentivi art. 133 D.lgs. 50	11.084,33	
Quota deposito strutture	500,00	
Ribasso d'asta (IVA compresa)	29.621,54	
	Sommano	203.477,63

Importo complessivo		850.000,00

L'importo contrattuale è stato fissato in € 646.522,37 giusto contratto rep. 29149 del 30/01/2023.

Con determina n. 1240 del 18/07/2023 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo invariato e quindi pari ad € 850.000,00 complessivi.

L'importo contrattuale, in virtù della succitata perizia, è stato aumentato di netti € 68.710,68 finanziati in parte con l'utilizzo delle somme a disposizione risultanti dal ribasso d'asta e dagli imprevisti.

I nuovi maggiori lavori sono stati affidati alla stessa impresa Zaccaria Costruzioni srl – C.F. e P.IVA 02378870360, che si è dichiarata disponibile ad eseguirli agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto apposito atto di sottomissione agli atti dell'Ente con prot. 25020 del 08/07/2023.

Il nuovo quadro economico post approvazione perizia è risultato così suddiviso:

	Euro	Euro
Lavori a misura complessivi lordi	599.848,85	
Ribasso d'asta 4,60%	-27.593,05	

	Sommano	572.255,80
Oneri di sicurezza	26.391,25	
Importo complessivo	-----	598.647,05

Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		131.702,35
Autorità	375,00	
Decreto 50/22	12.000,00	
Servizio Geologico	24.089,10	
Servizio progettazione	39.435,85	
Indagini strutturali	25.755,09	
Prove di laboratorio	5.002,33	
Spese tecniche incentivi art. 133 D.lgs. 50	11.084,33	
Spese tecniche variante	1.374,21	
Quota deposito strutture	500,00	
Arrotondamenti	34,69	
	Sommano	119.650,60

Importo complessivo		850.000,00

Con determina n. 1671 del 29/09/2023 e determina n. 2236 del 13/12/2023 sono stati approvati assestamenti del quadro economico dell'importo complessivo invariato.

A seguito dell'ultimo assestamento approvato con la succitata determinazione n. 2236/23 il quadro economico risulta così suddiviso:

	Euro	Euro
Lavori a misura complessivi lordi	598.018,14	
Ribasso d'asta 4,60%	-27.508,83	

	Sommano	570.509,31
Oneri di sicurezza	26.391,25	
Importo complessivo		596.900,56
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		131.318,12
Autorità	375,00	
Decreto 50/22	16.446,25	
Servizio Geologico	4.853,16	
Servizio progettazione	39.435,85	
Indagini strutturali	25.755,09	
Prove di laboratorio	4.086,74	
Spese tecniche incentivi art.133 D.lgs. 50	11.084,33	
Spese tecniche variante	1.374,21	
Quota deposito strutture	360,00	
Lavori complementari	18.010,69	
	Sommano	121.781,32

Importo complessivo		850.000,00

I lavori sono iniziati in data 12/12/2022 e sono terminati il 04/08/2023, e quindi entro i tempi contrattuali iniziali di 240 giorni, tenuto conto delle sospensioni e proroghe concesse.

I ponti non sono mai stati chiusi al transito.

Pertanto, il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 29/09/2023 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 596.900,53 con un risparmio pari a € 0,03 rispetto all'importo contrattuale di € 596.900,56.

In corso d'opera sono statui liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n. 3 acconti per netti € 593.916,03, il credito dell'impresa ammonta a € 2.984,50 per lavori oltre € 656,59 per IVA al 22% per un totale di € 3.641,09 come di seguito evidenziato:

Lavori netti	€ 596.900,53
Pagamento in acconto:	
1° SAL € 154.733,68	
2° SAL € 166.855,27	
3° SAL € 272.327,08	
	- € 593.916,03
Credito dell'Impresa per lavori	€ 2.984,50
IVA al 22%	€ 656,59
Credito complessivo	€ 3.641,09

L'Impresa Zaccaria Costruzioni S.R.L., con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) - C.F. e P.IVA 02378870360, assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta da certificato DURC prot. INAIL 43920007 con scadenza in data 26/09/2024 Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 24/05/2024, per l'esecuzione dei lavori si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui sono state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 con lettera prot. 28977 del 09/08/2023, a tutt'oggi senza risposta o richiesta di danni.

Come risulta dal certificato in data 24/05/2024 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Durante il corso dei lavori non è stato richiesto nessun sub-appalto.

Ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 sono stati prenotati e da liquidare gli incentivi alla progettazione per complessivi € 12.458,54, secondo il regolamento in vigore.

Con determinazione n. 1959 del 15/11/2022 è stato approvato il pagamento del contributo a favore dell'A.N.A.C. di € 375,00 – NUMERO GARA PI312660-22.

Con determina n. 482 del 24/03/2023 sono state affidate le prove sui materiali al LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l., Via dei Carpentieri, n. 44, 41122 Modena (MO) C.F. 01632910343, per un importo complessivo di € 5.002,00 e successivamente liquidate fatture per complessivi € 4.086,74 IVA compresa.

Con determinazione n. 1933 del 13/12/2021 è stato affidato il servizio di progettazione e per il calcolo statico delle opere strutturali all'ing. MONTALTI ANDREA via Saragozza 168/2 Bologna C.F. MNTNDR78A18C573B - P.IVA 04479580401 per complessivi € 31.081,22 più 4% CNPAIA pari ad € 1.243,25 ed IVA al 22% pari a € 7.111,38 per un importo complessivo di € 39.435,85 e liquidato per € 32.324,45 risultando il tecnico esente IVA.

Con determinazione n. 2236 del 13/12/2023 è stato approvato il calcolo dell'aggiornamento prezzi di cui al D.lgs. 50/2022 per l'intero importo dell'opera pari ad € 16.446,25 IVA compresa regolarmente liquidato con certificato straordinario n. 651 del 04/12/2023.

Con determinazione n. 563 del 08/04/2022 è stato affidato il servizio di relazione geologica geotecnica e sismica al dott. Geol. Francesco Dettori via Placido Rizzotto 50 41126 Modena cod. fiscale DTFNC73A02F257V P.IVA 02739470363 per un importo complessivo di € 4.853,16 regolarmente liquidato.

Con determinazione n. 318 del 02/03/2022 sono stati affidati i lavori di indagini sulle strutture esistenti alla ditta Fea srl via Manzolino est 14 41013 Castelfranco Emilia (MO), P.IVA 02764870362 per un importo complessivo di € 25.755,09 regolarmente liquidato.

Con determinazione n. 2131 del 07/12/2022 è stata approvata la quota per il deposito alla struttura sismica competente delle strutture presso l'Unione dei Comuni del Frignano per complessivi € 360,00 regolarmente liquidata.

Con determinazione n. 2366 del 27/12/2023 sono stati approvati ed affidati i lavori complementari relativi a manufatti adiacenti all'impresa Zaccaria Costruzioni S.R.L., con sede in

Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) - C.F. e P.IVA 02378870360, per un importo complessivo di € 18.010,53, già liquidato.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 842.888,41 come di seguito specificato:

	Euro	Euro
Lavori a misura complessivi lordi	598.018,11	
Ribasso d'asta 4,60%	-27.508,83	

Sommano	570.509,28	
Oneri di sicurezza	26.391,25	
Importo complessivo		596.900,53
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		131.318,12
Autorità	375,00	
Decreto 50/22	16.446,25	
Servizio Geologico	4.853,16	
Servizio progettazione	32.324,45	
Indagini strutturali	25.755,09	
Prove di laboratorio	4.086,74	
Spese tecniche incentivi art.133 D.lgs. 50	11.084,33	
Spese tecniche variante	1.374,21	
Quota deposito strutture	360,00	
Lavori complementari	18.010,53	
Sommano		114.669,76

Importo complessivo		842.888,41

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 850.000,00 pari a € 7.111,59.

Lo Stato Finale è stato redatto in data 29/09/2023 e sottoscritto dall'impresa con riserva dell'importo di € 596.900,53 al netto del ribasso d'asta.

Il conto finale è stato redatto in data 29/09/2023 e sottoscritto dall'Impresa con riserva dell'importo complessivo di € 3.641,09 di cui € 2.984,50 per lavori e € 656,59 per IVA al 22%.

Il codice CUP relativo al seguente appalto è il n. G77H21077600001 e il codice CIG è il n. 9472318418.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F977 – (Rif. Arch. 479).

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Visto il Certificato di regolare esecuzione e liquidazione del conto finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi in data 24/05/2024 assunto agli atti con prot. 18205 del 27/05/2024 e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 29/09/2023.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 596.900,53 di cui € 570.509,28 per lavori ed € 26.391,25 per oneri relativi alla sicurezza, con un risparmio pari a € 0,03 rispetto all'importo contrattuale, giusto contratto rep. 29149 del 30/01/2023 e atto di sottomissione prot. 25020 dell'08/07/2023;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva a € 728.218,65 di cui € 596.900,53 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 131.318,12 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 18205 del 27/05/2024 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'Ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 596.900,53 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 3 acconti all'impresa aggiudicataria dei lavori per un importo di netti € 593.916,03 rimanendo pertanto netti € 2.984,50 a credito dell'impresa stessa;
- 5) di approvare il saldo finale a favore dell'impresa Zaccaria Costruzioni S.R.L., Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) - C.F. e P.IVA 02378870360, pari a € 2.984,50 oltre all'IVA del 22% pari a € 656,59 per complessive € 3.641,09;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 3.641,09 a favore della stessa Impresa Zaccaria Costruzioni srl, con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) - C.F. e P.IVA 02378870360, a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 785/23 – res. 1123/23 – cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21” (fin. D.M. 225/21 anno 2021 – cod. int. 00865.V1.MO) del PEG 2024;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato per la ditta si evince una minore spese di € 0,03 che si libera dal sub. 785/23 al res. 1123/23 – cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21” (fin. D.M. 225/21 anno 2021 – cod. int. 00865.V1.MO) del PEG 2024;
- 8) di dare atto che l'Impresa Zaccaria Costruzioni srl ha presentato il Durc di congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202301815MO03/3 del 30/10/2023 con esito positivo, assunto agli atti con prot. 16012 del 12/05/2024;
- 9) di dare atto che l'Impresa Zaccaria costruzioni srl è in regola con gli oneri contributivi come risulta dal DURC prot. INAIL 43920007 con scadenza in data 26/09/2024;
- 10) di dare atto che con determinazione n. 1959 del 15/11/2022 è stato approvato il pagamento del contributo a favore dell'A.N.A.C. di € 375,00 – NUMERO GARA PI312660-22;

- 11) di dare atto che con determinazione n. 482 del 24/03/2023 sono state affidate le prove sui materiali al LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l., Via dei Carpentieri, n. 44, 41122 Modena (MO) C.F. 01632910343, per un importo complessivo di € 5.002,00 e successivamente liquidate fatture per complessivi € 4.086,74 IVA compresa, con una minore spesa di € 915,26;
- 12) di dare atto che con determinazione n. 1933 del 13/12/2021 è stato affidato il servizio di progettazione e per il calcolo statico delle opere strutturali all'ing. MONTALTI ANDREA via Saragozza 168/2 Bologna C.F. MNTNDR78A18C573B - P.IVA 04479580401 per complessivi € 31.081,22 più 4% CNPAIA pari ad € 1.243,25 ed IVA al 22% pari a € 7.111,38 per un importo complessivo di € 39.435,85 e liquidato per € 32.324,45, con una minore spesa di € 7.111,40 risultando il tecnico esente IVA, che si liberano con il presente atto;
- 13) di dare atto che con determinazione n. 2236 del 13/12/2023 è stato approvato il calcolo dell'aggiornamento prezzi di cui al D.lgs. 50/2022 per l'intero importo dell'opera pari ad € 16.446,25 IVA compresa regolarmente liquidato con certificato straordinario n. 651 del 04/12/2023;
- 14) di dare atto che con determinazione n. 563 del 08/04/2022 è stato affidato il servizio di relazione geologica geotecnica e sismica al dott. Geol. Francesco Dettori via Placido Rizzotto 50 41126 Modena cod. fiscale DTFNC73A02F257V P.IVA 02739470363 per un importo complessivo di € 4.853,16 regolarmente liquidato;
- 15) di dare atto che con determinazione n. 318 del 02/03/2022 sono stati affidati i lavori di indagine sulle strutture esistenti alla ditta Fea srl via Manzolino est 14 41013 Castelfranco Emilia (MO), P.IVA 02764870362 per un importo complessivo di € 25.755,09 regolarmente liquidato;
- 16) di dare atto che con determinazione n. 2131 del 07/12/2022 è stata approvata la quota per il deposito alla struttura sismica competente delle strutture presso l'Unione dei Comuni del Frignano per complessivi € 360,00 regolarmente liquidata;
- 17) di dare atto che con determinazione n. 2366 del 27/12/2023 sono stati approvati ed affidati i lavori complementari relativi a manufatti adiacenti all'impresa Zaccaria Costruzioni S.R.L., con sede in Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) - C.F. e P.IVA 02378870360, per un importo complessivo di € 18.010,53, già liquidato;
- 18) di dare atto che il confronto tra il quadro economico di assestamento approvato con determinazione n. 2236/23 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Euro	Euro
Lavori a misura complessivi lordi	598.018,14	598.018,11
Ribasso d'asta 4,60%	- 27.508,83	-27.508,83
	-----	-----
Sommano	570.509,31	570.509,28
Oneri di sicurezza	26.391,25	26.391,25
	-----	-----
Importo complessivo	596.900,56	596.900,53
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori	131.318,12	131.318,12
Autorità	375,00	375,00
Decreto 50/22	16.446,25	16.446,25
Servizio Geologico	4.853,16	4.853,16
Servizio progettazione	39.435,85	32.324,45
Indagini strutturali	25.755,09	25.755,09
Prove di laboratorio	4.086,74	4.086,74
Spese tecniche incentivi art.133 D.lgs. 50	11.084,33	11.084,33
Spese tecniche variante	1.374,21	1.374,21

Quota deposito strutture	360,00	360,00
Lavori complementari	18.010,69	18.010,53
	-----	-----
Sommano	121.781,32	245.987,88
	-----	-----
Importo complessivo	850.000,00	842.888,41
Minore spesa	7.111,59	

- 19) di dare atto che rispetto all'importo finanziato di € 850.000,00 al cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21" (fin. D.M. 225/21 anno 2021 – cod. int. 00865.V1.MO) del PEG 2024, si evince una minore spesa di € 7.111,59 come segue:
- € 7.111,40 dal sub. 324/23 al res. 1123/23 (risparmio IVA su incarico Montalti)
 - € 0,03 dal sub. 785/23 al res. 1123/23 (minore spesa lavori)
 - € 0,16 già presenti alla prenot. 922/24
- 20) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche relative agli incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016, relative all'esecuzione dei lavori come da regolamento in vigore, contabilizzata per un totale di € 12.458,54 dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi con imputazione alla prenot. 922/24 del cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21" (fin. D.M. 225/21 anno 2021 – cod. int. 00865.V1.MO) del PEG 2024, come segue:
- € 11.084,33 al sub 514/24 (lavori principali)
 - € 1.374,21 al sub 515/24 (perizia di variante)
- 21) di dare atto che relativamente alle spese per incentivi, la quantificazione degli stessi è avvenuta in sede di approvazione del Progetto esecutivo con il contestuale e specifico impegno di spesa. La materiale liquidazione avverrà successivamente e con separato atto della Direzione d'Area competente (giusto regolamento di questo Ente approvato con Atto del Presidente n. 100/2023), dando atto che la scheda di ripartizione è allegata al presente atto;
- 22) di dare atto che il codice CUP relativo al seguente appalto è il n. G77H21077600001 e il codice CIG è il n. 9472318418;
- 23) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F977 – (Rif. Arch. 479);
- 24) di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva con polizza fidejussoria n. 1934309 rilasciata dalla Revo Insurance S.p.A. – Agenzia Assiteca di Milano - in data 14/12/2022 per euro 21.197,45 (ventunomilacentonovantasette virgola quarantacinque), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 43158 in data 15/12/2022, e delle assicurazioni prestate dall'impresa Zaccaria Costruzioni S.R.L., Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO);
- 25) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 26) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale dell'impresa Zaccaria Costruzioni S.R.L., Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO) e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa, per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)