



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi strutturali

Determinazione numero 1211 del 17/07/2024

**OGGETTO: ISTITUTO TECNICO F.CORNI IN LARGO MORO A MODENA -
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AULE E CONNETTIVI - APPROVAZIONE DEL
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP G92B23001540003 CIG 9867480617.
CUP G92B23001540003**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Il plesso in oggetto ospita gli Istituti d'istruzione superiore "I.I.S. Fermo Corni" e "I.P.S.I.A. Fermo Corni" ed è costituito da più unità, denominate Palazzine, per lo più strutturalmente indipendenti. Tali Palazzine hanno una destinazione variegata (aule, laboratori, spazi accessori, ecc.) e risultano in parte destinate a un solo Istituto scolastico (come ad esempio la Palazzina A) o condivise da entrambi gli Istituti scolastici (come ad esempio la Palazzina B).

La Provincia di Modena ha ottenuto per codesto plesso fondi PNRR di finanziamento per l'intervento così definito "MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO CORNI LARGO MORO 25 MODENA – PRIMO STRALCIO: MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA A". Tale intervento, come risulta dal relativo Decreto di finanziamento, presentava quale ultima data per aggiudicare i lavori il 15/09/2023, mentre l'avvio dei lavori doveva avvenire entro il 30/11/2023, previa perdita dei finanziamenti stessi.

I contenuti del predetto intervento di messa in sicurezza inevitabilmente hanno ridotto gli spazi a disposizione dell'I.I.S. Fermo Corni, rendendo non fruibili per la durata dei lavori (anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025) vari locali adibiti ad aula, alcuni locali adibiti a laboratorio oltre che vari depositi. Per poter garantire così il minimo degli ambienti necessari per svolgere le lezioni didattiche, è stato necessario sfruttare e rimodulare alcuni degli ambienti interni al plesso e non interessati dalle lavorazioni. A tal proposito la Provincia di Modena ha redatto il progetto esecutivo relativo alla manutenzione straordinaria aule e connettivi, avente il seguente quadro economico:

A	LAVORI		
a.1	Importo lavori a base d'appalto	€	62.961,62
a.2	Oneri per la sicurezza	€	1.500,00

	TOTALE LAVORI	€	64.461,62
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Imprevisti	€	5.000,00
b.2	Spese tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016	€	1.289,23

b.3	Contributo ANAC	€	35,00
b.4	IVA al 22% su lavori e oneri	€	14.181,56
b.5	Arrotondamenti	€	32,59

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	20.538,38

	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	85.000,00

Il progetto esecutivo dei lavori è stato posto agli atti con prot. n. 19350 del 29/05/2023.

Il verbale di verifica è stato posto agli atti con prot. n. 19696 del 30/05/2023 e il verbale di validazione è stato posto agli atti con prot. n. 19802 del 31/05/2023.

In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, si è ritenuto di modificare i livelli progettuali previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 50/2016, procedendo solamente alla redazione del progetto definitivo-esecutivo, dando atto che tale stesura contiene tutti gli elementi previsto per i livelli di progettazione omessi.

Con Determinazione n. 1048 del 21/06/2023 è stato approvato il progetto sopra menzionato ed è stato aggiudicato l'appalto di cui all'oggetto, a seguito di procedura di affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent ER come previsto dal D.L. 76/20 come convertito in Legge 120/20 e da ultimo dall'articolo 51 del D.L. 77/21 convertito in Legge 108/21, alla ditta EMILIA FINITURE S.r.l. con sede in Via A. Labriola 58, 41123 Modena, C.F. e Partita IVA 03088900364, che ha offerto un ribasso del 7,80%, per un importo complessivo pari a € 59.550,61 di cui € 58.050,61 per lavori e € 1.500,00 per oneri di sicurezza:

A	LAVORI		
a.1	Importo lavori di contratto	€	58.050,61
a.2	Oneri per la sicurezza	€	1.500,00

	TOTALE LAVORI	€	59.550,61
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Imprevisti	€	5.000,00
b.2	Spese tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016	€	1.289,23
b.3	Contributo ANAC	€	35,00
b.4	IVA al 22% su lavori e oneri	€	13.101,13
b.5	Ribasso d'asta (IVA inclusa)	€	5.991,42
b.6	Arrotondamenti	€	32,61

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	25.449,39

	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	85.000,00

La spesa complessiva per i lavori in oggetto è stata impegnata al Capitolo di spesa n. 3257 finanziata con entrate proprie.

Il contratto è stato stipulato in data 23/10/2023 identificato nel Registro Scritture Private al n. 3276, assunto al Protocollo Generale al n. 37403 in pari data.

Lo staff della Direzione Lavori è stato individuato nelle seguenti professionalità:

- Direttore dei Lavori: Geom. Massimiliano Pellizzola, dipendente di ruolo della Provincia di Modena
- Direttore Operativo con specifiche funzioni specialistiche in ambito termomeccanico: Perito Stefano Nappa, dipendente di ruolo della Provincia di Modena
- Direttore Operativo con specifiche funzioni specialistiche in ambito elettrico: Perito Lorenzo Della Casa, dipendente di ruolo della Provincia di Modena
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: Geom. Massimiliano Pellizzola, dipendente di ruolo della Provincia di Modena

I lavori sono stati consegnati in data 30/06/2023, come risulta dal Verbale di consegna lavori redatto in pari data, ove è stato stabilito che l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro e non oltre 75 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, ossia entro il 12/09/2023.

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario né sospendere tutti i lavori né concedere proroghe ai tempi contrattuali.

Con Determinazione n. 1304 del 26/07/2023 è stato autorizzato il subappalto a favore della ditta IMPIANTISTICA EMILIANA S.r.l.s. con sede in Via Stradello Galassi 28/4, 41126 Modena, C.F. e Partita IVA 03984670368, per i lavori di realizzazione di impianti elettrici, per un importo pari a € 16.400,00 IVA esclusa, di cui € 800,00 per oneri relativi alla sicurezza.

Inoltre, non è emersa la necessità di redigere varianti in corso d'opera.

Durante il corso dei lavori sono stati liquidati i seguenti Certificati d'acconto:

- Certificato di pagamento n. 639 del 23/11/2023 per un importo complessivo pari a € 52.450,55 di cui € 42.992,26 per lavori a misura ed € 9.458,30 per IVA al 22%, relativo allo Stato d'Avanzamento Lavori n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 08/09/2023;
- Certificato di pagamento n. 715 del 07/05/2024 per un importo complessivo pari a € 8.639,15 di cui € 7.081,27 per lavori a misura ed € 1.557,880 per IVA al 22%, relativo allo Stato d'Avanzamento Lavori Finale per lavori eseguiti a tutto il 12/03/2024.

I lavori sono stati ultimati il 12/09/2023, come risulta dal Certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 30/10/2023, sulla base degli accertamenti effettuati dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Esecutore.

La Direzione Lavori ha redatto lo Stato Finale in data 10/07/2024 per un importo complessivo pari a € 50.073,53 IVA al 22% esclusa:

Per lavori e somministrazioni	€	64.461,62
di cui oneri relativi alla sicurezza	-€	1.500,00
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	62.961,62
da cui detraendo il ribasso contrattuale del 7,80%	-€	<u>4.911,01</u>
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	58.050,61
Oneri relativi alla sicurezza	€	<u>1.500,00</u>
Importo lavori totale	€	59.550,61
da cui sono dedotti:		
Certificati d'acconto già emessi	-€	50.073,53
Lavorazioni non eseguite	-€	9.477,08
Totale credito netto	€	0,00

La liquidazione finale a saldo sarà la seguente:

Ditta	Importo totale da contratto IVA esclusa	Liquidazioni in acconto IVA esclusa	Lavorazioni non eseguite IVA esclusa	Liquidazione finale IVA esclusa	Liquidazione finale IVA compresa

EMILIA FINITURE S.r.l.	€ 59.550,61	€ 50.073,53	€ 9.477,08	€ 0,00	€ 0,00
------------------------------	-------------	-------------	------------	--------	--------

L'impresa ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi, come risulta dai documenti acquisiti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (DURC regolare prot. INAIL_44146392 del 17/06/2024 valido fino al 15/10/2024) presso sportello unico previdenziale. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 10/07/2024, acquisito agli atti con prot. n. 24982 del 15/07/2024, è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve, pertanto si ritiene di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'impresa come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e s'impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori che quantifica i lavori eseguiti in netti € 50.073,53 (di cui € 1.500,00 per oneri finalizzati alla sicurezza) contabilizzati a favore della ditta aggiudicataria, giusto il Contratto stipulato in data 23/10/2023 identificato nel Registro Scritture Private al n. 3276, assunto al Protocollo Generale al n. 37403 in pari data;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 10/07/2024, che evidenzia una spesa complessiva di € 61.089,71 di cui € 50.073,53 per lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza e € 11.016,18 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione è stato acquisito agli atti con prot. n. 24982 del 15/07/2024;
- 4) di dare atto che, rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 50.073,53 come in premessa suddivisa, sono stati liquidati gli acconti relativi al Certificato di pagamento n. 639

del 23/11/2023 (per un importo netto pari a € 42.992,26) e al Certificato di pagamento n. 715 del 07/05/2024 (per un importo netto pari a € 8.639,15), rimanendo pertanto € 0,00 a credito della stessa, come di seguito evidenziato:

Ditta	Importo totale da contratto IVA esclusa	Liquidazioni in acconto IVA esclusa	Lavorazioni non eseguite IVA esclusa	Liquidazione finale IVA esclusa	Liquidazione finale IVA compresa
EMILIA FINITURE S.r.l.	€ 59.550,61	€ 50.073,53	€ 9.477,08	€ 0,00	€ 0,00

- 5) di non dover, pertanto, liquidare alcuna somma all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti;
- 6) di dare atto che l'impresa ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi, come risulta dai documenti acquisiti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (DURC regolare prot. INAIL_44146392 del 17/06/2024 valido fino al 15/10/2024) presso sportello unico previdenziale, al momento del pagamento;
- 7) di dare atto che L'impresa e' in possesso del Durc di Congruita' come attestato con protocollo CNCE n. 202300971MO00/3 del 21/12/2023 con esito positivo
- 8) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla Classifica 06-06-02 e Fascicolo 1050 (rif. Arch. 605);
- 9) di dare atto che il codice CUP è il n. G92B23001540003 ed il codice CIG è il n. 9867480617;
- 10) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONI	AGGIUDICAZIONE	CONSUNTIVO
LAVORI IN APPALTO		
Importo esecuzione lavorazioni	€ 58.050,61	€ 48.573,53
Oneri per la sicurezza	€ 1.500,00	€ 1.500,00
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 59.550,61	€ 50.073,53
SOMME A DISPOSIZIONE		
Imprevisti	€ 5.000,00	
Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.289,23	€ 1.289,23
Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00
IVA al 22% su lavori e oneri	€ 13.101,13	€ 11.016,18
Ribasso d'asta (IVA inclusa)	€ 5.991,42	
Arrotondamenti	€ 32,61	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 25.449,39	€ 12.340,41
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 85.000,00	€ 62.413,94
MINORE SPESA		€ 22.586,06

- 11) di dare atto che rispetto alla somma prenotata di € 85.000,00, si registra una minore spesa di € **22.586,06** al Cap. 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del Peg 2024 (Avanzo), come segue:
 - € 7.426,03, minore spesa rispetto all'importo impegnato a favore della ditta EMILIA FINITURA SRL, che si libera dal sub.imp. 210/2024 alla prenotazione 782/2024;

- €. 4.136,00 minore spesa su quota sub-appaltatore (che è stata liquidata direttamente dalla ditta EMILIA FINITURA SRL al sub-appaltatore) che si libera dal sub.imp. 212/2024 alla prenotazione 782/2024;
- €. 11.024,03 somma presente alla prenot. 782/2024
- 12) di mantenere prenotata la somma €. 1.289,23 al sub. 211/2024 della prenotazione 782/2024 del succitato capitolo 3257 del P.E.G. 2024, dando atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative dovrà essere elaborata sulla base del nuovo Regolamento in fase di predisposizione e liquidata con successivo apposito atto;
- 13) di svincolare la cauzione definitiva prestata dalla ditta EMILIA FINITURE S.r.l. con sede in Via A. Labriola n. 58, 41123 Modena, C.F./P.IVA 03088900364, mediante Polizza fidejussoria n. 000850/113803908 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Modena in data 06/07/2023 per € 5.955,06 (cinquemilanovecentocinquantacinque/06), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 26701 in data 20/07/2023;
- 14) di dare atto che l'impresa ha presentato la Polizza fideiussoria n. 850/114560712 rilasciata da Groupama Assicurazioni Agenzia di Modena 000850 in data 08/05/2024, assunta a prot. 16317/2024, per una somma garantita di € 9.197,68 (Euro novemilacentonovantasette/68), a garanzia del pagamento a saldo, come previsto all'articolo 22 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- 15) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 16) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti ed all'U.O. Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)