



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 2386 del 18/12/2024

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELL'AREA NORD. ANNO 2023. CIG: 970247607D. APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI AI SENSI DEL DL 50/2022 E S.M.I. PER LIQUIDAZIONE A SALDO

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determina Dirigenziale n. 359 del 08/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 182.970,00 di cui € 149.947,79 a base d'asta (di cui € 3.096,50 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 33.022,21 per IVA e altre somme a disposizione.

La spesa di € 182.970,00 ha trovato copertura al Cap. 243 del PEG 2023 e finanziata con entrate proprie.

Con medesima determinazione si è stabilito quale modalità di scelta del contraente, la procedura di affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent-ER come previsto dal D.L. 76/20 come convertito in L. 120/20 e da ultimo dall'art. 51 del D.L. 77/21 convertito in L. 108/21, previa valutazione di tre preventivi di operatori economici individuati tra gli iscritti nell'elenco della Provincia di Modena ed in possesso dei necessari requisiti, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del predetto D.lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Con determinazione n. 496 del 28/03/2023, l'offerta aggiudicataria è risultata essere quella presentata dall'impresa G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in VIA GRAZIOSI 660 San Cesario sul Panaro C.F./P.IVA 02196990366 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 3,29% e quindi per un importo contrattuale di € 145.116,38 (di cui € 142.019,88 per lavori ed € 3.096,50 per oneri della sicurezza) oltre a € 31.925,60 per IVA al 22%, per un totale di € 177.041,98 come di seguito riportato:

- Per lavori al netto del ribasso	€. 142.019,88
- Per oneri di sicurezza	€. 3.096,50

Sommano	€. 145.116,38

- Per I.V.A. al 22%	€. 31.925,60
Contributo Anac	30,00
Importo complessivo	€. 177.071,98

L'importo contrattuale è stato pertanto fissato in € 177.041,98 IVA compresa, giusto Contratto REP. prot. n. 29174 del 05/06/2023.

Il Conto Finale dei lavori redatto in data 23/01/2024 dal direttore dei lavori è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve per un importo complessivo di netti € 144.626,19 con una minore spesa di netti € 490,19 (IVA esclusa) rispetto all'importo contrattuale di € 145.116,38.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 14/02/2024 da cui risulta un importo complessivo speso per lavori pari a € 176.443,95 (compresa IVA).

Con determinazione n. 293 del 26/02/2024 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione per liquidazione conto finale dei lavori.

Il quadro economico dei lavori a consuntivo risulta pertanto come di seguito riportato:

Importo lordo lavori	€. 149.440,92
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	- €. 3.096,50

Importo lavori	€. 146.344,42
Ribasso d'asta – 3,29 %	€. - 4.814,73

Importo netto	€. 141.529,69
Oneri relativi alla sicurezza	€. 3.096,50

Importo totale	€. 144.626,19
Aliquota IVA 22%	€. 31.817,76
ANAC	€. 30,00
Importo complessivo	€. 176.473,95

In corso d'opera sono stati liquidati all'Impresa Appaltatrice G.S.P. Costruzioni srl n° 2 acconti nel modo seguente:

-Acconto 1° S.A.L. a tutto il 14/11/2023	€
132.463,31	
Importo IVA al 22%	€
<u>29.141,93</u>	
Importo totale in liquidazione 1° S.A.L.	€
161.605,24	
-Acconto 2° S.A.L. a tutto il 30/12/2023 corrispondente al finale	€ 11.439,75
Importo IVA al 22%	€ <u>2.516,75</u>
Importo totale in liquidazione 2° S.A.L.	€ 13.956,50

Il totale liquidato risulta di € 175.561,74, di cui € 143.903,06 per lavori ed oneri della sicurezza, ed € 31.658,68 per IVA al 22%.

Facendo seguito a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 01/02/2023 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”, si è provveduto ad avanzare richiesta di accesso al fondo Ministeriale per lavori eseguiti e contabilizzati dal 01/10/2023 al 31/12/2023, nella casistica dei quali rientrano quelli in oggetto così come si evince da quanto sopra riportato.

E’ stato quindi eseguito il prospetto di calcolo del maggiore importo del Conto Finale emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (allegato al presente atto), applicando i prezzi aggiornati di cui all’Elenco Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Emilia-Romagna – Annualità 2023 approvato con Determina n. 9700 del 5 Maggio 2023 del Responsabile del Settore Governo e Qualità del Territorio, pubblicata sul Bollettino della Regione Emilia-Romagna (BURERT) n. 114 del giorno 8 maggio 2023.

L’importo spettante all’appaltatore per revisione prezzi è così definito:

Lavori eseguiti nell’anno 2023 al netto del ribasso (prezzario RER 05-2023)	151.385,93	
Lavori eseguiti nell’anno 2023 al netto del ribasso (prezzario RER 07-2022)	<u>- 144.626,16</u>	
Differenza		6.759,77
A dedurre 20% per riconoscimento al 80% applicazione D.L. 50		<u>- 1.351,95</u>
Totale maggiorazione D.L. 50/2022 per revisione prezzi		5.407,82
IVA al 22%		<u>1.189,72</u>
TOTALE COMPLESSIVO IVA COMPRESA		6.597,54

Di seguito si ridefinisce il quadro economico complessivo dell’opera, comprensivo dei maggiori importi relativi alla revisione prezzi:

Importo lordo lavori	€.	149.440,92
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	- €.	3.096,50

Importo lavori	€.	146.344,42
Ribasso d’asta – 3,29 %	€.	- 4.814,73

Importo netto	€.	141.529,69

Oneri relativi alla sicurezza	€. 3.096,50

Importo totale	€. 144.626,19
Aliquota IVA 22%	€. 31.817,76
ANAC	€. 30,00
Maggiorazione per revisione prezzi D.L. 50/2022 IVA COMPRESA	€. 6.597,54
Importo complessivo	€. 183.071,49

L'impresa GSP COSTRUZIONI SRL, assuntrice dei lavori in oggetto, si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 12/10/2024 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INPS_42953331 con scadenza 09/02/2025, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. richiamate le premesse a contenuto integrante e sostanziale del presente atto, di approvare l'aggiornamento dei prezzi decreto 50/2022 di approvare il nuovo quadro economico

complessivo dell'opera, comprensivo dei maggiori importi relativi alla revisione prezzi, come in premessa specificato, ammontante ad € 183.071,49;

2. di dare atto che tale revisione prezzi non dà atto a modifica contrattuale;
3. di dare atto che la spesa è prevista nel quadro economico del progetto;
4. di impegnare, a favore della ditta G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in VIA GRAZIOSI 660 San Cesario sul Panaro C.F./P.IVA 02196990366 la somma di € 6.597,54 (iva compresa) per far fronte all'istituto della revisione prezzi, come in premessa descritto, al cap. 4828 "Manutenzione ordinaria strade – Adeguamento prezzi – D.L. 50/2022" del PEG 2024;
5. di liquidare e pagare dietro presentazione di regolare fattura, la suddetta somma di € 6.957,54 dovuta per revisione prezzi ai sensi del D.L. 50/2022 e s.m.i. all'appaltatore G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in VIA GRAZIOSI 660 San Cesario sul Panaro C.F./P.IVA 02196990366, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione all'impegno di cui sopra;
6. di dare atto che la spesa è esigibile nell'annualità in corso;
7. di dare atto che il codice CIG del presente appalto è 970247607D;
8. di dare atto che la ditta CONSORZIO STABILE MODENESE società consortile per azioni risulta regolare come da Durc On Line prot. INAIL 45588609 emesso in data 29/09/2024 con validità a tutto il 27/01/2025;
9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
10. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Bilancio e Contabilità dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
11. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)