



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Manutenzione strade (2)

### Determinazione numero 280 del 12/02/2025

**OGGETTO: SP 486 DI MONTEFIORINO KM 67+750 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPARAZIONE OPERA D'ARTE IN GABBIONI PER RIPRISTINO DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE IN LOCALITÀ CARGEDOLO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LA LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. (CIG B322F5991C - CUP G27H24000890002). CUP G27H24000890002**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1646 del 27/09/2024 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità – Area Tecnica per un importo complessivo pari a € 50.000,00 e si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori mediante affidamento diretto tramite richiesta di preventivo a ditta in possesso dei necessari requisiti, in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

La spesa complessiva di € 50.000,00 è stata finanziata con Fondi Regionali (L.R. 3/1999, art. 167, comma 3) e ha trovato copertura al cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del PEG 2024.

Con la medesima determinazione n. 1646 del 27/09/2024, in esito al preventivo prot. 29952 del 02/09/2024, i lavori sono stati affidati all'Impresa Edilscavi Turrini s.n.c. Via Ducale n. 76 – 41044 Frassinoro (MO), la quale ha offerto un ribasso percentuale del 1,45%, e pertanto per un importo netto di € 39.349,59 di cui € 38.649,59 per lavori (comprensivi di € 12.064,75 per costi della mano d'opera) ed € 700,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, giusto contratto per Corrispondenza prot. 35551 del 15/10/2024.

Il quadro economico post affidamento lavori è risultato come di seguito riportato:

A)	Lavori	Euro	Euro
	Importo netto lavori	39.918,25	
	Oneri per la sicurezza	700,00	
		-----	
	Lavori soggetti a ribasso d'asta	39.218,25	
	Ribasso offerto del 1,45%	568,66	
		-----	
	Importo lavori	38.649,59	
	Oneri per la sicurezza	700,00	

	<b>Importo contrattuale</b>		<b>39.349,59</b>
B)	Somme a disposizione:		
	IVA 22%	8.656,91	
	Quota per progettazione art. 45 del D.lgs. 36/2023	798,37	
	Imprevisti	500,00	
	Economia da ribasso + IVA	693,77	
	Arrotondamenti	1,36	
	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>10.650,41</b>
			-----
	<b>Importo complessivo</b>		<b>50.000,00</b>

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 10/12/2024, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 16/01/2025, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 39.348,75 con una minore spesa di € 0,84 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 48.005,47 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	38.648,75
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€	700,00
		-----
Sommano	€	39.348,75
Per IVA al 22%	€	8.656,72
		-----
Sommano	€	48.005,47

Rispetto all'importo complessivo impegnato di € 48.006,50 si realizza pertanto un'economia pari a € 1,03.

Considerato che in corso d'opera non sono stati corrisposti all'impresa stati d'avanzamento lavori, pertanto, risulta un credito residuo di € 48.005,47 (€ 39.348,75 per lavori e oneri per la sicurezza oltre ad € 8.656,72 per IVA) a favore della stessa.

Al fine della liquidazione del credito residuo è stato richiesto il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa Edilscavi Turrini s.n.c. Via Ducale n. 76 – 41044 Frassinoro (MO).

A seguito di tale richiesta è giunta risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 18/10/2024 – scadenza 15/02/2025 dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202500094MO03/3 del 13/01/2025 con esito positivo.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento è B322F5991C ed il CUP è G27H24000890002.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 11-15-03F.1157 (rif. Arch. 1013).

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/12/2024, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 16/01/2025.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 39.348,75 di cui € 38.648,75 per lavori e costi della mano d'opera ed € 700,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 0,84 rispetto all'importo contrattuale pari a € 39.349,59 in esecuzione del contratto per Corrispondenza prot. 35551 del 15/10/2024;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 48.005,47 di cui € 38.648,75 per lavori e costi della mano d'opera ed € 700,00 per oneri finalizzati alla sicurezza oltre ad € 8.656,72 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 1,03 rispetto all'importo impegnato pari a € 48.006,50;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 2435/11-15-03 del 23/01/2025 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a € 48.005,47 come in premessa suddivisa, non sono stati corrisposti acconti all'impresa Edilscavi Turrini s.n.c. Via Ducale n. 76 - 41044 Frassinoro (MO) rimanendo pertanto l'intero importo di € 39.348,75 oltre a € 8.656,72 per IVA 22% a credito dell'impresa;
6. di liquidare pertanto la somma complessiva di € 48.005,47 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso al sub. res. 1211/24 – res. 2845/24 del cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" (fin. RER L.R. 3/99) del PEG 2025;
7. di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 1,03 che si libera dal sub. res. 1211/24 al res. 2845/24 del cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" (fin. RER L.R. 3/99) del PEG 2025;
8. di dare atto che l'impresa è in possesso della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali giusto DURC del 18/10/2024 – scadenza 15/02/2025 dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi;
9. di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202500094MO03/3 del 13/01/2025 con esito positivo;
10. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Post-affidamento	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori e mano d'opera	38.649,59	38.648,75

oneri per la sicurezza	700,00	700,00
	-----	-----
Sommano per lavori	39.349,59	39.348,75
Somme a disposizione:		
IVA 22%	8.656,91	8.656,72
Spese tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	798,37	798,37
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici		
Imprevisti	500,00	
Ribasso d'asta (IVA compresa)	693,77	
Arrotondamenti	1,36	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	10.650,41	9.455,09
	-----	-----
<b>Importo complessivo</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.803,84</b>
<b>Minore spesa</b>		<b>1.196,16</b>

11. di dare atto che rispetto all'importo finanziato di € 50.000,00 al cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" (fin. RER L.R. 3/99) del PEG 2025, si evince una minore spesa di € 1.196,16 come segue:  
€ 1.195,13 presenti sul res. 2845/24  
€ 1,03 che si liberano dal sub. res. 1211/24 al res. 2845/24
12. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 798,37 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. res. 1212/24 – res. 2845/24 del cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" (fin. RER L.R. 3/99) del PEG 2025;
13. di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;
14. di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento è B322F5991C ed il CUP è G27H24000890002;
15. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 11-15-03F.1157 (rif. Arch. 1013);
16. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
17. di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta Edilscavi Turrini s.n.c. Via Ducale n. 76 - 41044 Frassinoro (MO) e per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)